

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,000,000.00	7,400,000.00	0.00	1,405,723.24	1,405,723.24	0.00	1,405,723.24	5,994,276.76
01	0051			Construcción y Reparación de Badenes, Aceras y Contenes en el Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	203,273.07	203,273.07	0.00	203,273.07	296,726.93
01	0051			Construcción y Reparación de Badenes, Aceras y Contenes en el Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,370.00	80,370.00	0.00	80,370.00	319,630.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en Villa Ofelia y Calle Duarte			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	391,031.04	391,031.04	0.00	391,031.04	1,108,968.96
01	0053			Proy. Construcción Aceras y contenes desde la Jimenez Moya hasta Villa los Indios. Encache de Canaleta Barrio Las Monjas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	731,049.13	731,049.13	0.00	731,049.13	4,268,950.87
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	28,285.00	28,285.00	0.00	28,285.00	537,715.00
02	0051			Brigada de bacheo, poda y limpieza de caminos o vías de acceso deterioradas en el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	28,285.00	28,285.00	0.00	28,285.00	367,715.00
02	0052			Señalización de calles principales			0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	800,000.00	1,450,000.00	0.00	893,622.00	893,622.00	0.00	893,622.00	556,378.00
06	0051			Ambientación con juegos infantiles Parque infantil Buena Vista			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
06	0052			Instalaciones de Sombrillas decorativas Parque Duarte			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,920.00	99,920.00	0.00	99,920.00	80.00
06	0053			Reparación y Mantenimiento Parque JUAN PABLO DUARTE Y EVENTOS GENERALES			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,702.00	9,702.00	0.00	9,702.00	490,298.00
06	0054			REPARACION DE PARQUE VILLA LOS INDIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	784,000.00	16,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0051			Construcción de Parada Fotográfica en la Ciudad			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	376,500.00
14	0051			REPARACION Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	376,500.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	165,177.82	165,177.82	0.00	165,177.82	234,822.18
22	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,377.86	82,377.86	0.00	82,377.86	17,622.14
22	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,799.96	82,799.96	0.00	82,799.96	217,200.04
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0051			ILUMINACION Y ADECUACION CEMENTERIO VIEJO			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	4,816,000.00	5,800,000.00	10,616,000.00	0.00	2,516,308.06	2,516,308.06	0.00	2,516,308.06	8,099,691.94


FRANCISCO ARBERTO SOTO PII
CONTADOR
Preparado Por


FRANKLIN ALBERTO CANARIO
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por


WILMORE APOLINAR MOREL OV
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

