

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
01			<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	450,000.00
01	0051		CONSTRUCCION DE 100 MTS EN LA LOMETA	X	1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE BADENES EN VERAGUA	X	1	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00
02			<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	948,200.00	948,200.00	0.00	948,200.00	651,800.00
02	0051		REPARACION DE CAMINO VENINAL LOS UAO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	237,000.00
02	0052		REPARACION DE CAMINO VECINAL CALOLIN	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0053		REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS MARIAS CEMENTERIO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	267,000.00	33,000.00
02	0054		REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PEDRO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	181,000.00
02	0055		BACHEO EN VILLA PROGRESO Y BATEY	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,200.00	599,200.00	0.00	599,200.00	800.00
04			<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04	0051		REPARACION CANCHA VERAGUA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
06			<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06	0051		REMOZAMIENTO PARQUE VILLA PROGRESO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07			<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0051		CONTINUACION DE FUNERARIA DISTRITAL		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15			<b>Construcción en Cementerios</b>			1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	289,119.02	289,119.02	0.00	289,119.02	830,880.98
15	0051		NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	289,119.02	289,119.02	0.00	289,119.02	830,880.98
20			<b>Reparación de Viviendas</b>			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	675,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	675,000.00
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas		221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	196,000.00
23	0051		COLOCACION DE LUMINARIAS EN VERAGUA	X	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	196,000.00
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24	0051		CONSTRUCCION DE CANALETAS EN VILLA PROGRESO		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
25	0051		RECONSTRUCCION DE CANALETA EN LA ENTRADA LA PIÑA LA CUCHARA	X	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
<b>Total General RD\$</b>					<b>5,901,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,901,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,901,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,597,319.02</b>	<b>1,597,319.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,597,319.02</b>	<b>4,303,680.98</b>

Preparado por   
  
 JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA  
 TESORERIA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Revisado por   
  
 JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA  
 SINDICO  
 REPUBLICA DOMINICANA

Aprobado por \_\_\_\_\_