

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	074			Aceras y Contenes en el Sector la Higuera			0.00				0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	-1,500,000.00
01	080			Construcion de aceras y contenes Cruce de Pavon			500,000.00				500,000.00	-500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
01	081			Construcion de aceras y contenes Frente al Colegio de las Monjas			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300,000.00
01	082			Construccion de Baden en Marmolejos			526,500.00				526,500.00	0.00	526,500.00		387,118.98	0.00		387,118.98	139,381.02
02	075			Reparacion de Camino Alto de Peguero, Santa Lucia			400,000.00				400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		0.00	400,000.00
02	076			Reparacion de Camino Vecinal Marmolejos			655,000.00				655,000.00	0.00	655,000.00		655,000.00	0.00		655,000.00	0.00
02	077			Reparacion de Camino Vecinal Barrio Kilometro 108 Cruce de Pavon			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
02	078			Reparacion de Calles Barrio Tamarindo I y II			784,800.00				784,800.00	-634,800.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
02	079			ACONDICIONAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN EL EN DISTRITO			0.00				0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00		0.00	500,000.00
03	056			Consturccion de Caseta Play de Beisball la Higuera			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
05	058			Parque Santa Rita Seccion el Pintado			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300,000.00
05	059			Construccion Bulevar Cabo Haitiano			500,000.00				500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		0.00	500,000.00
05	060			Construccion Banquito Alto de Peguero			222,000.00				222,000.00	-222,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
05	061			ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA, PARQUE Y ENTREDA AL DISTRITO			0.00				0.00	380,000.00	380,000.00		196,000.00	0.00		196,000.00	184,000.00
07	051			Club de Madre Alto de Peguero			388,071.80				388,071.80	-280,000.00	108,071.80		0.00	0.00		0.00	108,071.80
14	058			Pintura y Remosamiento de Palacio			287,000.00				287,000.00	0.00	287,000.00		0.00	0.00		0.00	287,000.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ublc Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
16	051			Primera Etapa Reparación de Cementerio en Cruce de Pavon			400,000.00				400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		0.00	400,000.00
17	063			Construcción de Paradas de Motoconcho la Higuera			241,892.91				241,892.91	0.00	241,892.91		0.00	0.00		0.00	241,892.91
20	052			REPARACION DE VIVIENDA			0.00				0.00	400,000.00	400,000.00		1,500.00	0.00		1,500.00	398,500.00
TOTAL DE CUENTA RDS							5,855,264.71				5,855,264.71	-356,800.00	5,498,464.71		2,739,618.98	0.00		2,739,618.98	2,758,845.73



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO
CODIGO DEL CAPITULO
DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	074			Aceras y Contenes en el Sector la Higuera			0.00				0.00	3,805,346.00	3,805,346.00		0.00	0.00		0.00	3,805,346.00
03	051			Construcion y Equipamiento Multiuso Cruce de Pavon			0.00				0.00	1,658,387.30	1,658,387.30		0.00	0.00		0.00	1,658,387.30
03	054			Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 8			0.00				0.00	2,518,409.69	2,518,409.69		0.00	0.00		0.00	2,518,409.69
03	054			Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 8			0.00				0.00	1,189,342.96	1,189,342.96		0.00	0.00		0.00	1,189,342.96
03	055			Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 106			0.00				0.00	263,832.62	263,832.62		0.00	0.00		0.00	263,832.62
TOTAL DE CUENTA RDS							0.00				0.00	9,435,318.57	9,435,318.57		0.00	0.00		0.00	9,435,318.57

