



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016
RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				OBSERVACION
	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	
Construcción de Contenes Calle O, La Madre	255,561.35	255,561.35	X				
Electrificación Calle I, El Tunal Arriba	255,561.35	255,561.35	X				
Construcción de Contenes Calle Restauración parte Atrás, El Otro Lado	255,561.35	255,561.35	X				
Construcción de Aceras Calle Progreso, Alto Velo	255,561.35	255,561.35	X				
Construcción Puente Calle Humberto Ferreras, El Maniel	255,561.35	255,561.35	X				
Construcción de Contenes Calle Prolongación 4ta. Los Guayacanes	255,561.35	255,561.35	X				
Mantenimiento Camino Vecinal Paraje La Cerca, Sección Las Cañitas	191,671.05	191,671.05	X				
Mantenimiento Camino Vecinal Villa Jaragua-Pie de la Loma-Majagual, Sección Pie de la Loma	191,671.05	191,671.05	X				
Mantenimiento Carretera El Barro-Yerba Buena	191,671.05	191,671.05	X				
Mantenimiento Camino Vecinal Los Peñascos-Mata de Naranja-Los Hierros, Sección Mata de Naranja	191,671.05	191,671.05	X				
TOTAL	2,300,052.30	2,300,052.30	10	0	0	0	0



SELLO INSTITUCION

31/12/2016

FECHA

Alfredo A. Carrasco, M.A.

Alcalde Municipal

FIRMA AUTORIZADA



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2016

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	10	100
OBRAS EN PROCESO	0	0
OBRAS PENDIENTES	0	0
TOTAL	10	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
2,300,052.30	2,300,052	0.00	100

Alfredo A. Carrasco, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

31/12/2016
FECHA



SELLO INSTITUCION



REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal de Jaragua

Planificación y Presupuesto

Teléfonos: 829-245-2234, 829-943-7495, 829-517-7319

E-mails: ayuntajaragua@hotmail.com, enmanuelprez@yahoo.com

RNC 4-17-00776-2

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

NO	NOMBRES	CARGO	COMUNIDAD
1	JUAN MEDINA FERRERAS	PRESIDENTE	EL CERRO, PALENQUE
2	BRAUDILIA FERRERAS	SECRETARIA	EL OTRO LADO
3	FRANCISCA SANTANA	TESORERA	MERCERON, ALTO VELO, EL HATO
4	MARIO MENDEZ MATOS	PRIMER VOCAL	SECCION EL BARRO
5	AGRIPINA VASQUEZ	SUPLENTE	SECCION PIE DE LA LOMA
6	EDUARDO MORILLO	SEG. VOCAL	SECCION LAS CAÑITAS
7	JULIO RIVAS RIVAS	SUPLENTE	BARRIO NUEVO, LOS GUAYACANES

Alfredo A. Carrasco, M.A

Alcalde Municipal

FIRMA AUTORIZADA

31/12/2016

FECHA



SELLO INSTITUCION