



Ayuntamiento Municipal
San Francisco De Macorís



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
PORCIENTO DE EJECUCION DE OBRAS PP-2017

CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	MONTO CUBICADO	% CUBICADO
1	0051	Construcción de Acera y Contenes	Salvador Then y Then I	595,364.00	368,965.69	61.97
2	0052	Construcción de Aceras y Contenes	Los Jardines II	586,190.00	586,159.56	99.99
3	0053	Construcción de Aceras y Contenes	Los Jardines III	581,884.00	320,279.55	55.04
4	0054	Construcción de Aceras y Contenes	Hatillo San Diego	581,884.00	116,376.80	20.00
5	0055	Construcción de Acera y Contenes	Mama Tingó	581,884.00	373,695.17	64.22
6	0056	Construcción de Acera y Contenes	Vista Nueva	581,884.00	581,883.56	100.00
7	0057	Construcción de Aceras y Contenes	Nueva luz (Los Chiripos)	581,884.00	478,817.69	82.29
8	0058	Construcción de Aceras y Contenes	Villa Verde	565,468.00	565,438.47	99.99
9	0059	Construcción de Aceras y Contenes	Paraíso	581,884.00	581,883.56	100.00
10	0060	Construcción de Acera y Contenes	San Martin	591,647.00	119,072.80	20.13
11	0061	Construcción de Aceras y Contenes	Las Guásumas Centro	595,364.00	119,072.80	20.00
12	0062	Construcción de Aceras y Contenes	Las Guásumas Cote	595,364.00	595,328.00	99.99
13	0063	Construcción de Aceras y Contenes	Figueroa	586,190.00	571,966.79	97.57
14	0064	Construcción de Aceras y Contenes	Madeja	586,699.00	586,668.79	99.99
15	0065	Construcción de Aceras y Contenes	Barrio Guzmán II	595,364.00	595,327.52	99.99
16	0066	Construcción de Acera y Contenes	Ens. Libertad	595,364.00	116,376.80	19.55
17	0067	Construcción de Aceras y Contenes	La Joya	581,884.00	116,376.80	20.00



18	0068	Construcción de Aceras y Contenes	Los Grullones I	581,884.00	243,741.48	41.89
19	0069	Construcción de Aceras y Contenes	Ercilia Pepín	581,884.00	181,780.06	31.24
20	0070	Construcción de Aceras y Contenes	Urb. Toribio camilo	595,364.00	298,065.97	50.06
21	0071	Construcción de Acera y Contenes	Urb. La Castellana	581,884.00	316,625.38	54.41
22	0072	Construcción de Aceras y Contenes	Jennifer	581,884.00	116,376.80	20.00
23	0073	Construcción de Aceras y Contenes	San Vicente	595,364.00	595,310.62	99.99
24	0075	Construcción de Aceras y Contenes	Ens. Olimpia	581,884.00	581,883.56	100.00
TOTAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS				RD\$14,066,350.00	9,127,474.22	15.58

REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACIÓN

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	MONTO CUBICADO	% CUBICADO
1	0051	Encementado de 330,00 TMI en Callejones	Hermanas Mirabal	224,294.00	44,858.80	20.00
2	0052	Encementado de callejones	Ugamba	224,294.00	44,858.80	20.00
3	0053	Afirmado de Calles	Hatillo	1,078,016.00		0.00
4	0054	Afirmado de Calles	Barrio-Lindo Hatillo, Bijao	1,000,016.00		0.00
5	0055	Afirmado de Calles	Bijao	1,078,016.00		0.00
6	0056	En cementado de callejones 300 MI Calle V/L	La Altagracia	224,294.00	224,128.16	99.93
7	0058	Afirmado de Callejones Tinina Nona	La Yaguiza	1,078,016.00		0.00
8	0059	Afirmado de Calles y Alcantarillado Calle Pedro Henriquez Ureña	Gregorio Luperon II Etapa	1,900,000.00		0.00
9	0006	Afirmado de Camino	Atabaleiro	724,436.00		0.00
10	0063	Afirmado de Calle y Canaleta Callejon Ia Bestia	Ia Malena	586,669.00		0.00
TOTAL DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACIÓN				RD\$8,118,051.00	313,845.76	1.40



MONTO CUBICADO	% CUBICADO
893,729.04	78.99
226,299.80	20.00
730,723.31	0.00
1,850,752.15	64.58
	1.64

MONTO CUBICADO	% CUBICADO
695,421.03	73.20
227,514.01	36.98
123,927.00	20.00
1,046,862.04	1.30

MONTO CUBICADO	% CUBICADO
475,441.40	20.00
475,441.40	0.20



CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE

No.	CODIGO F. 06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	MONTO CUBICADO	% CUBICADO
1	0051	Construcción Canaleta C/ Riber Side	Manhatan	879,640.00	504,251.28	57.32
2	0052	Construccion de Pozo Filtrante Y Alcantarilla	Espinnola lera. etapa	150,000.00	30,000.00	20.00
3	0053	Construcción de Cañada	El Ciruelillo	339,523.00	67,904.60	20.00
4	0054	Construcción de Cañada Pequeña	Cristo rey	339,523.00	67,904.60	20.00
TOTAL CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE				RD\$1,708,686.00	670,060.48	1.17

REPARACION INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE

No.	CODIGO	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	MONTO CUBICADO	% CUBICADO
1	0051	Reparacion de Cañada	Barrio Azul	193,481.00	38,696.20	20.00
2	0052	Reparacion de Cañada	Las Flores	75,667.00	15,133.40	20.00
2	0053	Drenaje Pluvial	Urb. Campos Fernandez	3,996,509.00		0.00
3	0055	Reparacion de Cañada	Santa Luisa	201,437.00	40,287.40	20.00
TOTAL REPARACION INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE				RD\$4,467,094.00	94,117.00	0.60

COSNTRUCCION INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS

No.	CODIGO	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	MONTO CUBICADO	% CUBICADO
1	0051	Cosntruccion de Pozo Tubular	Las Cenizas	97,280.00	19,456.00	20.00
2	0052	Cosntruccion de Pozo Tubular	Higuero Los Bejucos	97,280.00	19,456.00	20.00
TOTAL REPARACION INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE RD\$				RD\$194,560.00	38,912.00	0.40

TOTAL GENERAL DEL INVERSION PP-2017 EN OBRAS				RD\$47,573,279.00	RD\$15,816,256.81	26.42
TOTAL OBRAS PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017				63		


Ing. Edda Almonte Vásquez
Encargada de Presupuesto Participativo

28/08/2017
Fecha

