



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO –DICIEMBRE 2017.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	COMUNIDAD	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Hormigonado del Callejon	Villa del Carmen	300.000,00	299.432,72	X				Finalizada
Reparacion de Viviendas	Fundo Norte	300.000,00	278.716,50	X				Finalizada
Construccion de Baño en la Iglesia	Brisas de Guazuma	100.000,00	100.000,00	X	OJO			Finalizada
Terminacion de Acueducto y Reparacion de Viviendas	Monte Bonito	150.000,00	169.650,31	X				Finalizada
Reparacion de Viviendas	Los Cateyes	150.000,00	190.814,49	X				Finalizada
Badenes y Mobiliarios	Maria del Carmen	200.000,00	185.537,17		X			Proceso
Encache de la Cañada mas el presupuesto del 2016	Res. Jose del Carmen	400.000,00	206.333,41			X		Proceso
Pintura del Edificio (Enverjado Verja Perimetral)	Riviera del Sur	800.000,00	343.103,36			X		Proceso
Equipamiento del Centro Comunal	Villa Majega	300.000,00	289.182,32	X				Finalizada
Terminacion del Parque	Res. Peravia	200.000,00	199.818,71	X				Finalizada
Reparacion de Viviendas	Honduras	300.000,00	296.623,65	X				Finalizada
Terminacion del Centro Comunal	La Javilla	400.000,00	393.840,00	X				Finalizada
Centro Comunal	Barrio Escondido	650.000,00	UNIFICARON PRESUPUESTO PARA EL 2018				X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	La Gina	150.000,00	144.014,49	X				Finalizada
Encache de Cañada, mas el presupuesto del 2016	Res. Claudia	400.000,00	399.828,32	X				Finalizada
Un Puente	Brisas del Sur	600.000,00	UNIFICARON PRESUPUESTO PARA EL 2018				X	Pendiente

SEGUNDO TRIMESTRE

Construccion y Reparacion de Aceras y Contenes	Pueblo Nuevo, Batalla de Enriquillo Santome	200.000,00	199.208,42	X				Finalizada
Continuacion de Aceras y Contenes	Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza	200.000,00	198.709,92	X				Finalizada

Hormigonado del Callejon	Los Tendales	200.000,00	201.893,69		X			Proceso
Construccion de Verja Perimetral en la Clinica Rural e Iluminacion del Parque	Calderas	400.000,00	398.405,04	X				Finalizada
Construccion de Contenes	Barracones Brisas del Norte Central	300.000,00	299.933,13	X				Finalizada
El Asfaltado del Callejón Respaldo Gaston F. Deligne e Alumbrado	Cajuilito Norte	300.000,00	298.790,60	X				Finalizada
Compra de Solar para Centro Comunal	24 de Abril	600.000,00	UNIFICARON PRESUPUESTO PARA EL 2018				X	pendiente
Reparacion de Viviendas e Iluminacion de las zonas alrededor del parque	Barracones Central	600.000,00	290.366,45		X			Proceso
Construccion de Aceras y Contenes	Salinas	400.000,00	399.285,20	X				Finalizada
Terminacion del Cementerio	El Llano	1.200.000,00	1.189.657,51		X			Proceso
Mini-Acueducto	Valdesia- La Laguna	200.000,00					X	pendiente
Cañada de Cojito	Boca Canasta	700.000,00	UNIFICARON PRESUPUESTO PARA EL 2018				X	pendiente
Reparacion de Viviendas	Saona Arriba	300.000,00	289.262,60	X				Finalizada
Terminacion de Aceras y Contenes	Los Meloncitos	200.000,00	APORTADO A CENTRO COMUNAL LA JAVILLA				X	Pendiente
Compra de Solar para la Junta de Vecinos	Cañafistol	600.000,00	600.000,00	X				Finalizada
Iluminacion del Sector	Villa Boston	150.000,00	149.631,90	X				Finalizada
Construccion de Aceras y Contenes	Brisas del Canal	250.000,00	249.321,72	X				Finalizada
Equipamiento del Centro Comunal (Sillas, Carpas, Greca, Etc)	Santa Rosa I	300.000,00	294.193,70	X				Finalizada
Construccion de Badenes	Los Melones	300.000,00	196.049,47		X			Proceso
Reparacion de Viviendas y Filtrantes	Res. Maximo Gomez	200.000,00	162.409,06		X			Proceso
Desague	Jardines del Sur	250.000,00	UNIFICARON PRESUPUESTO PARA EL 2018				X	pendiente
Construccion de Contenes	Sabanita	150.000,00	149.674,87	X				Finalizada
Enverjado del Pozo y Ornamental Area Verde	Los Apartamentos de Escondido	150.000,00	155.385,23	X				Finalizada
Mobiliarios para la Junta de Vecinos (Carpas,Sillas, Cafetera etc)	Altos los Robles	300.000,00	224.577,70		X			Proceso

Bacheo y Arreglo de Aceras y Contenes	Res. Anabel	300.000,00	303.348,39	X				Finalizada
Reparacion de Viviendas	Fundo Arriba	300.000,00	279.361,37		X			Proceso
Terminacion del Centro Comunal	Barracones las 20 Casitas	500.000,00	497.817,71	X				Finalizada

TERCER TRIMESTRE

Reparacion de Viviendas	Brisas del Norte	300.000,00	292.216,45	X				Finalizada
Remozamiento de Cancha	Fundo Abajo	300.000,00	297.611,02	X				Finalizada
Mobiliarios (2 Carpas, Sillas, Cafetera, Estufa, Calderos, etc)	Barracones Jesus de Nazaret	300.000,00	268.770,57	X				Finalizada
Enverjado, Canaleta y Reconstruccion en el Pozo	Barracones Los Manguitos	300.000,00	306.925,72	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Altos de Guazuma	500.000,00	503.173,80	X				Finalizada
Compra de Solar para Centro Comunal	Valle de las Colinas	600.000,00	320.000,00	X				Finalizada
Continuacion de las Tuberias de Agua Potable	Villa Guera	650.000,00	137.506,87			X		Proceso
Badenes y Encache	Río Arriba	500.000,00	492.837,71	X				Proceso
Reparacion de Viviendas	El Recodo	150.000,00	107.651,70			X		Proceso
Mobiliarios (2 Carpas Grandes, 200 Sillas, 2 Termos de Café, 2 Coladores, 1 Termo de Agua, 2 Bandejas Grandes y el restante para Lamparas)	Fundacion de Peravia	500.000,00	400.564,47	X				Finalizada
Construccion de Aceras	El Laurel	150.000,00	154.959,98	X				Finalizada
Pulmon Ecologico	Villa Real	200.000,00	200.007,76	X				Finalizada
Continuacion de Contenes	Peravia	500.000,00	498.090,69	X				Finalizada
Mobiliarios(75 Sillas,1 Carpa y 4 Mesas)	Las Arepas	200.000,00	192.136,73	X				Finalizada
Continuacion Verja Perimetral	Res. Erneisa	200.000,00	204.582,09	X				Finalizada
Deposito para guardar Utensilios de la junta	Res.Valera Guzman	200.000,00	194.154,46	X				Finalizada
Continuacion de Enverjado	Los Maestros	300.000,00	432.583,05	X				Finalizada
4 Badenes y Reparacion de Viviendas	Barrio El Padre	200.000,00	199.173,19			X		Proceso
Reparacion de Viviendas y Mobiliario e Iluminacion	03 de Marzo	200.000,00	144.791,25			X		Proceso
Remodelacion y Embellecimiento de la Entrada	Los Agronomos	200.000,00	165.471,49			X		Proceso
Repacion de Aceras e Iluminacion	Los Pescadores	400.000,00	414.292,69	X				Finalizada
Reparacion de Viviendas y Rotulacion	19 de Marzo	200.000,00	126.932,92			X		Proceso
Encache de Cañada	Res. Luz Marina	200.000,00	199.383,99	X				Finalizada
Terraza del Parque Techado	Res. Las Marias	300.000,00	272.741,31			X		Pendiente
Reparacion de Viviendas	El Fundo	200.000,00	195.506,78	X				Finalizada

Aceras y Contenes	Res. Don Serret	100.000,00	105.250,52	X				Finalizada
Compra de Mejora para local	Maria Carlita	600.000,00	UNIFICARON PRESUPUESTO PARA EL 2018				X	Pendiente
Solar para Centro Comunal	Fundo Central	200.000,00					X	Pendiente
Inversor y Baterias y 4 Abanicos KDK para el Centro Comunal	Fundo Sur	200.000,00	174.898,77			X		Proceso
Iluminacion con Transformador	Barracones en Accion	200.000,00	86.000,00			X		Proceso
Pagar 250 a Altos de Guazuma y Lo restante para 1 Carpa	Cajuilito Abajo	300.000,00					X	Pendiente
Compra de un solar para Centro Comunal	Saona al Medio	300.000,00					X	Pendiente
Reparacion del Pozo e Iluminacion(Invertido en Pozo el Mani)	Saona Abajo	300.000,00	107.112,69			X		proceso

CUARTO TRIMESTRE

Compra de Materiales para Centro Comunal	Cajuilito Arriba	300.000,00	580.124,17	X				Finalizada
Continuacion de Aceras y Contenes	Invi- Los Tiburones	300.000,00	289.665,02	X				Finalizada
Compra de un Solar	Mani Abajo	600.000,00					X	Pendiente
Pulmon Ecologico	Costa Sur	400.000,00	387.826,46	X				Finalizada
Compra de Juegos Infantiles para el Area Verde.	Res. Margarita	200.000,00	UNIFICARON PRESUPUESTO PARA EL 2018				X	Pendiente
Continuacion de la Iglesia	Sifon de Mata Gorda	200.000,00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	Fundo Los Cayuquitos	600.000,00	588.293,91	X				Finalizada
Reparacion de Viviendas	Santa Rosa II	300.000,00	290.338,18	X				Finalizada
Aceras, Contenes y Badenes	Mejoramiento Social	250.000,00					X	Pendiente
Reparacion de Aceras y Contenes	Santa Elena	300.000,00	289.663,23	X				Finalizada
Registro y Flitrante	Res. Hermanos Serret	200.000,00	UNIFICARON PRESUPUESTO PARA EL 2018				X	Pendiente
Presta su presupuesto a Barracones 20 Casitas	Nuevo Milenio	300.000,00						
Unificar el presupuesto del 2017 con el del 2018, para Construccion Funeraria	Monteria-Yaguarizo	500.000,00						
Prestan su presupuesto del 2017 a Villa Real	Los Morenos	300.000,00						

Presta a Res. Claudia para Cañada	30 de Mayo	200.000,00						
	MONTO TOTAL EN RD\$	29.850.000,00	20.145.418,77					

FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA

FECHA

SELLO INSTITUCION



MOVIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE BOCA CANASTA (MODEBO)

FUNDADO EL 12 DE ABRIL DE 1975

Boca Canasta, Bani, Prov. Peravia
04 de julio de 2017

Sección Bocacanasta

A : Licda. Elizabeth Castillo
Dir. Presupuesto Participativo Ayuntamiento Municipal.

Reciba cordiales saludos de parte del movimiento para el desarrollo de Boca Canasta (MODEBO). Aprovechamos la ocasión para felicitarle por la excelente labor que realiza a favor del crecimiento y bienestar de nuestra Provincia.


El movimiento de la presente es comunicarle que hemos sido informados de que el destino del presupuesto participativo de nuestra comunidad no puede cambiarse en este año, tal y como habíamos solicitado en una comunicación anterior, donde pedíamos destinar dichos fondos para nuestro nuevo Cementerio y el Play de Softball.

Estamos conformes con la decisión tomada y contamos con el valor del presupuesto de este año sumado al del próximo año para poder darle el destino acordado, solicitamos si es posible, que nos puedan ser otorgados en los primeros meses del año 2018.

Agradeciendo de antemano la acogida a nuestra solicitud y augurando éxitos a sus proyectos venideros, quedan de usted.




SR. DIOMEPE PEÑA
Presidente




SR. FREDDY MEDINA
Delegado



DR. LEONIDAS PEÑA
Delegado



SRA. BIRMANIA PIMENTEL
Delegada



SRA. JESSICA PEÑA
Delegada



Junta de Vecinos Los Conquistadores del 24 de Abril Inc.

Para el Trabajo Comunitario
Fundada el 29 de Abril del 2007, Bani, Prov. Peravia R. D., Revolución 0930-ONG-07



Bani, Provincia Peravia.
25 de Septiembre del 2017

Sector
24 de abril

Al : Señor Camilo Landestoy
Alcalde Municipal

Asunto : Unificación de Presupuesto.

Reciba Cortésmente Nuestro Saludo y a la vez decirle que decidimos unificar nuestro presupuesto de este año 2017 con el próximo año 2018 para la obra que entendemos es la de mayor necesidad en este momento.

La compra de terreno para Centro Comunal. *Tienen 800,000.00*

Presupuesto (2017)
ya en el 2018, tienen que devolver 200,000 a Fondo Central.

Delegados

Luis German
Luis German

Doristel Chalas
Doristel Chalas

Yaneris Guerrero
Yaneris G.A

Flor Lora
Flor Lora

Julio 18 del 2017

*Jardines del Sur
Juan Martínez
delegado*

Al : Señor Nelson Camilo Landestoy
Alcalde Municipal,
Bani.

Vía : Licda.
Elizabeth Castillo,
Encargada de Presupuesto Participativo
Ayuntamiento de Bani.



Distinguidos funcionarios:

La Junta de Vecinos los Jardines del Sur del sector del mismo nombre, tiene a bien reiterar, que hizo solicitud formal en el año 2016, para que los recursos correspondientes al presupuesto participativo de ese año, se cedieran en calidad de préstamo a otro sector que estimaran pertinente y necesario, a los fines de que con lo que nos corresponde para este año 2017, se juntaran y disponer de una mayor cantidad para iniciar la obra que con prioridad decidimos, que consistía en la construcción de media cancha en el área verde de nuestro sector.

En virtud, de que mediante estudios realizados por el ayuntamiento parece no ser posible su materialización en virtud del espacio, estamos solicitando que se inicie entonces la construcción del Centro Comunal con lo que hemos acumulado para los años 2016 y 2017, y en caso de que no resultare suficiente, lo que nos corresponderá para el 2018, se destine también a dicha obra.

Tiquera 750,000 + _____ 9 (2018)
(2017) Presupuesto

Agradeciendo su gentileza, colaboración y apoyo, les saludan respetuosamente;

Magalis Bautista

Magalis Bautista

DELEGADA

Julio Arias Lugo

Julio Arias Lugo.

DELEGADO



Vinicio Encarnación

Vinicio Encarnación.

DELEGADO

Luz Yohaira Mateo

Luz Yohaira Mateo

DELEGADA



JUNTA DE VECINOS PARA EL DESARROLLO DE LA
URBANIZACIÓN BRISAS DEL SUR

JUVEDUBRIS

"Unidos Para El Progreso"

"Fundada El 15 De Noviembre Del Año 2000"

Registrada en Libro No.3-w, Folio No. 305 D/F 28/02/2014, Ley 176-07

*Brisas del Sur
Detrás La Sirena*

Bani, Prov. Peravia
5 de julio del 2017.-

Al : Sr. Nelson Camilo Landestoy
Alcalde Municipal

vía : Licda. Elizabeth Castillo De Franjul
Directora del Presupuesto Participativo de Bani

Asunto : Unificación de Presupuesto 2017-2018

Distinguido Alcalde:

Entendemos y estamos esperanzados en que apelamos a su humilde corazón y también a su entrega con cada comunitario, sabemos que no es hora pero no se puede empezar a construir un puente y dejarlo a mitad de camino, por este motivo nos vemos en la obligación de solicitarle la unificación de presupuesto para la terminación a dicho puente, ponemos nuestra esperanza en usted.

Tenemos en este presupuesto la suma de seiscientos mil pesos (R.D.\$ 600,000.⁰⁰) para juntarlos con los del año 2018.

Ramona Rosado
Ramóna Rosado
Presidente

Arelis Moreta
Arelis Moreta
Delegado



Franklin Mejía
Franklin Mejía
Tesorero

Juan Francisco Andújar
Juan Francisco Andújar
Delegado

JUNTA DE VECINOS RESIDENCIAL HNOS. SERRET

Fundada el 14 de Octubre del año 2008




31 de Julio del Año 2017

Bani, Provincia Peravia. R.D.


Ayuntamiento Municipal de Bani
Dpto. Presupuesto Participativo

*Unificación :-
Tramitar 300,000 → 2017
+ _____ ? 2018 Presupuesto*


Por este medio reciban un caluroso saludo de los integrantes de la Junta de Vecinos Res. Hnos. Serret, quien suscribe la Licda. QUERUBE E. MARTINEZ, Vice Presidenta de dicha Junta, el motivo de esta comunicación es para solicitarle de manera formal unificar el acumulado del presupuesto participativo de este año 2017 con el acumulado del próximo año 2018, ya que de esta manera tendríamos para el próximo año el doble y podríamos empezar la obra de un parque o una cancha. Esta información fue aprobada tanto por los vecinos, delegados y la directiva. Esperando que nuestra petición sea acogida nos despedimos deseando que Dios le siga llenando de grandes conocimientos y sabiduría para seguir dirigiendo este Departamento como hasta ahora lo han hecho.


Licda. Querube E. Martínez


Presidenta


Sra. María Altagracia Pimentel


Secretaria


Javier Ogando

Delegado


Miriam Guzmán

Delegada


José Miguel Tineo

Delegado



JUNTA DE VECINOS FELIZ MARIA HERRERA

UNIENDO ESFUERZOS POR EL BIESTAR DE NUESTRAS COMUNIDAD.

Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.
25, de Julio del año 2017.

A la:

Directora del Departamento del Presupuesto Participativo del Ayuntamiento del Municipio de Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

Asunto:

Solicitud de Reunificación de Presupuesto Participativo 2017/2018.

Distinguida Directora:

Un cordial saludo para usted, muy respetuosamente nos dirigimos a usted para solicitarle la Reunificación del Presupuesto Participativo del Ayuntamiento Municipal de Bani, correspondiente al año 2017, por la suma de Seiscientos Cincuenta Mil (**RDS650,000.00**) Pesos, para que sea unificado con el Presupuesto correspondiente al año 2018.

Sin más nada se despide,

Atentamente,

Niberkis Feliz
Licda. Niberkis Feliz
Presidenta Junta de vecinos
Ced.003-0090164-2



Delegados/as

*Escondido
unificaron
Tienen acumulado
650,000 + _____? 2018
Presupuesto
construcción centro Comunal*

Junta de Vecinos María Carlita

Fundada el 07 de noviembre de 2000
Bani, Provincia Peravia, Rep. Dom.

Unificación

Bani, Provincia Peravia, R.D.

31 de agosto de 2017

Maria Carlita
2017: 600,000 +
? 2018
Presupuesto

Al : Sr. Nelson Camilo Landestoy, sindico municipal de Bani

A : Licda. Elizabeth Castillo de Franjul, directora de presupuesto participativo


Asunto : Unificación del monto actual con el monto del próximo año

Ante nada permítannos dirigirnos a ustedes para después de darle un afectuoso y caluroso saludo de parte de nuestra comunidad, exponerle el móvil de la presente misiva.


Como es bien sabido por ustedes la comunidad MARÍA CARLITA está embarcada en la consecución de un solar o una mejora para construir su centro comunal, por tal motivo le solicitamos que nos mantengan la acumulación de nuestro presupuesto del próximo año 2018. Si para entonces no hemos encontrados tales cosas, entonces los invertiremos en la construcción y reparación de aceras y contenes.

En espera de que nuestra petición encuentre eco en ustedes, se despiden por la directiva,

Muy Atentamente,


Luis Albastro Santana


Presidente


Luis De Jesús Ortiz

Delegado


Rafael Tapia Zapata

Vice-Presidente y Delegado


Dignora Ortiz

Delegada


Carmen Sanchez

Delegad