

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MONTE PLATA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO-DICIEMBRE

NUM.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PREUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION	OBSERVACION
			PREUSPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAR		
1	MINI ACUEDUCTO	LUISA PRIETA	RD 235,977.90	RD 146,798.00	X				FASE FINAL	100.00%
2	RECONSTRUCCION DE CALLES Y CAMINOS	PLAZA CACIQUE	RD 235,977.90	RD 0.00					INICIA 03/12/2017	
3	MINI ACUEDUCTO	EL LAUREL	RD 235,977.90	RD 0.00					INICIA 08/12/2017	
4	ACERAS, CONTENES Y BADEN	DEAN PILANCON	RD 1,052,225.49	RD 0.00					INICIA 15/01/2018	
5	MINI ACUEDUCTO	LUISA BLANCA	RD 235,977.90	RD 65,062.00			X		INICIADO	27.50%
6	ACERAS, CONTENES Y BADEN	DEAN CENTRO	RD 1,074,568.98	RD 0.00					INICIA 15/01/2018	
7	CENTRO COMUNAL	KM 12-RIO BOYA	RD 1,036,268.85	RD 0.00					INICIA 15/01/2018	
8	RECONSTRUCCION DE CALLES Y CAMINOS	EL COQUITO-CENTRO	RD 362,165.00	RD 0.00					INICIA 03/12/2017	
9	RECONSTRUCCION DE CALLES Y CAMINOS	EL HATILLO	RD 242,400.00	RD 0.00					INICIA 03/12/2017	
10	REPARACION DE 10 VIVIENDAS	ESTRELLA VIEJA	RD 256,002.00	RD 229,400.00		X			FASE FINAL	89.60%
TOTAL			RD \$ 4,967,541.42							





REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA
ALCALDIA MUNICIPAL

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2017.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	1	10%
OBRAS EN PROCESO	2	20%
OBRAS PENDIENTES	7	70%
TOTAL	10	100%

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL PDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
4,967,541.92	441,260.00	4,526,281.92	9%

COMO CALCULAR EL PORCENTAJE DE EJECUCION
ES IGUAL MONTO DE OBRAS EJECUTADAS O EN PROCESO*100
Y EL RESULTADO ENTRE FONDO DISPONIBILIDAD FINANCIERA

