



GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

1.- RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL EJECUTADAS DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2017 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2018.-

NO	SECTOR.	BIO	NECESIDADES.	VALOR.	EJECUTADO	BALANCE	%EJEC.	EJECUC
1	LA BELLEZA	1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES.	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
2	BARRIO 01LINDO 2	1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
3	VILLA MARANATHA	1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
4	VILLA PROGRESO 2	1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES.	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
5	BLOQUE NO. 01.	1	EQUIPAMIENTO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
6	ALTO DE SAN PEDRO	2	CONSTRUCCION DE CONTENES.	445.428,57	445.428,57	0,00	100,00%	TERMINADA
7	JUAN PABLO DUARTE	2	REPARACCION DE ACERAS Y BADENES.	445.428,57	445.428,57	0,00	100,00%	TERMINADA
8	LA CERVECERIA	2	REPARACCION DE ACERAS Y BADENES.	445.428,57	445.428,57	0,00	100,00%	TERMINADA
9	BO. RESTAURACION 1	2	REPARACCION DE ACERAS Y BADENES.	445.428,57	445.428,57	0,00	100,00%	TERMINADA
10	24 DE ABRIL	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, Y BADENES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

11	BARRIO AZUL	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, Y BADENES	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
12	BARRIO INVI-CEA.	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, Y BADENES	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
13	JARDINES DEL ESTE	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, Y BADENES	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
14	VILLA OLIMPICA 1	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, Y BADENES	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
15	VILLA MAGDALENA	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, Y BADENES	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
16	LOMA DEL COCHERO	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, Y BADENES	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
17	BARRIO LA PUERTA	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, Y BADENES	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
18	BUENOS AIRES 1	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, Y BADENES	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
19	BARRIO AZUL	3	CEMENTACION DE CALLEJONES.	256.000,00	253.373,28	0.00	100,00%	TERMINADA





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

20	BARRIO INVI-CEA.	3	CEMENTACION DE CALLEJONES.	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
21	BUENOS AIRES/ EL PATIO.-	4	CONSTRUCCION DE CONTENES.-	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
22	CASCARAJICARA.-	4	CONSTRUCCION DE CONTENES.-	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
23	INGENIO SANTA FE	4	CONSTRUCCION DE CONTENES.-	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
24	LAS COLINAS 1	4	CONSTRUCCION DE CONTENES.-	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
25	LAS COLINAS 2	4	CONSTRUCCION DE CONTENES.-	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
26	VILLA CENTRO	4	CONSTRUCCION DE CONTENES.-	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
27	BLOQUE No. 4	4	EQUIPAMIENTO DE INSTIT. SIN FINES DE LUCRO.	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
28	LOS GUANDULE	5	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y BADENES.-	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
29	VILLA CAÑERA	5	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y BADENES.-	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
30	VILLA CESARINA	5	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y BADENES.-	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
31	BO. SANTA CLARA.	6	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

33	BO. EL BRISAL.	6	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
34	BO. VILLA CORAL.	6	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
35	BO. VILLA ORILLA.	6	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
36	PARAISO SAN PEDRO.	6	TERMINACION PARQUE.	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
37	BO. VILLA ESPAÑA	6	EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES. SIN FINES DE LUCRO.	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
38	BA. EL SILENCIO	7	CEMENTACION DE CALLEJONES	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
39	LABARCA/ PL. /VIEJA.	7	REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES,	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
40	BO. PLACER BONITO.-	7	REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES,	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
41	RETIRO 23.-	7	CEMENTACION DE CALLEJONES	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
42	VILLA PROVIDENCIA 1	7	TERMINACION DE AULA DE LA ESCUELA ANA JOSEFA PUELLO. VILLA PROVIDENCIA 1.	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
43	BAJO MANJATHAN.	7	CONSTRUCCION DE MURO.	700.000,00	690.961,59	0,00	100,00%	TERMINADA
44	BO. INDEPENDENCIA.	7	DRENAJE.-	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

45	BO. PUERTO RICO	7	DRENAJE.-	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
46	BO. PUERTO RICO.	7	CEMENTACION DE CALLEJONES	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
47	PROYECTO KENNEDY	8	TERMINACION DEL BULEVAR DEL PROYECTO KENNEDYS.	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
48	LOS MAESTROS	8	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.-	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
49	BARRIO KENNEDY	8	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.-	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
50	BARRIO SARMIENTO 1	8	CONSTR. Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.-	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
51	BARRIO SARMIENTO 2	8	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.-	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
52	BARRIO HAZIM.	8	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.-	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
53	BARRIO ENRIQUILLO	8	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.-	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
54	Bo. VILLA VELASQUEZ	8	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.-	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
55	BA. LAS PIEDRAS.	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	815.294,12	815.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

56	PEDRO JUSTO CARRION 1	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	815.294,12	815.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
57	PEDRO JUSTO CARRION 2	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	815.294,12	815.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
58	BARRIO SAN ANTON	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	815.294,12	815.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
59	VILLA FARO 01	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	715.294,12	715.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
60	VILLA FARO 02	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	815.294,12	815.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
61	LA ARENA/ PUEBLO	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	265.294,12	265.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
62	BA. LAS FILIPINAS	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	815.294,12	815.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
63	BARRIO LA PLAYA.	9	RECONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL.-	815.294,12	815.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
64	BARRIO LAS FLORES.-	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
65	BARRIO MIRAMAR	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	815.294,12	815.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
66	URB. MALLÉN.	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	515.294,12	515.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
67	EL TOCONAL	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	815.294,12	815.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
68	VILLA MUNICIPAL	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

69	URB. LA ROCA.	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	815.294,12	815.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
70	BARRIO LAS FLORES.-	9	CONSTRUCCION DE IMBORNALES	315.294,12	315.294,12	0,00	100,00%	TERMINADA
71	URB. MALLÉN.	9	CONSTRUCCION DE IMBORNALES	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
72	LA ARENA/ PUEBLO	9	ILUMINACION EN DIFERENTE CALLE DEL SECTOR.	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
73	LA ARENA/ PUEBLO	9	APORTACION A LA LOGIA INDUSTRIA.-	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
74	VILLA FARO 01	9	DONACION PARA EQUIPAMIENTO DIOS EN CRISTO.	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
75	BATEY ALEMAN	R-1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
76	BATEY OLIVARES.	R-1	TERMINACION DEL PARQUE INICIO DEL PARQUE INFANTIL.	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
77	PARAJE EL PEÑÓN.	R-2	CONSTRUCCION DE CONTENES	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
78	BATEY ESPERANZA	R-2	CONSTRUCCION DE CONTENES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
79	BA. CRISTO REY.-	R-2	CONSTRUCCION DE CONTENES	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
80	BOCA DEL SOCO.-	R-2	ELECTRIFICACION E ILUMINACION.	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

81	BATEY CRISTO REY.-	R-2	ELECTRIFICACION E ILUMINACION.	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
82	PUNTA PESCA-DORA 2	R-3	ELECTRIFICACION E ILUMINACION.- PARA P. PESCADORA 2 Y 1. CRISTOBAL COLON, Y ANGELINA,	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%	TERMINADA
	TOTAL-			49.911.831,96	49.900.166,83	0.00	100.00%	



Domingo Gelabert García
Encargado de Asuntos Comunitarios
Coordinador del Presupuesto Participativo Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

**2.- RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL 2015/2016 QUE FUERON INICIADA
Y ESTAN EN PROCESO PARA SUS TERMINACION
HASTA EL 19/02/2018.-**

NO	SECTOR.	Blo.	NECESIDADES.	VALOR.	EJECUTADO	BALANCE	%EJEC.	EJECUC
1	VILLA PROGRESO 1	1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES	618.000,00	419.364,00	198.636,00	67,86%	P. URBANO
2	URB. NAIME 1	1	TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE NAIME 1, 2.-	2.400.000,00	2.267.430,00	132.570,00	94,48%	P. URBANO
3	LAS CAOBAS	2	REPARACCION DE ACERAS Y BADENES.	445.428,57	341.135,57	104.293,00	76,59%	P. URBANO
4	BO. ORTIZ.	2	REPARACCION DE ACERAS Y BADENES.	445.428,58	341.135,57	104.293,01	76,59%	P. URBANO
5	BO. RESTAURACION 2	2	REPARACCION DE ACERAS Y BADENES.	445.428,57	401.998,57	43.430,00	90,25%	P. URBANO
6	BUENOS AIRES 2	3	REPAR. Y CONST. DE ACERAS, CONTENES, Y BADENES	500.000,00	372.701,00	127.299,00	74,54%	P. URBANO
7	VILLA HERMOSA	3	REPAR. Y CONST. DE ACERAS, CONTENES, Y BADENES	400.000,00	356.400,00	43.600,00	89,10%	P. URBANO
8	VILLA OLIMPICA 1	3	CEMENTACION DE CALLEJONES.	250.000,00	197.992,00	52.008,00	79,20%	P. URBANO
9	VILLA OLIMPICA 2	3	CEMENTACION DE CALLEJONES.	300.000,00	60.000,00	240.000,00	20,00%	P. URBANO





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

10	BLOQUE No. 03	3	AYUDA (EQUIPAMIENTO) PARA IGLESIA, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.350.000,00	945.999,00	404.001,00	70,07%	ADMINISTRAC
11	BO. EL GOLFO.	4	CONSTRUCCION DE CONTENES.-	500.000,00	453.380,00	46.620,00	90,68%	P. URBANO
12	EL OCHO	4	CONSTRUCCION DE CONTENES.	900.000,00	762300	137.700,00	84,70%	
13	INGENIO SANTA FE CASCARAJICARA.-	4	CONSTRUCCION DE IMBORNALES	512.000,00	396.051,00	115.949,00 0,00	77,35%	OPERACIONES
14	INGENIO SANTA FE LAS COLINAS 2	4	CONSTRUCCION DE RETRETE.	300.000,00	59.391,00	240.609,00 0,00	19,80%	P. URBANO
15	V. AZUCARERA 1	5	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y BADENES.-	850.000,00	574.200,00	275.800,00	67,55%	P. URBANO
16	V. AZUCARERA 2	5	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, Y BADENES.-	850.000,00	673.200,00	176.800,00	79,20%	P. URBANO
17	BA. 30 DE MAYO.	5	CEMENTACION PEATONAL -	350.000,00	211.535,00	138.465,00	60,44%	P. URBANO
18	BLOQUE No. 05	5	REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINE DE LUCRO. ***.-IGLESIA. **	118.000,00	47.200,00	70.800,00	40,00%	P. URBANO
19	BARRIO BLANCO 1	6	CEMENTACION DE CALLEJONES.-	1.000.000,00	961.350,53	38.649,47	96,14%	P. URBANO
20	BARRIO BLANCO 2	6	ELECTRIFICACION E ILUMINACION.	582.000,00	115.096,71	466.903,29	19,78%	P. URBANO





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

21	PROL.PLACER BONITO	7	CEMENTACION DE CALLEJONES	350.000,00	69.300,00	280.700,00	19,80%	P. URBANO
22	VILLA PROVIDENCIA 2	7	REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES,	500.000,00	391.050,00	108.950,00	78,21%	P. URBANO
23	BARRIO PRIMAVERA.	7	DRENAJE.-	350.000,00	180.899,00	169.101,00	51,69%	OPERACIÓN
24	BARRIO EL CENTRO.-	7	TERM. DEL CENTRO COMUNAL BA. DEL CENTRO.	1.300.000,00	878.909,00	421.091,00	67,61%	P. URBANO
25	LOS 4 CAMINOS	7	REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES,	500.000,00	425.700,00	74.300,00	85,14%	P. URBANO
26	BLOQUE No. 07	7	EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNAL E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	618.000,00	211.110,00	406.890,00	34,16%	P. URBANO
27	URB. ORIENTAL	8	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.-	400.000,00	356.400,00	43.600,00	89,10%	P. URBANO
28	BLOQUE No. 08.	8	DRENEJE PLUVIAL DEL BLOQUE. (CAMBIO Y DISTRIBUCION)	4.000.000,00	2.998.027,00	1.001.973,00	74,95%	OJO.
29	PEDRO JUSTO CARRION 3	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	815.294,12	731.283,12	84.011,00	89,70%	P. URBANO
30	VILLA MUNICIPAL	9	CONSTRUCCION DE IMBORNALES	215.294,12	182.528,12	32.766,00	84,78%	OPERACIONES
31	LA ARENA/ PUEBLO	9	REPARACION Y PERFORACION DE IMBORNALES	250.000,00	176.253,00	73.747,00	70,50%	OPERACIONES
33	BATEY INOCENCIA.	R-1	CONSTRUCCION DE RETRETE	990.000,00	354.882,00	635.118,00	35,85%	P. URBANO
34	BATEY MONTE-CRISTI	R-1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	990.000,00	577.255,82	412.744,18	58,31%	P. URBANO





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

	BATEY NUEVO.	R-1	ELECTRIFICACION.	690.000,00	623.286,28	66.713,72	90,33%	P. URBANO
35	BATEY NUEVO.	R-1	REPARACION DE ACUEDUCTO.	300.000,00	243.144,00	56.856,00	81,05%	P. URBANO
36	BATEY OLIVARES.	R-1	REPARACION DE ACUEDUCTO.	290.000,00	160.458,00	129.542,00	55,33%	P. URBANO
37	BOCA DEL SOCO.-	R-2	MINI-ACUEDUCTO.-	754.000,00	535.838,00	218.162,00	71,07%	P. URBANO
38	PARAJE EL PEÑON.	R-2	ELECTRIFICACION E ILUMINACION.	350.000,00	150.000,00	200.000,00	42,86%	P. URBANO
39	BATEY ESPERANZA	R-2	ELECTRIFICACION E ILUMINACION.	350.000,00	69.287,00	280.713,00	19,80%	P. URBANO
40	CRISTOBAL COLON.-	R-3	CONSTRUCCION DE BANO/RETRETE	700.000,00	488.082,00	211.918,00	69,73%	P. URBANO
41	PUNTA PESCA-DORA 1	R-3	TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE PUNTA PESCADORA	2.050.000,00	122.752,27	1.927.247,73	5,99%	P. URBANO
42	BATEY ANGELINA	R-3	CONSTRUCCION DE BANO/RETRETE	500.000,00	296.946,00	203.054,00	59,39%	P. URBANO
	TOTAL.-			30.378.873,96	20.181.250,56	10.197.623,40	66,43%	



Domingo Gelabert García

Domingo Gelabert García

Encargado de Asuntos Comunitarios

Coordinador del Presupuesto Participativo Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2015/2016 QUE NO HAN SIDO INICIADA 19/02/2018.-

NO	SECTOR.	Blo	NECESIDADES.	VALOR.	EJECUTADO	BALANCE	%EJEC.	EJECUC
1	URB. TITAN.	1	EMBELLESIMIENTO DE LA ENTRADA,	500.000,00	0	500.000,00	0,00%	P. URBANO
2	BO. ORTIZ., RESTAURACION. 1-2.	2	DRENAJE PLUVIAL.-	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0,00%	OPERACIÓN.
3	VILLA HERMOSA	3	CEMENTACION DE CALLEJONES.	256.000,00	0	256.000,00	0,00%	SORTEADA YA
	LOMA DEL COCHERO	3	CEMENTACION DE CALLEJONES.	250.000,00		250.000,00	0,00%	P. URBANO
4	PALO DE AZUCAR	4	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL.	700.000,00	0	700.000,00	0,00%	P. URBANO
5	VILLA BLANCA	4	ELECTRIFICACION.	300.000,00	0	300.000,00	0,00%	P. URBANO
6	PLAN PORVENIR (Los Cajones)	5	CEMENTACION PEATONAL -	500.000,00	0	500.000,00	0,00%	P. URBANO
7	PROYECTO PORVENIR 1	5	CONSTRUCCION DE TAPA DE LA ZANJA DE LOS MULTIS.	1.300.000,00	0	1.300.000,00	0,00%	P. URBANO
8	PROYECTO PORVENIR 2	5	CONSTRUCCION DEL BULEBAR DE LOS MULTIS.	1.200.000,00	0	1.200.000,00	0,00%	P. URBANO
9	VEGA/BATEY CENTRAL	5	CEMENTACION PEATONAL -	400.000,00	0	400.000,00	0,00%	P. URBANO
10	BARRIO BLANCO 2	6	CEMENTACION DE CALLEJONES.-	418.000,00	0	418.000,00	0,00%	P. URBANO
11	MEJORAMIENTO SOCIAL/ LOS TRANSFORMADORES	6	CEMENTACION DE CALLEJONES.-	500.000,00	0	500.000,00	0,00%	P. URBANO



GOBIERNO MUNICIPAL
ASUNTOS COMUNITARIOS

FECHA

[Signature]



GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

12	EVANGELINA RODRIGUEZ	6	CEMENTACION DE CALLEJONES.-	500.000,00	0	500.000,00	0,00%	P. URBANO
13	BO. MEXICO 1	6	CEMENTACION DE CALLEJONES.-	500.000,00	0	500.000,00	0,00%	P. URBANO
14	BO. MEXICO 2	6	CEMENTACION DE CALLEJONES.-	635.000,00	0	635.000,00	0,00%	ADMINISTRAT
15	BO. MEXICO 3	6	CEMENTACION DE CALLEJONES.-	500.000,00	0	500.000,00	0,00%	P. URBANO
16	BO. MEXICO. 4	6	CEMENTACION DE CALLEJONES.-	500.000,00	0	500.000,00	0,00%	ADMINISTRAT
17	BO. PUNTA DE GARZA.	6	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES	1.235.000,00	0	1.235.000,00	0,00%	P. URBANO
18	BO. MEXICO. 4, 3, 2 y 1.	6	CONSTRUCCION DE IMBORNALES.	500.000,00	0	500.000,00	0,00%	OPERACION
19	BARRIO JAPON	9	TERM. Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.-	815.294,12	0	815.294,12	0,00%	OJO-
20	BATEY ANGELINA	R-3	CONSTRUCCION DEL BACK STOCK Y GRADA DEL PLAY DE SOFTBALL.	500.000,00	0	500.000,00	0,00%	P. URBANO.
21	BATEY ANGELINA	R-3	INSTALACIONE DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE.-	700.000,00	0	700.000,00	0,00%	P. URBANO
22	BLOQUE R-03	R-3	EL 1% PARA LA UNION DE JUNTA DE VECINOS, PARA UNA CAMIONETA.-	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00%	ADMINISTRAT
	TOTAL.-			18.709.294,12	0,00	18.709.294,12	0,00%	





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL. QUE NO HAN SIDO INICIADA DE DIFERENTE AÑO. 19/02/2018.-

NO	SECTOR.	Blo	NECESIDADES.	VALOR.	EJECUTADO	BALANCE	%EJEC.	EJECUC
1	VILLA PROGRESO 1.	1	REPARACION DE CENTRO COMUNALES	210.902,00	0	210.902,00	0,00%	P. URBANO.
2	VILLA PROGRESO 1.	1	EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNALES.	200.000,00	0	200.000,00	0,00%	P. URBANO.
3	BARRIO LINDO 1.-	1	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL.	263.561,00	0	263.561,00	0,00%	P. URBANO.
	VILLA PROGRESO 2.-	1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	108.606,00	0	108.606,00	0,00%	P. URBANO.
4	URB. NAIME 1 Y 2.-	1	CONSTRUCCION DESALON MULTIUSOS. (CAMBIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. Y PONER PUERTA Y UN INODORO).-	132.570,00	0	132.570,00	0,00%	ADMINISTRACION
5	BARRIO LAS CAOBAS.	2	CONSTRUCCION DE TAPA DE IMBORNALES	202.388,00	0	202.388,00	0,00%	DPTO. OPERACION
6	BARRIO LAS CAOBAS.	2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL.	127.860,00	0	127.860,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
7	LAS CAOBAS.	2	REPARACION DE BADENES.	27.240,00	0	27.240,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
8	BARRIO ORTIZ.	2	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES.	104.318,00	0	104.318,00	0,00%	P. URBANO.





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

9	BARRIO ORTIZ.	2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. (CAMBIO, CEMENTACION DE CALLEJONES,).-	279.755,00	0	279.755,00	0,00%	P. URBANO.
10	VILLA OLIMPICA 1.-	3	CONSTRUCCIONES DE BADENES.	260.682,00	0	260.682,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
11	BA. BUENOS AIRES	3	ELECTRIFICACION. E ILUMINACION.	37.640,00	0	37.640,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
12	BUENOS AIRES 1.-	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES.	436.000,00	0	436.000,00	0,00%	
13	BUENOS AIRES 02.	3	CONSTRUCCIONES DE BADENES	91.655,00	0	91.655,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
14	VILLA MAGDALENA	3	CONSTRUCCION DE TAPAS DE IMBORNALES.	39.524,00	0	39.524,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
15	LOMA DEL COCHERO	3	TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL TANQUE.	50.000,00	0	50.000,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
16	LOMA DEL COCHERO.	3	CONSTRUCCION DE TAPAS DE IMBORNALES	150.000,00	0	150.000,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
17	INVI-CEA.	03	CONSTRUCCION DE TAPAS DE IMBORNALES	106.384,00	0	106.384,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
18	BA. LAS PUERTA	3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	164.379,00	0	164.379,00	0,00%	P. URBANO.
19	JARDINES DEL ESTE.	3	REPARACION DE CALLES (BACHEO).-	50.000,00	0	50.000,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
20	VILLA BLANCA.	4	CONSTRUCCION DEL PARQUE.	184.200,00	0	184.200,00	0,00%	P. URBANO.





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

21	EL GOLFO	4	CONSTRUCCION DE CONTENES.	46.620,00	0	46.620,00	0,00%	P. URBANO.
22	ING. SANTA FE.	4	CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	119.315,00	0	119.315,00	0,00%	P. URBANO.
23	LAS COLINAS	04	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	58.701,00	0	58.701,00	0,00%	P. URBANO.
24	PEREZ MARQUEZ.	5	CONSTRUCCION DE BADENES.	24.863,00	0	24.863,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
25	PROYECTO PORVENIR 1. (LA CANCHA)	5	TAPA DE LA CAÑADA (LA ZANJA)	401.000,00	0	401.000,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
26	PLAN PORVENIR (LOS CAJONES).-	5	REPARACION DE CALLEJONES DE AREAS.-	72.744,00	0	72.744,00	0,00%	P. URBANO.
27	PLAN PORVENIR (LOS CAJONES).-	5	CONSTRUCCION DE CANALETAS	150.000,00	0	150.000,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
28	PLAN PORVENIR LOS CAJONES.-	5	CONSTRUCCION DEL BOULEVAL.-	55.184,00	0	55.184,00	0,00%	P. URBANO.
29	BLOQUE No. 05 Y 03.	5 Y 3.	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIA, VEGA-BATEY CENTRAL Y VILLA CAÑERA.-	155.571,00		155.571,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
30	VEGA-BATEY CENTRAL	5	DRENAJE PLUVIAL. (IMBORNALES)	36.693,00	0	36.693,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
31	PUNTA DE GARZA	6	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	89.789,00	0	89.789,00	0,00%	P. URBANO.
32	BARRIO BLANCO 1 (ESO ES DE B. B. 2)	6	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	135.116,00	0	135.116,00	0,00%	P. URBANO.





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

33	BARRIO BLANCO 1	6	ELECTRIFICACION (FUE CAMBIADA ESA POR CEMENTACION-CONTENES).-	91.119,00	0	91.119,00	0,00%	P. URBANO.
34	EVENGELINA RODRIGUEZ.	6	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL.	102.236,00	0	102.236,00	0,00%	P. URBANO.
35	VILLA MEXICO	6	DRENAJE PLUVIAL DEL BARRIO Y CALLE EBENEZER.	565.549,00	0	565.549,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
36	PLACER BONITO	7	CONSTRUCCION DE CANALETAS (BADENES).	79.988,00	0	79.988,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
37	BA. ELCENTRO.	7	TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL.-	421.091,00	0	421.091,00	0,00%	P. URBANO.
38	BA. EL CENTRO	7	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL. (CAMBIO PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO).	66.408,00	0	66.408,00	0,00%	ADMINIS-TRACION
39	BA. LA PRIMAVERAS	7	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	30.350,00	0	30.350,00	0,00%	P. URBANO.
40	BA. LA PRIMAVERAS	7	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	43.897,00	0	43.897,00	0,00%	P. URBANO.
41	BA. ENRIQUILLO.	8	CONSTRUCCION DE BADENES,	79.832,00	0	79.832,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
42	VILLA VELASQUEZ.	8	EQUIPAMIENTO DE MATERIALES CLUB DEPORTIVO.	100.000,00	0	100.000,00	0,00%	ADMINIS-TRACION
43	VILLA VELASQUEZ.	8	REPARACION DEL PARQUE DOÑA CANCAN.	20.066,00	0	20.066,00	0,00%	P. URBANO.





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

44	BA. KENNEDYS	8	CONSTRUCCION DEL DRENAJE DEL PROYECTO.-	17.742,00	0	17.742,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
45	BARRIO EL TOCONAL	9	DRENAJE PLUVIAL. (LIMPIEZA IMBOTNALES).	224.517,00	0	224.517,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
46	MIRAMAR.	9	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL. LIMPIEZA IMBOTNALES).	247.800,00	0	247.800,00	0,00%	DPTO. OPERACIÓN
47	BATEY INOCENCIA	R-1	CONSTRUCCION DE RETRETES QUE FALTAN.	25.545,00	0	25.545,00	0,00%	P. URBANO.
48	BATEY NUEVO.	R-1	CONSTRUCCION DE RETRETES QUE FALTAN.	47.938,00	0	47.938,00	0,00%	P. URBANO.
49	BATEY INOCENCIA	R-1	TERMINACION DEL PARQUE.	24.253,00	0	24.253,00	0,00%	P. URBANO.
50	BATEY ALEMAN.	R-1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	44.168,00	0	44.168,00	0,00%	P. URBANO.
51	BATEY ESPERANZA.	R-2	CONTINUACION CANCHA DE BALONCESTO.	31.041,00	0	31.041,00	0,00%	P. URBANO.
52	BATEY LA LAURA.-	R-3	CONSTRUCCION DE RETRETE.	93.342,00		93.342,00	0,00%	P. URBANO.
53	BATEY ANGELINA	R-3	CONSTRUCCION DE LETRINAS	18.590,00	0	18.590,00	0,00%	P. URBANO.
54	MONTE LARGO. OJO.-	R-3	CONSTRUCCION DE RETRETES	99.350,00	0	99.350,00	0,00%	P. URBANO.
55	PUNTA PESCADORA 1.	R-3	TERMINACION DEL CENTRO COMUNALES.	72.504,00	0	72.504,00	0,00%	P. URBANO.
56	CRISTOBAL COLON	R-3	CONSTRUCCION DE ENCACHE (CAMBIADA PARA CONST. DE RETRETES DE LA COMUNIDAD)	49.880,00	0	49.880,00	0,00%	P. URBANO.





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

57	PUNTA PESCADORA	R-3	REPARACION DE CENTROSO SALONES COMUNALES.	247.094,00	0	247.094,00	0,00%	P. URBANO.
	TOTAL.-			7.417.560,00	0,00	7.417.560,00	0,00%	



Domingo Gelabert García
Encargado de Asuntos Comunitarios
Coordinador del Presupuesto Participativo Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís


Gestión 2016-2020.

DESGLOSE DE LAS OBRAS EJECUTADA Y POR EJECUTAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.

QUE ESTAN CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 2018.

No.		Cant.	%	VALOR.	EJECUTADO	BALANCE	%EJEC.	% DEL TOTAL
1.-	RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL QUE FUERON TERMINADA HASTA EL 19/02/2018.-	82	66.13 %	49,911,831.96	49,900,166.83	11,665.13	100.00%	62.16%
2.-	RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL QUE FUERON INICIADA Y ESTAN EN PROCESO PARA SUS TERMINACION HASTA EL 19/02/2018.	42	33.87 %	30,378,873.96	20,181,250.56	10,197,623.40	66,43%	37.84%
	TOTAL	124	100%	80,290,705.92	70,093,082.52	10,197,623.40		100%




Domingo Gelabert García
Encargado de Asuntos Comunitarios
Coordinador del Presupuesto Participativo Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

No.		VALOR.	cant	EJECUTADO	BALANCE	%EJEC.
	RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2015/2016 QUE NO HAN SIDO INICIADA 19/02/2018.-	18,709,294.12	22	0.00	18,709,294.12	0,00%
	RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL. QUE NO HAN SIDO INICIADA DE DIFERENTES AÑOS. 19/02/2018.-	7,417,560.00	57	0.00	7,417,560.00	0,00%
	TOTAL	26,126,854.12	79	0	26,126,854.12	0.00%

