



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 01 de enero de 1945

Yaguatae, S.C., República Dominicana

RNC: 4-1401162-1

"AÑO DEL FOMENTO A LA EXPORTACIONES"

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018

PERIODO: ENERO/ MAYO

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION	
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%		Sin Inicial
CISTERNA	ARROYO MAMEY	RD\$ 591,908.98			✓			
ACERA Y CONTENES	LA UVA	RD\$ 700,000.00	RD\$ 700,000.00	✓				
SOLUCION DE AGUA	LOS GUZMANES	RD\$ 108,091.02	RD\$ 108,091.02	✓				
VERJA A CEMENTERIO	NAJAYO	RD\$ 700,000.00					✓	
ACERA, CONTENES Y BADENES	BELLA VISTA	RD\$ 420,000.00					✓	
CONTENES Y ALUMBRADO	CALLEJON YAGUATE	RD\$ 280,000.00					✓	
REPARACION DE VIVIENDAS	LAS MERCEDES	RD\$ 700,000.00					✓	
REPARACION DE VIVIENDAS	NAJAYO EN MEDIO	RD\$ 700,000.00					✓	
TOTAL		RD\$ 4,200,000.00						

FIRMA ALCALDESA

FRCHA



Calle 27 de febrero, No. 1 Esq. Ave. Libertad, Yaguatae, San Cristóbal • WWW.AMY.GOB.DO



(809)243-6442 • alcaldia@amy.gob.do







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 01 de enero de 1945

Yaguata, S.C., República Dominicana

RNC: 4-1401162-1

"AÑO DEL FOMENTO A LA EXPORTACIONES"


ANALISIS DE EJECUCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO/MAYO 2018

1.- BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. AÑO 2018

ESTADO DE ESTIMACION DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras ejecutadas	2	19.2%
Obras en proceso	1	14.2%
Obras Pendientes	5	66.6%
Total	8	100%

2.- BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF. RD\$	Porcentaje de ejecución %
4,200,000.00	- acera y contenes, alcantarilla y bacheo en la uva RD\$700,000.00 - construcción de cisterna 7,000 galones RD\$ 591,908.98 - instalación de 300mts. De tubería para la solución de agua potable RD\$ 108,091.02 TOTAL: RD\$ 1,400,000.00	RD\$ 3,391,908.98	19.2 %


Alcaldesa Municipal




Enc. de Presupuesto participativo Municipal



Calle 27 de febrero, No. 1 Esq. Ave. Libertad, Yaguata, San Cristóbal • WWW.AMY.GOB.DO



(809)243-6442 •  alcaldia@amy.gob.do