



*Intendencia Municipal de Saraguro*

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2018**

**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018**

RDS



OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACION
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Electrificación e Iluminación C/Gerónimo Trinidad y C/Fe y Alegría, La Madre	339,426.82	0.00					X	
Ampliación Tuberías para el Suministro de Agua, Barrio Brisa	339,426.82	0.00					X	
Construcción Contenes C/Restauración Parte Atrás	339,426.82	65,944.70				X		
Continuación Electrificación C/Mercedes-Gustavo-Jacqueline, Alto Vello	339,426.82	79,712.35				X		
Continuación Construcción Contenes C/En, El Maniel	339,426.82	334,155.00	X					
Continuación Construcción de Contenes C/Play, Villa Progreso	339,426.82	339,427.00	X					
Construcción Camino Vecinal Casa Verde-Mata de Naranja	242,070.18	0.00					X	
Electrificación El Manguito-Pie de la Loma	242,070.18	0.00					X	
Acondicionamiento Camino Las Caritas-El Valle	242,070.18	0.00					X	
Excavación Pozo para la Extracción de Agua, El Barro	242,070.18	0.00					X	
Reconstrucción Bulevar C/27 de Febrero, La Madre	500,000.00	0.00					X	
<b>TOTAL</b>	<b>3,504,841.64</b>	<b>819,239.05</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	

Alfredo A. Carrasco, M/A  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

31/05/2018  
FECHA

SELLO INSTITUCION



