



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICHES**  
**MIGUEL PEREZ # 1, MICHES, R.D.**

**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO AÑO 2018**  
**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO -AGOSTO**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Mas 80%	menos 50%
01-Construccion de Baden frente a Italia	c/ Duarte , Boca del Rio	205.696,00	124.000,00		X	
02- Baden frente a Escuela	c/ sin Nombre , La Javilla	135.739,00				
03- Baden atrás del Polideportivo	c/ sin Nombre , Los Franceses	157.704,00	127.477,69	x		
04- Aceras y contenes	c/ Sin Nombre, 21 de Enero	295.194,00				
05- Reconstruccion Conten	c/ Sin Nombre, Altagracia	60.398,00	60.398,00	x		
06- Relleno calle Policlinica	c/ sin nombre, Los Franceses	299.880,00				
07- Reparacion calle, aceras y contenes , prox. A Bona y La pastora	c/ Sin Nombre, Los franceses	362.391,00	358.419,87			X
08-Construccion Caneleta, frente Esc. La javilla	c/ Sin Nombre, La Javilla	241.818,00				
09-Construccion Caneleta , atrás del Polideportivo	c/ Sin Nombre, Los franceses	210.845,00	157.701,02	x		
10-Construccion de Caneleta, Prox. Cesar Zorrilla	El Asfalto	309.525,00				
11-Reparacion Canaleta, Prox. Jose Luis	Sector El Hormiguero, Barrio La Altagracia	194.204,00	194.150,00	x		
<b>TOTAL</b>		<b>2.473.394,00</b>	<b>1.022.146,58</b>			

sin iniciar	Situacion
	Ejecutandose
x	Sin ejecutar
	finalizada
x	Sin ejecutar
	finalizada
x	Sin ejecutar
	Finalizada
x	Sin ejecutar
	Finalizada, fact. Pendientes de pago
x	Sin ejecutar
	Finalizada