



## Ayuntamiento Municipal de Jaragua

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2018

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018

RD\$



OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACION
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Electrificación e Iluminación C/Gerónimo Trinidad y C/Fe y Alegría, La Madre	339,426.82	307,254.38	X					
Ampliación Tuberías para el Suministro de Agua, Barrio Brisa	339,426.82	280,400.00	X					
Construcción Contenes C/Restauración Parte Atrás	339,426.82	337,427.15	X					
Continuación Electrificación C/Mercedes-Gustavo-Jacqueline, Alto Velo	339,426.82	339,426.82	X					
Continuación Construcción Contenes C/Nen, El Maniel	339,426.82	337,426.95	X					
Continuación Construcción de Contenes C/Play, Villa Progreso	339,426.82	339,427.00	X					
Construcción Camino Vecinal Casa Verde-Mata de Naranja	242,070.18	226,990.34	X					
Electrificación El Manguito-Pie de la Loma	242,070.18	204,360.00	X					
Acondicionamiento Camino Las Cañitas-El Valle	242,070.18	99,400.00				X		Con la diferencia \$142,670.18 se ejecutará una obra adicional en el Presupuesto 2019
Excavación Pozo para la Extracción de Agua, El Barro	242,070.18	125,493.00			X			Ante la inviabilidad de esta obra se procedió a cambiarla por el Acondicionamiento Camino Vecinal Jaragua-El Barro, la cual continuará en el 2019
Reconstrucción Bulevar C/27 de Febrero, La Madre	500,000.00	500,000.00	X					
<b>TOTAL</b>	<b>3,504,841.64</b>	<b>3,097,605.64</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

Alfredo A. Carrasco, M.A.  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

31/12/2018  
FECHA



SELLO INSTITUCION



## Ayuntamiento Municipal de Jaragua



### 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2018

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	9	82
OBRAS EN PROCESO	2	18
OBRAS PENDIENTES	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

### 2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
3,504,841.64	3,097,606	407,236.00	88

Alfredo A. Carrasco, M.A  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

31/12/2018

FECHA



SELLO INSTITUCION



REPÚBLICA DOMINICANA



# Ayuntamiento Municipal de Jaragua

Despacho del Alcalde

Teléfonos: 829-245-2234, 809-975-8299

www.ayuntamientojaragua.gob.do

www.ayuntamientojaragua.blogspot.com

E-mails: [alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do](mailto:alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do), [ayuntajaragua@hotmail.com](mailto:ayuntajaragua@hotmail.com),

[fundaca\\_65@hotmail.com](mailto:fundaca_65@hotmail.com)

RNC 4-17-00776-2

Lunes 15 del mes de octubre del 2018

## Acta Reunión Comité de Seguimiento del P.P.


En el municipio de Jaragua, Prov. Bahoruco, siendo las 10:58 A.M. previa convocatoria, se reunieron los miembros del comité de seguimiento del Presupuesto Participativo Señores **Juan Medina Ferreras**, Presidente, **Laura Méndez Pérez**, Secretaria, **Nerry Peña Ferreras**, Tesorero y **Mario Méndez Matos**, Vicepresidente, con la asistencia del Alcalde **Alfredo Carrasco**.


El presidente **Medina Ferreras**, dejo aperturada la reunión y de inmediato le concedió la palabra al señor **Nerry** y este expuso que ellos se reunieron con los comunitarios de la sección del **Barro** y que les requirieron por cuestiones de recursos que sea cambiada la obra a ejecutarse en este año en dicha sección, que es **excavación de pozo para la extracción de agua** y que a cambio proponen darle **mantenimiento con maquina pesada a la carretera Jaragua El Barro**, y si dan los recursos se intervenga bajar la misma al fondo del Barro. Sometida a votación por el **presidente**, las inquietudes del señor **Nerry Peña** fue aprobada a unanimidad y autorizando a la vez al ayuntamiento hacerlo que corresponda para la consecución de la misma. Siendo las **11:15 A.M.** quedo clausurada la reunión.

  
Alfredo Carrasco  
Alcalde Municipal

  
Juan Medina Ferreras  
Presidente

  
Mario Méndez Matos  
Vicepresidente

  
Laura Méndez Pérez  
Secretaria

  
Nerry Peña Ferreras  
Tesorero