



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2018.

PRIMER TRIMESTRE



OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Pintura del Edificio	Riviera del Sur	856,896.00	954,327.00	X				Finalizada
Terminacion del Desague	Barrio Escondido	900,000.00	727,724.14	X				Finalizada
Compra de Herramientas para Reparar los Caminos Vecinales	Los Cateyes	150,000.00	147,203.04	X				Finalizada
Construccion de un Gazebo en el Parque	Costa Sur	400,000.00	399,368.01	X				Finalizada
Enverjado del Parque	Residencial Margarita	400,000.00	398,956.30	X				Finalizada
Terminacion de la Iglesia y Recibe Presupuesto del Laurel la Suma de RD\$150,000.00	Sifon de Mata Gorda	350,000.00	350,000.00	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Cañafistol	600,000.00	599,940.46	X				Finalizada
Construccion del Parque	Salinas	1,800,000.00	1,969,556.47	X				Finalizada
Centro Comunal	Jardines del Sur	1,000,000.00	971,980.25	X				Finalizada
Puente	Monteria Yaguarizo	1,000,000.00	1,130,100.87	X				Finalizada
Pavimentacion en Hormigonado simple del Callejon y construccion de canaleta	Los Tendales	200,000.00	199,910.52	X				Finalizada

SEGUNDO TRIMESTRE



Terminacion 2do Nivel Centro Comunal	Pueblo Nuevo Puerta de Refugio	250,000.00	249,761.48	X				Finalizada
Reparaciones de Viviendas	Barracones Central	300,000.00	297,970.00	X				Finalizada
Reparaciones de Viviendas	Honduras	300,000.00	298,820.00	X				Finalizada
Terminacion del Cementerio y un 30% de Reparacion de Cañada, Iluminacion y Reparacion de Viviendas	Boca Canasta	1,300,000.00	1,299,683.39	X				Finalizada
Centro Comunal	Cajuilto al Medio	600,000.00					X	Pendiente
Devuelven 200,000.00 a Fundo Central (UNIFICARON PRESUPUESTO PARA EL 2019)	24 de Abril	700,000.00					X	Pendiente

Continuacion del Centro Comunal	La Javilla	500,000.00	499,412.08	X				Finalizada
Compra de Mejora o Solar para Centro Comunal	Maria Carlita	800,000.00					X	Pendiente
Compra de Mejora o Solar para Centro Comunal	Fundo Central	600,000.00					X	Pendiente
Puente y Limpieza del Canal	Brisas del Sur	900,000.00					X	Pendiente
Construccion Centro Comunal (UNIFICARON PRES. PARA EL 2019)	Res. Hnos Serret	400,000.00					X	Pendiente
Continuacion del Parque	Res. Peravia	200,000.00	199,799.55	X				Finalizada
Hormigonado del Callejón	Villa del Carmen	300,000.00	299,242.32	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza	200,000.00	199,861.62	X				Finalizada
Pagar 100,000. a 24 de abril y el resto Una Carpa, Bebedero y Utensilios para Centro Comunal	Pueblo Nuevo I	150,000.00	150,000.00	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Villa Boston	150,000.00	147,349.03	X				Finalizada
Enverjado del Parque	Brisas del Canal	250,000.00	249,485.59	X				Finalizada
Reparacion de Viviendas	Santa Rosa I	300,000.00	299,870.00	X				Finalizada
Deposito Centro Comunal y Construccion de Contenes	Santa Rosa II	500,000.00	219,147.21	X				Finalizada
Continuacion del Saneamiento de la Cañada	Res. Claudia	600,000.00	599,567.78	X				Finalizada

TERCER TRIMESTRE

Contruccion de Contenes	Los Meloncitos	400,000.00	399,763.89	X				Finalizada
Badenes	Res. Maximo Gomez	200,000.00	199,250.12	X				Finalizada
Centro Comunal	Nuevo Milenio	900,000.00	899,294.00	X				Finalizada
Terminacion de Contenes	Sabanita	250,000.00	249,877.01	X				Finalizada
Entrada de la Urbanizacion (Bades)	Los Apartamentos de Escondido	150,000.00	149,774.32	X				Finalizada
Reparacion de Viviendas	Alto de los Robles	300,000.00	297,720.00	X				Finalizada
Reparacion de Aceras y Contenes	Res. Anabel	300,000.00	299,281.21	X				Finalizada
Compra de Carpa, Sillas, Mesas, Greca, Caldero, Cafetera y Bandejas	Fundo Arriba	300,000.00					X	Pendiente
Reparacion del Parque y la Calle de las Mercedes	El Llano	600,000.00	560,296.64	X				Finalizada
Terminacion del Centro Comunal	Barracones Las 20 Casitas	200,000.00					X	Pendiente



Reparacion y Equipamiento del Centro Comunal	Barracones Maximo Gomez	300,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	Brisas del Norte	300,000.00	298,970.00	X				Finalizada
Remozamiento del Centro de salud Maximo Gomez	Fundo Abajo	300,000.00	299,708.51	X				Finalizada
Construccion de Aceras Contenes	Brisas de Guazuma	250,000.00	249,777.16	X				Finalizada
Aceras Contenes	Alto de Guazuma Norte	400,000.00	400,000.00	X				Finalizada
Construccion de Aceras y Contenes	Barracones Jesus de Nazaret	300,000.00	299,814.79	X				Finalizada
Construccion de Parque	Villa Guera	400,000.00					X	Pendiente
Construccion de la primera etapa del Parque	Rio Arriba	1,500,000.00	905,862.78	X				Finalizada
Construccion de la 5ta etapa de la Verja Perimetral	Res. Erneisa	200,000.00	115,125.96	X				Finalizada
Terminacion del Equipamiento Centro Comunal (CAMBIO DE OBRA POR REPARACION DE VIVIENDAS Y ENVERJADO POZO)	Barracones, Los Manguitos	600,000.00	561,300.00	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Altos de Guazuma	250,000.00					X	Pendiente
Terminacion del Centro Comunal	Valle de las Colinas Altos	870,000.00	869,864.77	X				Finalizada
Continuacion de Contenes	Peravia	500,000.00	499,848.44	X				Finalizada
Continuacion de mini acueducto	Monte Bonito	150,000.00	149,998.90	X				Finalizada
Pared Divisoria con Santa Rosa	Res. Valera Guzman	200,000.00	199,720.00	X				Finalizada
Continuacion Enverjado	Los Maestros	300,000.00	299,712.49	X				Finalizada
Mobiliarios para la Junta de Vecinos	Valdesia - La Laguna	200,000.00					X	Pendiente
Proyecto de Zanitarizacion	La Gina	150,000.00	149,991.78	X				Finalizada
Alumbrado y Reparacion de Viviendas (unificaron Presupuesto para el 2019)	Los Morenos	500,000.00					X	Pendiente

CUARTO TRIMESTRE

Puente Peatonal	El Recodo	150,000.00					X	Pendiente
Sistema Electrico y Reparacion de Vivienas	Barrio El Padre	200,000.00	195,150.00	X				Finalizada
Compra de (2) Carpas	Maria del Carmen	200,000.00	151,529.70	X				Finalizada
Construccion de Arco de la Entrada, Compra de una PC y Sillas Plasticas	03 de Marzo	200,000.00			X			Proceso
Reparacion de Aceras, Reparacion de (7) Viviendas y Badenes	Los Pescadores	400,000.00	388,763.97	X				Finalizada

Construccion de Cocina en el Centro Comunal	19 de Marzo	200,000.00	199,831.93	X				Finalizada
Parque y Lamparas	Res. Las Marias	300,000.00	143,557.64	X				Finalizada
Reparacion de Viviendas	El Fundo	200,000.00	199,750.00	X				Finalizada
Reparacion de Badenes	Fundo Sur	200,000.00	194,937.83	X				Finalizada
Reparacion de Viviendas	Barracones en Accion	200,000.00	199,900.00	X				Finalizada
Construccion de Centro Comunal	Cajullito Abajo	550,000.00					X	Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal	Saona al Medio	600,000.00					X	Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal (UNIFICARON PRES. PARA EL 2019)	Saona Abajo	300,000.00					X	Pendiente
Terminar de Acondicionar el Local y Aceras y Contenes	Invi- Los Tiburones	300,000.00	299,725.25	X				Finalizada
Centro Comunal (Cambio de Obra a Mobiliarios)	Mani Abajo	600,000.00	499,669.40	X				Finalizada
Centro Comunal (UNIFICARON PRES. 2019)	Mani Arriba	300,000.00					X	Pendiente
Construccion de Badenes	Mejoramiento Social	250,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas e Iluminacion	Santa Cruz	250,000.00	227,619.99	X				Finalizada
Continuacion de Contenes	Fundacion de Peravia	500,000.00	499,852.05	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Fundo Los Cayuquitos	300,000.00					X	Pendiente
Compra de Carpas, Sillas y Reparacion de Viviendas	Fundo Norte	500,000.00	527,825.04	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Barracones Brisas del Norte Central	300,000.00	299,866.08	X				Finalizada
Compra de Terreno para Centro Comunal	Saona Arriba	300,000.00						Pendiente
Construccion de Badenes (PRESTAN SU PRESUPUESTO A LA JAVILLA)	Los Melones	250,000.00					X	Pendiente
MONTO TOTAL EN RD\$		35,776,896.00	25,241,968.76					

FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA

FECHA



S. B. Q.

16/01/19.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018 (CUARTO TRIMESTRE):

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	61	73
Obras en Proceso	1	1
Obras Pendientes	22	26
TOTAL	84	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
35,776,896.00	25,241,968.76	10,534,927.24	71%

NOTA: EN EL CASO DE LAS COMPRAS DE TERRENOS PARA CENTROS COMUNALES, NO SE HAN EJECUTADO, YA QUE LOS COMUNITARIOS NO HAN PODIDO UBICAR SOLARES LEGALMENTE TITULADOS.


LISSET LARA
DIR. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
RENDICION DE CUENTAS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018.-**

Funcionarios

NOMBRE	SECTOR	CARGO	JUNTA DE VECINOS	NUMERO
Daniel Daniel		Adm. del alcalde		
Grasmery Arias	—	Contador	—	809-345-4424
Yemina M. Rodriguez		Enc. Cuentas e Pagos		829 610 8511
Miguel C. Cruz	Los Cayes	de la escuela		
Miguel D. Diolaro	Monte Berto	de la escuela	Monte Berto	829 662 9519
Rafael Lopez	Los Cayes	de la escuela	Los Cayes	809 522 5058
Osiris Suarez	Rio Seco del Sur	de la escuela	26 de abril	
		809-510-8925	manuel pena	
			809 954 6180	
Baltazar Benitez		Contable magl.		809 678 089
José Luis Díaz	San Felipe	Delegado		21 de abril
Luis Serman	22 de abril	Delegado	Comandantes 24 de abril	809 357 3425
Antonia M. Guzman	24 " "	Tesorera	" " "	849-353-5527
Melania Soto Lara	19 de marzo	Presidente	14 de marzo	809-7136113
Santa Inés Lara	Ayuntamiento	Secretaria		829 548 6583
Pranica Diaz	Ayuntamiento	Secretaria	Enne - los tebanos	809 522 5352
Tomas Arias	Enne del Norte	Presidente	Fedocopp	809-639-6668
Yorgue Cardinale	San Juan de los Rios	Presidente	R. good dato	809-498-8058

D/o Vanessa Santos

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
RENDICION DE CUENTAS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018.-

NOMBRE	SECTOR	CARGO	JUNTA DE VECINOS	NUMERO
Olga Orta	24 de abril	representante	Los Conquistadores	809-380-0925
León Orta	11	presidente	11	11
Rafael Toral	Danta Rosa I	presidente	Fundación Santa P.Z.	809-849-3886
Manuel Andujar	Los Cayes	Delegado	Los Cayes	809-200-4464
Melchior Pied	monte bonito	presidente J.V.	monte bonito	809-860-9519
Melguillo Rey	Los Cayes	Delegado		809-670-8511
Cubra Nueva Guyana	24 de abril		Los Conquistadores	809-357-3327
Jose Giron	11	Delegado		809-354-7423
Melina Soto Lara	19 de Mayo	presidenta		800-793-6113
Sara Mejia	El Llano	Delegado	Soella	809-715-1854
Santa S Andujar	monte bonito	Delegado		809-371-4190
Rafael Munoz	Los Cayes	Delegado		809-322-3058
Osapo Suarez	Ruina del Sen.	presidente		809-510-5925
Santa Soto	P. Reyes	Delegado		
Manuel Pena	24 de abril	Delegado	Los Conquistadores	809-954-6184
Yolanda Cuenca	Canta Sur	Delegado		
Enriquez Cruz	Perapuma	Delegado	Perapuma en acción	800-520-4266
Melchior M. Pineda	Soella Cuba	presidente Soella		809-789-1212

D/o Vanessa Santa







