

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7054

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Juan de Herrera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-454,967.52	1,645,032.48	1,189,072.00	319,352.00	1,508,424.00	0.00	1,508,424.00	4,736,608.48
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-300,000.00	800,000.00	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	1,400,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS MONTONES			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	1,200,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA RUBIA			800,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO LUZ			500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BUENA VISTA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	22,508.48	122,508.48	85,900.00	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00	636,608.48
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL COCO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-27,476.00	72,524.00	0.00	72,524.00	72,524.00	0.00	72,524.00	400,000.00
01	0058			CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES EN EL MUNICIPIO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	53,172.00	46,828.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-16,295.00	83,705.00	83,705.00	0.00	83,705.00	0.00	83,705.00	0.00
02	0051			REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE HERRERA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-16,295.00	83,705.00	83,705.00	0.00	83,705.00	0.00	83,705.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			375,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-127,641.00	47,359.00	47,359.00	0.00	47,359.00	0.00	47,359.00	200,000.00
06	0051			REPARACION DE PARQUES EN EL MUNICIPIO			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-27,641.00	47,359.00	47,359.00	0.00	47,359.00	0.00	47,359.00	0.00
06	0052			REPARACION Y REMODELACION DEL PARQUE DEL CORRAL DE LOS INDIOS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,244,101.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,100,000.00	1,600,000.00	1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	744,101.00
11	0051			CONSTRUCCION DE MONUMENTO DE ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD			1,244,101.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,100,000.00	1,600,000.00	1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	744,101.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			6,828,897.00	933,466.00	0.00	933,466.00	1,200,000.00	-95,121.75	1,104,878.25	700,000.00	404,878.25	1,104,878.25	0.00	1,104,878.25	5,628,897.00
13	0051			CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPAL			6,828,897.00	933,466.00	0.00	933,466.00	1,200,000.00	-95,121.75	1,104,878.25	700,000.00	404,878.25	1,104,878.25	0.00	1,104,878.25	5,628,897.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

Código del Capítulo: **7054**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Juan de Herrera**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
13	0051		CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPAL			6,828,897.00	933,466.00	0.00	933,466.00	0.00	1,200,000.00	-95,121.75	1,104,878.25	700,000.00	404,878.25	1,104,878.25	0.00	1,104,878.25	5,628,897.00
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-287,000.00	13,000.00	12,770.35	0.00	12,770.35	0.00	12,770.35	229.65
23	0051		ELECTRIFICACION CALLE 27 DE FEBRERO PARTE ARRIBA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-287,000.00	13,000.00	12,770.35	0.00	12,770.35	0.00	12,770.35	229.65
Total General RD\$						15,547,998.00	933,466.00	0.00	933,466.00	0.00	4,375,000.00	118,974.73	4,493,974.73	3,132,906.35	1,224,230.25	4,357,136.60	0.00	4,357,136.60	11,309,836.13

Baldecimira Alcantara Mendez
BALDEMIIRA ALCANTARA MENDEZ
Preparado por

Daysi Marmol Los Buero
DAYSI MARMOL LOS BUERO
Revisado por

Elías Alcantara Mendez
ELIAS ALCANTARA MENDEZ
Aprobado por

