

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABRERA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
(PERIODO ABRIL/JUNIO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. REPARACION PARQUE INFANTIL	ZONA URBANA	RD\$600,000.00	RD\$533,764.29	X				
2. ACERAS	LA LLANADA	RD\$500,000.00	RD\$0.00				X	
3. FARO DE HIERRO	ZONA URBANA	RD\$159,766.78	RD\$0.00				X	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL		RD\$1,492,939.33						



FIRMA ALCADÍA

14/06/2019
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO/MARZO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	1	100%
Obras pendientes	2	100%
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$1,492,939.33	RD\$533,764.29	RD\$959,175.04	35.75%



