

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ



“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020

El informe de los avances de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bani, presenta evidencias sobre los proyectos y obras ejecutados o en proceso de desarrollo hasta el corte del segundo trimestre de Junio del 2019. Se incluyen en este instrumento modificaciones presupuestarias, el inicio y avances de 3 obras y proyectos gestionados con el gobierno central.

Una firma manuscrita en tinta azul que parece decir "Beykel Custodio Brito".

BEYKEL CUSTODIO BRITO



Director Departamento de Planificación y Proyectos

Matriz de ejecución del PMD

Eje 1 ESTADO SOCIAL DEMOCRATICO Y DE DERECHO

Proyectos	Costo del Proyecto PMD RD\$	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD\$	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje Ejecución	Ámbito	
							Competencia Municipal	Gestión
Seguridad								
Ordenanzas para la seguridad ciudadana	5,000.00	5,000.00			LOGRADO	100%	✓	
Fortalecimiento e institucionalización de la Policía Municipal.	100,000.00	100,000.00	227,095.11	227,095.11	LOGRADO	100%	✓	
Colocación de un sistema de seguridad pública (cámaras de vigilancia)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	215,000.00	LOGRADO	100%	✓	
Construcción de Destacamentos policiales	200,000.00	200,000.00			SIN AVANCE	0%		✓
Gestión								
Promoción de políticas de igualdad de oportunidades	5,000.00	5,000.00	371,263.85	305,706.30	LOGRADO	100%	✓	
Un municipio con equidad de género								
Crear más espacios para ayudas a víctimas de violencias	80,000.00	80,000.00		81,955.00			✓	
TOTAL	490,000.00	490,000.00	698,358.96	829,756.41				

Eje 2 UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS

Proyectos	Costo del Proyecto PMD	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD%	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución	Ámbito	
							Competencia Municipal	Gestión
Reciclaje								
Reubicación y construcción Matadero Municipal	17,503,631.62	17,503,631.62	17,503,631.62	3,500,726.32	CIERTO AVANCE	20%		✓
Creación de mecanismo de reciclaje en el vertedero	1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	790,000.00	LOGRADO	100%	✓	✓
Ampliación de servicios de recogidas de basuras	5,780,000.00	14,093,994.07	4,300,000.00	14,093,994.07	LOGRADO	100%		✓
			379,577.49					•
Servicios eléctricos								
Ampliación cobertura, mantenimiento y recuperación de las redes de iluminación pública	10,000,000.00	250,000.00	800,000.00	129,388.00	POCO AVANCE	18%	✓	✓
Educación								
Ampliación de programas de becas educativas	5,832,000.00	5,832,000.00	1,078,666.67	241,400.00	CIERTO AVANCE	23.5%	✓	✓
Social								✓
Ampliación Cementerio Municipal Escondido	8,000,000.00	7,946,277.60	7,946,277.60	1,589,255.52	CIERTO AVANCE	20%	✓	✓

Construcción de la Funeraria Municipal	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	SIN AVANCE	0%	✓	✓
Creación de un centro de rehabilitación juvenil (adictos a sustancias controladas)	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	SIN AVANCE	0%		✓
Creación de escuelas vocacionales u oficios para personas con condiciones especiales	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	SIN AVANCE	0%		✓
Salud								
Jornadas de prevención de salud.	100,000.00	100,000.00	600,000.00	600,000.00	LOGRADO	100%		✓
Social								
Programa de concientización a jóvenes sobre perjuicios de consumo de sustancias controladas	20,000.00	20,000.00		30,000.00	LOGRADO	100%	✓	✓
Saneamiento								
Gestión de la terminación de acueducto de Baní	110,540,000.00	-			CIERTO AVANCE	15%		✓
Gestión para la creación de sistema de drenaje pluvial y cloacal (planta de tratamiento, zona urbana)	341,540,000.00	-			POCO AVANCE	10%		✓
Conectividad Vial								

Revisión e implementación del Plan Regulador	100,000.00	100,000.00		15,000.00	CIERTO AVANCE	10 15%	✓	
Ensanchamiento puente entrada Baní	100,000.00	100,000.00			SIN AVANCE	0%		✓
Gestionar circunvalación norte o sur	500,000,000.00	-			SIN AVANCE	0% 0%		✓
Ampliación de penalización a edificaciones sin parqueo	-	-			SIN AVANCE	0%	✓	
Deporte								
Mejoramiento de instalaciones deportivas (canchas mixtas y estados deportivos)	500,000.00	500,000.00		696,432.90	LOGRADO	100%	✓	✓
Promover torneos y encuentros deportivos inter urbanos	300,000.00	300,000.00	400,000.00	368,588.00	LOGRADO	100%	✓	
Cultura								
Restauración y Conservación de los monumentos y lugares de carácter histórico-cultural del municipio	300,000.00	-			SIN AVANCE	0%	✓	
Construcción del Mausoleo Municipal (Cementerio viejo Santa Elena)	1,000,000.00	1,000,000.00	-		SIN AVANCE	0%	✓	

Eje 3 ECONOMIA SOSTENIBLE, INTEGRADA Y COMPETITIVA

Costo del Proyecto PMD	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD%	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución	Ámbito	
						Competencia Municipal	Gestión
1,500,000.00	1,500,000.00	-		SIN AVANCE	0%		✓
100,000.00	100,000.00	-		SIN AVANCE	0%		✓
150,000.00	150,000.00	100,000.00		SIN AVANCE	0%		✓
	75,000.00	-		SIN AVANCE	0%		✓
15,000,000.00	12,139,280.45	12,139,280.45	2,427,856.09	CIERTO AVANCE	20%		✓
20,000,000.00	20,000,000.00	-		SIN AVANCE	0%		✓

Eje 4 SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO.

Proyectos	Costo del Proyecto RD\$ PMD	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD%	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución	Ámbito	
							Competencia Municipal	Gestión
Regulación								
Regulación de las aguas del canal Marcos Cabral	500,000.00	500,000.00	0		SIN AVANCE	0%	.	✓
Preservación								
Gestionar la construcción del muro de contención del río Baní	2,000,000.00	2,000,000.00	0		SIN AVANCE	0%		✓
Ejecución de planes de conservación del medio ambiente.	50,000.00	20,000.00	0		SIN AVANCE	0%	✓	