



GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES.- DEL 20/02/2018. HASTA EL 29/08/2019.-

No	Junta de vecinos	Valor Asignado.	presupuesto	modificado	Ejecutado	Balance	% Ejec.
1	Obra de Inversión que no se han iniciado.	16,342,447.00	16,342,447.00	0.00	0.00	16,342,447.00	0.0%
2	OBRA DE INVERSIONES QUE YA SE INICIRON Y ESTAN ENTRE EL 15 % HASTA EL 89 %	9,434,657.00	9,434,657.00	(105,000.00)	2,868,263.04	6,461,393.96	32%
3	OBRA DE INVERSIONES QUE SE INICIRON Y ESTAN ENTRE EL 90 % HASTA EL 100 %	3,171,459.00	3,171,459.00	105,000.00	3,174,237.48	102,311.52	97%
4	TOTAL GENERAL.	28,948,563.00	28,948,563.00	0.00	6,042,500.52	22,906,152.48	21%

Domingo Gelabert García

Encargado de Asuntos Comunitarios
Coordinador del Presupuesto Participativo Municipal.





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES.- Obra de Inversión que no se han iniciado.

No	Junta de vecinos	Valor Asignado.	presupuesto	modificado	Ejecutado	Balance	% Ejec.
1	1100010053-CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGRESO 1(PP15-16-BL#1)	198,191.00	198,191.00		0	198,191.00	0.00%
2	1100010057-CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V. AZUCARERA 1(PP15-16-BL#5)	275,800.00	275,800.00		0	275,800.00	0.00%
3	1100010058-CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V. AZUCARERA 2 (PP15-16-BL#5)	176,800.00	176,800.00		0	176,800.00	0.00%
4	1100010062-CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BATEY MONTE CRISTI (PP15-16-BL#R-1)	313,744.00	313,744.00		0	313,744.00	0.00%
5	1100010064-TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO JAPON (PP15-16-BL#9)	815,294.00	815,294.00		0	815,294.00	0.00%
6	1100010067-TERMINACION CONST. DE ACERAS Y CONTENES, PEDRO JUSTO CARRION 3(PP15-16-BL#9)	84,011.00	84,011.00		0	84,011.00	0.00%
7	1100010072-CEMENTACION DE CALLEJONES, LOMA DEL COCHERO(PP15-16-BL#3)	250,000.00	250,000.00		0	250,000.00	0.00%
8	1100010073-CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPICA 2(PP15-16-BL#3)	240,600.00	240,600.00		0	240,600.00	0.00%
9	1100010088-CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPICA 1(PP15-16-BL#3)	52,008.00	52,008.00		0	52,008.00	0.0%
10	1100010089-REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, BUENOS AIRES 2(PP15-16-BL#3)	127,299.00	127,299.00		0	127,299.00	0.0%
11	1100010108-CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER BONITO(PP15-16-BL#7)	280,700.00	280,700.00		0	280,700.00	0.0%
12	1100010116-CONSTRUCCION DE BADENES, BUENOS AIRES 2.	91,655.00	91,655.00		0	91,655.00	0.0%
13	1100010122-CONSTRUCCION DE BADENES, VILLA OLIMPICA 1.	260,682.00	260,682.00		0	260,682.00	0.0%
14	1100010125-CONSTRUCCION DE BADENES, ENRIQUILLO.	79,832.00	79,832.00		0	79,832.00	0.0%





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

15	1100010126-CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, INGENIO SANTA FE.	119,315.00	119,315.00		0	119,315.00	0.0%
16	1100010131-CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGRESO.	108,606.00	108,606.00		0	108,606.00	0.0%
17	1100010137-CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PUERTA.	164,379.00	164,379.00		0	164,379.00	0.0%
18	1100010138-CONT. CONSTRUCCION DE LA TAPA DE LA ZANJA DE LOS MULTIS. PROYECTO PROVENIR 1 y 2 (PP15-16-BL#5	1,300,000.00	1,300,000.00		0	1,300,000.00	0.0%
19	1100010199-CONSTRUCCION DE BADENES, BO. LAS CAOBAS PP 15-16	27,240.00	27,240.00		0	27,240.00	0.0%
20	1100010200-CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO 2 PP15-16 BLOQUE 6	235,479.00	235,479.00		0	235,479.00	0.0%
21	1100020106-REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO ORTIZ.	104,318.00	104,318.00		0	104,318.00	0.0%
22	1100040052-TERMINACION (EQUIPAMIENTO DE MATERIALES) CLUB DEPORTIVO, VILLA VELASQUEZ.	100,000.00	100,000.00		0	100,000.00	0.0%
23	1100050056-TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.	184,200.00	184,200.00		0	184,200.00	0.0%
24	1100050057-CONSTRUCCION DE BOULEVAR, PLAN PORVENIR.	55,184.00	55,184.00		0	55,184.00	0.0%
25	1100070051-TERMINACION DE CENTRO COMUNAL DE PUNTA PESCADORA, PUNTA PESCADORA 1(PP15-16-BL#R-3)	708,342.00	708,342.00		0	708,342.00	0.0%
26	1100070055-TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE PUNTA PESCADORA (EQUIPAMIENTO), PUNTA PESCADORA(PP15-16-BL#R-1)	170,260.00	170,260.00		0	170,260.00	0.0%
27	1100070058-TERMINACION SALON MULTIUSOS, NAIME 1 Y 2. (EQUIPAMIENTO)	132,570.00	132,570.00		0	132,570.00	0.0%
28	1100070059-EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNALES, VILLA PROGRESO 1.	70,043.00	70,043.00		0	70,043.00	0.0%
29	1100080052-TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL, PUNTA PESCADORA 1	72,504.00	72,504.00		0	72,504.00	0.0%





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

30	1100080053-TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO DEL CENTRO, BARRIO DEL CENTROL(PP15-16-BL#7)	421,091.00	421,091.00		0	421,091.00	0.0%
31	1100080055-REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALES, VILLA PROGRESO 1.	210,902.00	210,902.00		0	210,902.00	0.0%
32	1100080058-REPARACION SALONES COMUNALES JAIME BRUGAL (EQUIPAMIENTO) PP,2016,2016	247,094.00	247,094.00		0	247,094.00	0.0%
33	1100080090-REPARACION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(EVANGELICA, HAITIANA Y CATOLICA)(EQUIPAMIENTO) CRISTOBAL COLON-BLOQUE R-03, PP-20	100,000.00	100,000.00		0	100,000.00	0.0%
34	1100210052-DRENAJE PLUVIAL, BARRIO RESTAURACION 1, 2 Y BARRIO ORTIZ(PP15-16-BL#2)	5,000,000.00	5,000,000.00		0	5,000,000.00	0.0%
35	1100210054-CONSTRUCCION RETRETE CRISTOBAL COLON PP 15-16	49,880.00	49,880.00		0	49,880.00	0.0%
36	1100210055-CONSTRUCCION DE RETRETE, BATEY ANGELINA(PP15-16-BL#R-3)	203,054.00	203,054.00		0	203,054.00	0.0%
37	1100210056-CONST. DE RETRETE, BATEY INOCENCIA(PP15-16-BL#R-1)	602,171.00	602,171.00		0	602,171.00	0.0%
38	1100210057-CONST. DE RETRETE, CRISTOBAL COLON(PP15-16-BL#R-3)	211,918.00	211,918.00		0	211,918.00	0.0%
39	1100210058-DRENAJE, BARRIO PRIMAVERA(PP15-16-BL#7)	169,101.00	169,101.00		0	169,101.00	0.0%
40	1100210060-CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, VEGA Y VILLA CA?ERA.	155,571.00	155,571.00		0	155,571.00	0.0%
41	1100210063-DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL.	224,517.00	224,517.00		0	224,517.00	0.0%
42	1100210064-CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOBAS.	330,250.00	330,250.00		0	330,250.00	0.0%
43	1100210071-CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE LARGO.	99,350.00	99,350.00		0	99,350.00	0.0%
44	1100220062-REPARACION DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXICO Y EBENEZER.	170,000.00	170,000.00		0	170,000.00	0.0%





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

45	1100230053-ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRISTO REY(PP15-16-BL#R-2)	280,713.00	280,713.00		0	280,713.00	0.0%
46	1100230056-ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R-1)	66,714.00	66,714.00		0	66,714.00	0.0%
47	1100240054-CONST. DE IMBORNALES, INGENIO SANTA FE CASCARAJICARA(PP15-16-BL#4)	115,949.00	115,949.00		0	115,949.00	0.0%
48	1100240055-MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL#R-2)	218,162.00	218,162.00		0	218,162.00	0.0%
49	1100240058-REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEBLO NUEVO(PP15-16-BL#9)	73,747.00	73,747.00		0	73,747.00	0.0%
50	1100240063-CONSTRUCCION DE CANALETAS JACOBO MAJLUTA, BARRIO LINDO.	150,000.00	150,000.00		0	150,000.00	0.0%
51	1100240064-CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI CEA.	106,363.00	106,363.00		0	106,363.00	0.0%
52	1100240066-CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA DEL COCHERO.	150,000.00	150,000.00		0	150,000.00	0.0%
53	1100240067-CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO.	79,988.00	79,988.00		0	79,988.00	0.0%
54	1100250052-REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R-1)	56,856.00	56,856.00		0	56,856.00	0.0%
55	1100250054-TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL TANQUE, LOMA DEL COCHERO.	50,000.00	50,000.00		0	50,000.00	0.0%
	TOTAL GENERAL.	16,342,447.00	16,342,447.00	0.00	0.00	16,342,447.00	0.0%





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES.-

OBRA DE INVERSIONES QUE YA SE INICIRON Y ESTAN ENTRE EL 15 % HASTA EL 89 %

No	Junta de vecinos	Valor Asignado.	presupuesto	modificado	Ejecutado	Balance	% Ejec.
1	1100010056-CONST. DE ACERAS Y CONTENES, EL OCHO(PP15-16-BL#4)	137,700.00	137,700.00		75,179.33	62,520.67	55.0%
2	1100010068-DEMOLICION DE ROCAS Y CONSTRUCCION DE CONTENES, VILLA HERMOSA(PP15-16-BL#3)	255,000.00	255,000.00		50,688.00	204,312.00	20.0%
3	1100010069-CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 3(PP15-16-BL#6)	462,380.00	462,380.00		61,756.20	400,623.80	14.0%
4	1100010077-CEMENTACION PEATONAL, VEGA/BATEY CENTRAL(PP15-16-BL#5)	358,423.00	358,423.00		181,764.00	176,659.00	51.0%
5	1100010083-CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 1(PP15-16-BL#6)	500,000.00	500,000.00		69,300.00	430,700.00	12.0%
6	1100020057-REPARACION DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS CAJONES)(PP15-16-BL#5)	350,000.00	350,000.00		99,000.00	251,000.00	28%
7	1100020104-REPARACION DE ACERAS Y BADENES, LAS CAOBAS(PP15-16-BL#2)	104,293.00	104,293.00		54,689.97	49,603.03	52%
8	1100030052-CONSTRUCCION DEL BACK STOCK Y GRADA DEL PLAY DE SOFTBALL, BATEY ANGELINA (PP15-16-BL#R-3)	1,200,000.00	1,200,000.00		918,889.29	281,110.71	76%
9	1100050051-CONST. DE PARQUE INFANTIL, PALO DE AZUCAR(PP15-16-BL#R-1)	700,000.00	700,000.00		509,850.00	190,150.00	72%
10	1100070052-CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LINDO 1	264,000.00	264,000.00		141,198.72	122,801.28	53%
11	1100080059-ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS, UNION DE JUNTA DE VECINOS2015 (EQUIPAMIENTO MOBILIARIO), 2016 Y 2018	1,300,000.00	1,300,000.00	-105000	0	1,195,000.00	80.0%
12	1100110053-EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA, URBANIZACION TITAN(PP15-16-BL#1)	500,000.00	500,000.00		247,500.00	252,500.00	49%
13	1100210053-DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES DEL BLOQUE, SARMIENTO1,	1,001,973.00	1,001,973.00		44,192.32	957,780.68	05%





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

	HAZIM, LOS MAESTROS, KENNEDY Y PROYECTO KENNEDY (PP15-16-BL#8)						
14	1100230051-ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL PEON (PP15-16-BL#)R-2	582,764.00	582,764.00		209,682.00	373,082.00	36%
15	1100240053-CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,3 Y 4 (PP15-16-BL#6)	500,000.00	500,000.00		34,511.43	465,488.57	06%
16	1100240061-TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1	301,000.00	301,000.00		90,749.91	210,250.09	30%
17	1100210065-CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.	247,800.00	247,800.00		75,747.87	172,052.13	30%
18	1100050061-CONST. BULEBAR DE LOS MULTIS. PROYECTO PROVENIR 2 (PP15-16-BL#5)	669,324.00	669,324.00		3,564.00	665,760.00	01%
	TOTAL GENERAL.	9,434,657.00	9,434,657.00	105,000.00	2,868,263.04	6,461,393.96	32%





GOBIERNO MUNICIPAL

De San Pedro de Macorís

Gestión 2016-2020.

RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES.- OBRA DE INVERSIONES QUE SE INICIRON Y ESTAN ENTRE EL 90 % HASTA EL 100 %

No	Junta de vecinos	Valor Asignado.	presupuesto	modificado	Ejecutado	Balance	% Ejec.
1	1100010070-CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 4(PP15-16-BL#6)	381,164.00	381,164.00		359,964.00	21,200.00	95.0%
2	1100010074-CEMENTACION DE CALLEJONES. MEJORAMIENTO SOCIAL/ LOS TRANSFORMADORES(PP15-16-BL#6)	361,364.00	361,364.00		364,928.00	(-3,564.00)	1.01%
3	1100010084-CEMENTACION DE CALLEJONE S, BARRIO MEXICO 2(PP15-16-BL#6)	635,000.00	635,000.00		582,012.29	52,987.71	91.0%
4	1100010109-RECONST. Y CONST. DE ACERAS CONTENES Y BADENES, BARRIO PUNTA DE GARZA(PP15-16-BL#6)	800,000.00	800,000.00		798,934.42	1,065.58	100.0%
5	1100010120-CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ORTIZ.	200,000.00	200,000.00		201,443.74	-1,443.74	100.0%
6	1100010128-CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, PUNTA GARZA.	89,797.00	89,797.00		88,899.03	897.97	100.0%
7	1100020058-REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, EVANGELINA RODRIGUEZ(PP15-16 -BL#6)	250,000.00	250,000.00		220,374.00	29,626.00	100.0%
8	1100210068-CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY LA LAURA.	93,342.00	93,342.00	105000	198,000.00	342	100%
9	1100230055-ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL#4)	210,882.00	210,882.00		209,682.00	1,200.00	100%
10	1100240068-ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES SIN FINES DE L., LAS CAOBAS (EQUIPAMIENTO)	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0	100%
	TOTAL GENERAL.	3,171,459.00	3,171,459.00	105,000.00	3,174,237.48	102,311.52	97%

