



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**



**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			1,878,979.00	0.00	0.00	0.00	1,445,885.00	-1,215,118.00	230,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,861.00
01	0051			Construcción de aceras y Contenes Barrio Placer Bonito PPM	X	2	410,311.00	0.00	0.00	0.00	410,311.00	-371,118.00	39,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,193.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes Barrio Los Maestros PPM	X	2	447,396.00	0.00	0.00	0.00	447,396.00	-350,000.00	97,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,396.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en Pinar Grande ( Barrio detras de la Escuela)		2	353,220.00	0.00	0.00	0.00	353,220.00	-353,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
01	0054			Construcción de badenes Barrio Villa Esperanza PPM	X	2	234,957.00	0.00	0.00	0.00	234,957.00	-141,000.00	93,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,957.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes El Batey		2	433,095.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,095.00
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			1,615,000.00	0.00	0.00	0.00	1,615,000.00	2,090,000.00	3,705,000.00	1,026,320.00	2,624,754.80	3,651,074.80	0.00	3,651,074.80	53,925.20	
02	0051			Reparación y mantenimiento del camino vecinal El Pinar-El guanal-Guatapan-La Vereda		1	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	181,750.00	49,500.00	231,250.00	0.00	231,250.00	3,750.00	
02	0052			Reparación y mantenimiento del camino vecinal La Monteadita-El Hatico		1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	125,000.00	47,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	2,500.00	
02	0053			Reparación y mantenimiento del camino vecinal La Vicenta - La Coraza		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	47,500.00	197,500.00	0.00	197,500.00	2,500.00	
02	0054			Reparación y mantenimiento del camino vecinal Pinar Grande - La Navaja PPM		1	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	179,420.00	33,801.00	213,221.00	0.00	213,221.00	1,779.00	
02	0055			Reparación y mantenimiento del camino vecinal El Majagual -La Palmita II		1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	118,750.00	49,500.00	168,250.00	0.00	168,250.00	6,750.00	
02	0056			Reparación y mantenimiento del camino vecinal El Palmar- La Palmita I		1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	50,000.00	121,287.00	171,287.00	0.00	171,287.00	3,713.00	
02	0057			Reparación y mantenimiento del camino vecinal La Guama		1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	25,070.00	142,833.50	167,903.50	0.00	167,903.50	7,096.50	
02	0058			Reparación deL camino vecinal El Cruce-Sabana Bonita-Los Paredones		1	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	17,100.00	138,633.30	155,733.30	0.00	155,733.30	9,266.70	
02	0059			Reparación calles (Bacheos) Zona Urbana		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	1,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**



Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCA DO**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0060			Reparación del sistema de Semáforos de la población			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	80,230.00	0.00	80,230.00	0.00	80,230.00	9,770.00
02	0061			Reparación y Mantenimiento de Calles, Aceras y Contenes de la población			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	743,200.00	743,200.00	0.00	743,200.00	6,800.00
02	0062			Reparación y Mantenimiento de caminos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			703,628.00	0.00	0.00	0.00	603,628.00	1,243,100.00	1,846,728.00	0.00	372,185.36	372,185.36	0.00	372,185.36	1,574,542.64
03	0051			Construcción play de baseball La Ranca PPM	X	2	376,814.00	0.00	0.00	0.00	376,814.00	-376,000.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00
03	0052			Construcción cancha de baloncesto El Jobito		2	326,814.00	0.00	0.00	0.00	226,814.00	-100,000.00	126,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,814.00
03	0053			Construcción cancha Municipal Multiuso			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,100.00	1,719,100.00	0.00	372,185.36	372,185.36	0.00	372,185.36	1,346,914.64
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			3,866,359.00	0.00	0.00	0.00	1,777,359.00	4,014,810.00	5,792,169.00	1,012,542.23	2,062,308.49	3,074,850.72	0.00	3,074,850.72	4,806,318.28
05	0051			Construcción de parques En La Comunidad de Pinar Grande PPM	X	2	377,359.00	0.00	0.00	0.00	377,359.00	-377,000.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00
05	0052			Construcción de parques El Jobito		2	3,489,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	3,150,000.00	4,550,000.00	273,232.27	2,062,308.49	2,335,540.76	0.00	2,335,540.76	4,303,459.24
05	0053			Construcción de parque comunidad de La Navaja (Continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,810.00	891,810.00	739,309.96	0.00	739,309.96	0.00	739,309.96	152,500.04
05	0054			Construcción de parques Cementerio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
06				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			1,235,400.00	0.00	0.00	0.00	1,135,400.00	-343,692.00	791,708.00	479,612.40	0.00	479,612.40	0.00	479,612.40	412,095.60
06	0051			Reconstrucción del Parque de La Ranca PPM	X	2	543,692.00	0.00	0.00	0.00	543,692.00	-343,692.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
06	0052			Reconstrucción del Parque Central Anacaona		2	516,708.00	0.00	0.00	0.00	416,708.00	0.00	416,708.00	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	142,500.00	374,208.00
06	0053			Mantenimiento y Reparación de Parques y Plazas		1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	137,112.40	0.00	137,112.40	0.00	137,112.40	37,887.60
08				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051			Reparación Centro Cultural Cercadence CCC (Los Bomberos)		2	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			1,689,000.00	0.00	0.00	0.00	1,689,000.00	2,000,000.00	3,689,000.00	1,280,956.04	2,039,877.43	3,320,833.47	0.00	3,320,833.47	368,166.53



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**



Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20	0051			Reparación de viviendas La La Guama-El Majagual-El Capacito PPM	X	1	391,000.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	391,000.00	339,163.48	34,500.00	373,663.48	0.00	373,663.48	17,336.52
20	0052			Reparación de viviendas El Batey-Cuero de Puerco-Las Monteadita PPM	X	1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	117,697.00	23,750.00	141,447.00	0.00	141,447.00	28,553.00
20	0053			Reparación de viviendas en El Guayabal, La Guazara, Siembra Viejas PPM	X	1	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	100,153.00	74,694.17	174,847.17	0.00	174,847.17	29,152.83
20	0054			Reparación de viviendas en El Pinar-Cercado Abajo PPM	X	1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	117,215.00	23,750.00	140,965.00	0.00	140,965.00	29,035.00
20	0055			Reparación de viviendas Barrio Chino-Las Marías-Placer Bonito I y II PPM	X	1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	149,669.00	10,000.00	159,669.00	0.00	159,669.00	10,331.00
20	0056			Reparación de viviendas El Jobito-Villa Esperanza-Los Mateos PPM	X	1	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	110,100.00	23,750.00	133,850.00	0.00	133,850.00	19,150.00
20	0057			Reparación de viviendas Pinar Grande-La Navaja-La Vicenta, Juan de la Cruz. PPM	X	1	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00	253,139.25	23,750.00	276,889.25	0.00	276,889.25	29,110.75
20	0058			Programa Municipal de Construcción de Cambio de Piso de Tierra por Cemento		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	750,000.00	825,000.00	53,728.81	721,630.37	775,359.18	0.00	775,359.18	49,640.82
20	0059			Programa Municipal de Cabio de Techo de Yagua por Zinc		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	600,000.00	650,000.00	40,090.50	526,006.39	566,096.89	0.00	566,096.89	83,903.11
20	0060			Programa Municipal de Mejora de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	578,046.50	578,046.50	0.00	578,046.50	71,953.50
<b>21</b>				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			<b>684,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684,000.00</b>	<b>164,644.50</b>	<b>173,212.25</b>	<b>337,856.75</b>	<b>0.00</b>	<b>337,856.75</b>	<b>346,143.25</b>
21	0051			Construcción de letrinas La Guama-El Majagual-El Capacito PPM	X	1	289,000.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	289,000.00	95,000.00	101,653.50	196,653.50	0.00	196,653.50	92,346.50
21	0052			Construcción de letrinas Guayabal, La Guazara, Siembra Viejas PPM	X	1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	22,144.50	71,558.75	93,703.25	0.00	93,703.25	76,296.75
21	0053			Construcción de letrinas El Pinar-Cercado Abajo PPM	X	1	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
21	0054			Construcción de letrinas Barrio Chino-Las Marías-Placer Bonito I y II PPM	X	1	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
21	0055			Programa Municipal de Construcion de Letrina		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	27,500.00
<b>25</b>				<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>			<b>560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>219,289.34</b>	<b>160,989.71</b>	<b>380,279.05</b>	<b>0.00</b>	<b>380,279.05</b>	<b>179,720.95</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0051			Saneamiento y Acondicionamiento de cañadas		1	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00	104,639.34	101,910.90	206,550.24	0.00	206,550.24	178,449.76
25	0052			Reparación y Mantenimiento de acueductos		1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	114,650.00	59,078.81	173,728.81	0.00	173,728.81	1,271.19
<b>Total General RD\$</b>							<b>12,562,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,840,272.00</b>	<b>7,459,100.00</b>	<b>17,299,372.00</b>	<b>4,183,364.51</b>	<b>7,433,328.04</b>	<b>11,616,692.55</b>	<b>0.00</b>	<b>11,616,692.55</b>	<b>8,404,773.45</b>

Licda. Alfonsina Rodríguez P.

Preparado por



Lic. Rafael Ramirez De Oleo

Revisado por



Lic. Orlando Mateo Canario

Aprobado por

