

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CRISTOBAL**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019**  
**(PERIODO ENERO/ JUNIO)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. RELLENO Y CONST. CALLE PROXIMO A ESCUELA VICTORIA PEÑA	BARRIO LOS PARCELEROS	15,000.00	0		X			TERMINACION DE LA ACERA
2. APERTURA CALLE CIRCUMBALACION EL CERRO	EL CERRO	200,000.00	308,600.00		X			TERMINACION DE LA ACERA
3. AREA RECREATIVA BARRIO LOS PARCELEROS	LOS PARCELEROS	15,000.00	0				X	
4. CONSTRUCCION ENTRADA CON ACERAS ESTAMPADAS	ENTRADA	200,000.00	0		X			REMOZAMIENTO DE VEJETACION
5. REMODELACION PLAZOLETA DEL PARQUE	EL PARQUE	15,000.00	13,757.97		X		COLOCACION BUSTO	COLOCACION BUSTO
6. CONSTRUCCION AREA RECREATIVA FRENTE AL MATADERO MUNICIPAL	ENTRADA	15,000.00	0				X	
7. CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURA BARRIO VILLA PROGRESO	VILLA PROGRESO	125,000.00	141,115.00		X			FALTA PUERTAS
8. OBRAS HIDRAULICAS ( CANAL DE DESAGUE, BADENES Y CANALETAS)	TODOS LOS BARRIOS	64,000.00	199,920.00			X		COLOCACION TUBOS
9. CONSTRUCCION CALLE JESUCITO MEDINA CON ACERAS Y CONTENES	BARRO VIEJO	100,000.00	60,000.00		X			TERMINACION DE LA ACERA
10. CONSTRUCCION CALLE PROLONGACION JESUCUITO MEDINA	BARRIO LOS PARCELEROS	100,000.00	100,000.00		X			TERMINACION DE LA ACERA
11. CONSTRUCCION DE VERTEDERO RELLENO SANITARIO AMBIENTAL	TODOS LOS BARRIOS	25,000.00	0				X	SE GESTIONÓ FINANCIAMIENTO DE LMD Y DOMINICANA LIMPIA
12. CONSTRUCCION DEMUROS REDUCTORES DE VELOCIDAD	TODAS LAS COMUNIDADES	50,000.00	16,230.00		X			FALTAN ALGUNOS
13. REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	TODAS LAS COMUNIDADES	100,000.00	0				X	

14. COLOCACION DE LAMPARAS PARA ILUMINACION PUBLICA	TODAS LAS COMUNIDADES	50,000.00	40,000.00	X				
<b>TOTAL</b>		<b>1,074,000.00</b>	<b>879,622.97</b>					



**FIRMA ALCALDIA**



\_\_\_\_\_  
**FECHA**



**SELLO AYUNTAMIENTO**

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO/JUNIO**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	7.14%
Obras en proceso	9	64.29%
Obras pendientes	4	28.57%
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,074,000.00	879,622.97	194,372.03	81.90



**MUNICIPIO DE CRISTOBAL CRISTOBAL  
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM  
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

LUGAR		ECHA		
NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Rogelio Peña	Coofacrisa	Presidente	(809) 694-8547	- - - -
2. Luis M. Peña	Asociación de agricultores miembros		(809) 271-7694	- - - -
3. Sandy Mator C.	Junta de Vecinos	Miembro	809-438-3551	sandy.mator-cruz@comcast.net
4. Marco Leon Plata	sector salud	miembro	809-634-7176	- - - -
5. AGUSTIN PLATA	JUNTA DE VECINOS	MIEMBRO	809-396-9486	- - - -
6. Yesenia Plata	Junta de Vecinos	Miembro	(809) 272-9725	- - - -
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

X

  
Coordinador PPM



Sello del Ayuntamiento