

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ



“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2020

El informe de los avances de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bani, presenta evidencias sobre los proyectos y obras ejecutados o en proceso de desarrollo hasta el corte hasta el mes de de Agosto del 2019. Se incluyen en este instrumento modificaciones presupuestarias, el inicio y avances de 3 obras y proyectos gestionados con el gobierno central.

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser la del Sr. Beykel Custodio Brito, escrita sobre un fondo blanco.



BEYKEL CUSTODIO BRITO
Director Departamento de Planificación y Proyectos

Matriz de ejecución del PMD

Eje 1 ESTADO SOCIAL DEMOCRATICO Y DE DERECHO

Proyectos	Costo del Proyecto PMD RD\$	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD\$	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje Ejecución	Ámbito	
							Competencia Municipal	Gestión
Seguridad								
Ordenanzas para la seguridad ciudadana	5,000.00	5,000.00			LOGRADO	100%	✓	
Fortalecimiento e institucionalización de la Policía Municipal.	100,000.00	100,000.00	227,095.11	227,095.11	LOGRADO	100%	✓	
Colocación de un sistema de seguridad pública (cámaras de vigilancia)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	215,000.00	LOGRADO	100%	✓	
Construcción de Destacamentos policiales	200,000.00	200,000.00			SIN AVANCE	0%		✓
Gestión								
Promoción de políticas de igualdad de oportunidades	5,000.00	5,000.00	371,263.85	305,706.30	LOGRADO	100%	✓	
Un municipio con equidad de género								
Crear más espacios para ayudas a víctimas de violencias	80,000.00	80,000.00		81,955.00			✓	
TOTAL	490,000.00	490,000.00	698,358.96	829,756.41				

Eje 2 UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS

Proyectos	Costo del Proyecto PMD	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD%	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución	Ámbito	
							Competencia Municipal	Gestión
Reciclaje								
Reubicación y construcción Matadero Municipal	17,503,631.62	17,503,631.62	17,503,631.62	9,333,325.98	CIERTO AVANCE	53%		✓
Creación de mecanismo de reciclaje en el vertedero	1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	790,000.00	LOGRADO	100%	✓	✓
Ampliación de servicios de recogidas de basuras	5,780,000.00	14,093,994.07	4,300,000.00	14,093,994.07	LOGRADO	100%		✓
			379,577.49					•
Servicios eléctricos								
Ampliación cobertura, mantenimiento y recuperación de las redes de iluminación pública	10,000,000.00	250,000.00	800,000.00	129,388.00	LOGRADO	100%	✓	✓
Educación								
Ampliación de programas de becas educativas	5,832,000.00	5,832,000.00	1,078,666.67	241,400.00	CIERTO AVANCE	23.5%	✓	✓
Social								✓
Ampliación Cementerio Municipal Escondido	8,000,000.00	7,946,277.60	7,946,277.60	3,849,307.42	CIERTO AVANCE	48%	✓	✓

Construcción de la Funeraria Municipal	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	SIN AVANCE	0%	✓	✓
Creación de un centro de rehabilitación juvenil (adictos a sustancias controladas)	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	SIN AVANCE	0%		✓
Creación de escuelas vocacionales u oficios para personas con condiciones especiales	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	SIN AVANCE	0%		✓
Salud								
Jornadas de prevención de salud.	100,000.00	100,000.00	600,000.00	600,000.00	LOGRADO	100%		✓
Social								
Programa de concientización a jóvenes sobre perjuicios de consumo de sustancias controladas	20,000.00	20,000.00		30,000.00	LOGRADO	100%	✓	✓
Saneamiento								
Gestión de la terminación de acueducto de Baní	110,540,000.00	-			CIERTO AVANCE	15%		✓
Gestión para la creación de sistema de drenaje pluvial y cloacal (planta de tratamiento, zona urbana)	341,540,000.00	-			POCO AVANCE	10%		✓
Conectividad Vial								

Revisión e implementación del Plan Regulador	100,000.00	100,000.00		15,000.00	CIERTO AVANCE	10 15%	✓	
Ensanchamiento puente entrada Baní	100,000.00	100,000.00			SIN AVANCE	0%		✓
Gestionar circunvalación norte o sur	500,000,000.00	-			SIN AVANCE	0% 0%		✓
Ampliación de penalización a edificaciones sin parqueo	-	-			SIN AVANCE	0%	✓	
Deporte								
Mejoramiento de instalaciones deportivas (canchas mixtas y estados deportivos)	500,000.00	500,000.00		696,432.90	LOGRADO	100%	✓	✓
Promover torneos y encuentros deportivos inter urbanos	300,000.00	300,000.00	400,000.00	368,588.00	LOGRADO	100%	✓	
Cultura								
Restauración y Conservación de los monumentos y lugares de carácter histórico-cultural del municipio	300,000.00	-			SIN AVANCE	0%	✓	
Construcción del Mausoleo Municipal (Cementerio viejo Santa Elena)	1,000,000.00	1,000,000.00	-		SIN AVANCE	0%	✓	

Eje 3 ECONOMIA SOSTENIBLE, INTEGRADA Y COMPETITIVA

	Costo del Proyecto PMD	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD%	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución	Ámbito	
							Competencia Municipal	Gestión
Gestionar construcción de escuela laboral zona norte	1,500,000.00	1,500,000.00	-		SIN AVANCE	0%		✓
Alianzas Público-privadas para creación de nuevas empresas	100,000.00	100,000.00	-		SIN AVANCE	0%		✓
Programa de capacitación técnico vocacional	150,000.00	150,000.00	100,000.00		SIN AVANCE	0%		✓
Gestionar centro de capacitación de agricultores, optimización (tecnología		75,000.00	-		SIN AVANCE	0%		✓

café, mango y otros)								
Remozamiento mercado municipal (Gestionar habilitación para mercado modelo municipal)	15,000,000.00	12,139,280.45	12,139,280.45	8,728,225.77	CIERTO AVANCE	72%		✓
Gestionar la construcción de invernaderos	20,000,000.00	20,000,000.00	-		SIN AVANCE	0%		✓

Eje 4 SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO.

Proyectos	Costo del Proyecto RD\$ PMD	Costo del Proyecto RD\$	Presupuestado RD%	Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución	Ámbito	
							Competencia Municipal	Gestión
Regulación								
Regulación de las aguas del canal Marcos Cabral	500,000.00	500,000.00	0		SIN AVANCE	0%	•	✓
Preservación								
Gestionar la construcción del muro de contención del río Baní	2,000,000.00	2,000,000.00	0		SIN AVANCE	0%		✓
Ejecución de planes de conservación del medio ambiente.	50,000.00	20,000.00	0		SIN AVANCE	0%	✓	