

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

14/1/2020 10:40 AM

Pagina : de 1

00301057675

FORM. EP-05											
CODIGO DEL CAPITULO: 7006											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ											
ESTADO: TODOS											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		2,450,000.00	-350,000.00	2,100,000.00	386,602.69	891,772.98	1,278,375.67
01	0051		05.17.000	CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR :URBANIZACION LOS ROBLES	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,511.00	56,511.00
01	0052		05.17.000	CONSTRUCCION DE BADENES E ILUMINACION EN EL SECTOR :ALTO DE LOS ROBLES	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,570.59	285,570.59
01	0053		05.17.000	BADENES ENTRADA PRINCIPAL EN EL SECTOR :RESIDENCIAL DON SERRET	S	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	198,529.53	198,529.53
01	0054		05.17.000	CONSTRUCCION DE 3 BADENES EN EL SECTOR :MEJORAMIENTO SOCIAL	S	250,000.00	250,000.00	500,000.00	97,866.29	0.00	97,866.29
01	0055		05.17.000	PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR :LA GINA	S	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		05.17.000	PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR :EL RECODO	S	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		05.17.000	AMPLIACION DEL PUENTE Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA EN EL SECTOR :CAÑAFISTOL	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	348,921.86	348,921.86
01	0058		05.17.000	ROTULACION Y SEÑALIZACION EN EL SECTOR :AVENIDAS Y CALLES DIVERSAS	N	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	288,736.40	2,240.00	290,976.40
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		6,293,750.00	5,682,757.00	11,976,507.00	6,240,531.10	3,841,772.26	10,082,303.36
02	0051		05.17.000	REMODELACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR :RIVIERA DEL SUR	S	93,750.00	0.00	93,750.00	18,743.74	74,955.85	93,699.59
02	0052		05.17.000	ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR :PUEBLO NUEVO, LOS MANGUITOS	S	200,000.00	0.00	200,000.00	82,631.73	4,905.89	87,537.62
02	0053		05.17.000	ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR :BARRACONES, BRISAS DEL NORTE CENTRAL	S	300,000.00	0.00	300,000.00	299,968.78	0.00	299,968.78
02	0054		05.17.000	ACERAS CALLE 2 Y 3 EN EL SECTOR :VILLA BOSTON	S	150,000.00	0.00	150,000.00	148,100.37	1,804.86	149,905.23
02	0055		05.17.000	ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR : LOS MELONCITOS	S	200,000.00	0.00	200,000.00	196,923.59	3,009.02	199,932.61
02	0056		05.17.000	TERMINACION DE LAS ACERAS EN EL SECTOR :SABANITA	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,950.45	49,950.45
02	0057		05.17.000	ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR : ALTOS DE GUAZUMA	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,958.83	49,958.83
02	0058		05.17.000	CONTINUACION DE CONTENES EN EL SECTOR : PERAVIA	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0059		05.17.000	CONTINUACION DE CONTENES EN EL SECTOR :FUNDACION DE PERAVIA	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,966.70	99,966.70
02	0060		05.17.000	CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y UNA CARPA EN EL SECTOR :BARRIO EL PADRE	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	162,545.00	162,545.00
02	0061		05.17.000	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR :EL FUNDO	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,946.83	39,946.83
02	0062		05.17.000	ACERAS Y CONTENES Y REPARACION DE UN BADEN EN EL SECTOR :SANTA ELENA	S	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
02	0063		05.17.000	REPARACION DE CONTENES Y BACHEO DE LAS CALLES EN EL SECTOR :RESIDENCIAL ANABELL	S	300,000.00	-168,450.00	131,550.00	0.00	0.00	0.00
02	0064		05.17.000	TERMINACION DE ACERAS E INICIO DEL ENVERJADO EN EL SECTOR :EL LAUREL	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0065		05.17.000	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR :AVENIDAS Y CALLES DIVERSAS	N	1,000,000.00	4,479,581.28	5,479,581.28	3,082,858.12	2,370,306.37	5,453,164.49
02	0066		05.17.000	BACHEOS Y REPARACION PAVIMENTO EN EL SECTOR :AVENIDAS Y CALLES DIVERSAS	N	1,000,000.00	1,064,500.00	2,064,500.00	1,055,390.54	984,422.46	2,039,813.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	0067		05.17.000	SEMAFORIZACION EN EL MUNICIPIO EN EL SECTOR :AVENIDAS PRINCIPALES	N	750,000.00	-749,434.28	565.72	0.00	0.00	0.00
02	0068		05.17.000	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL FUNDO LOS CAYUQUITOS	S	0.00	300,000.00	300,000.00	299,814.78	0.00	299,814.78
02	0069		05.17.000	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO 24 DE ABRIL	S	0.00	756,560.00	756,560.00	756,099.45	0.00	756,099.45
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		490,000.00	-6,600.00	483,400.00	0.00	282,724.65	282,724.65
03	0051		05.17.000	PLEY DE SOFBALL EN EL SECTOR :BOCA CANASTA	S	490,000.00	-6,600.00	483,400.00	0.00	282,724.65	282,724.65
05				Construcción Instalaciones Recreativas		2,350,000.00	350,000.00	2,700,000.00	1,333,764.00	849,725.29	2,183,489.29
05	0051		05.17.000	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR :RESIDENCIAL PALO BLANCO	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,786.63	249,786.63
05	0052		05.17.000	CONTINUACION CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR :RIO ARRIBA	S	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,333,764.00	0.00	1,333,764.00
05	0053		05.17.000	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR :MARIA DEL CARMEN	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0054		05.17.000	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR :RESIDENCIAL LAS MARIAS	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0055		05.17.000	PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR :RESIDENCIAL HERMANOS SERRET	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,938.66	599,938.66
06				Reparación Instalaciones Recreativas		1,400,000.00	635,758.94	2,035,758.94	1,635,758.94	199,994.41	1,835,753.35
06	0051		05.17.000	SEÑALIZACION Y PINTURA DEL PARQUE EN EL SECTOR :RESIDENCIAL PERAVIA	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0052		05.17.000	CONTINUACION ENVERJADO DEL PARQUE EN EL SECTOR :RESIDENCIAL MARGARITA	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,994.41	199,994.41
06	0053		05.17.000	CONTINUACION CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR :SALINAS	S	1,000,000.00	635,758.94	1,635,758.94	1,635,758.94	0.00	1,635,758.94
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		5,812,095.00	-641,459.94	5,170,635.06	775,681.96	1,168,195.64	1,943,877.60
07	0051		05.17.000	CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :VALDESIA-LA LAGUNA	S	200,000.00	-79,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0052		05.17.000	CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :CAJULITO ABAJO	S	750,000.00	104,241.06	854,241.06	166,386.11	517,770.82	684,156.93
07	0053		05.17.000	CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :MANI ARRIBA	S	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0054		05.17.000	CONSTRUCCION DE CASA CLUB EN EL SECTOR :LOS AGRONOMOS	S	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0055		05.17.000	CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :CALDERAS	S	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0056		05.17.000	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :VALLE DE LAS COLINAS	S	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0057		05.17.000	CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :BARRIO ESCONDIDO	S	422,275.00	0.00	422,275.00	0.00	0.00	0.00
07	0058		05.17.000	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :SANTA CRUZ	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,617.00	240,617.00
07	0059		05.17.000	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL LAS CAOBA Y CARPA EN EL SECTOR :LA MONTERIA-YAGUARIZOS	S	269,820.00	-269,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0060		05.17.000	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL Y READECUACION DE LA CANCHA EN EL SECTOR :SANTA ROSA I	S	300,000.00	0.00	300,000.00	49,469.16	98,438.23	147,907.39
07	0061		05.17.000	CAMARAS DE VIGILANCIA Y CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN EL PARQUE EN EL SECTOR :LOS MELONES	S	600,000.00	0.00	600,000.00	356,707.69	193,773.59	550,481.28
07	0062		05.17.000	COMPRA DE TANQUE PARA EL MINI ACUEDUCTO EN EL SECTOR :BRISAS DEL CANAL	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0063		05.17.000	COMPRA DE MOBILIARIOS EN EL SECTOR :LOS PESCADORES	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,626.00	36,626.00
07	0064		05.17.000	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :FUNDO SUR	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,970.00	80,970.00
07	0065		05.17.000	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL FUNDO ARRIBA	S	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0066		05.17.000	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL CAJULITO AL MEDIO	S	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	0067		05.17.000	CONSTRUCCION DE TERMINACION DE LA OBRA DEL CEMENTERIO Y UN 30% DE REPARACION DE CAADA,	N	0.00	203,119.00	203,119.00	203,119.00	0.00	203,119.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		4,100,000.00	174,173.00	4,274,173.00	2,562,617.97	1,170,378.13	3,732,996.10
08	0051		05.17.000	TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :BARRACONES, LAS 20 CASITAS	S	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00
08	0052		05.17.000	ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL CENTRO COMUNAL E ILUMINACION EN EL SECTOR :INVI TIBURONES	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	240,336.20	240,336.20
08	0053		05.17.000	TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :BARRACONES MAXIMO GOMEZ	S	300,000.00	300,000.00	600,000.00	119,986.99	0.00	119,986.99
08	0054		05.17.000	CONSTRUCCION 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :FUNDO ABAJO	S	300,000.00	0.00	300,000.00	296,299.64	3,610.96	299,910.60
08	0055		05.17.000	TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR : BARRACONES, JESUS DE NAZARET	S	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0056		05.17.000	RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL Y TERMINAR EL PARQUE EN EL SECTOR :VILLA GUERA	S	800,000.00	0.00	800,000.00	595,082.38	204,230.30	799,312.68
08	0057		05.17.000	TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL Y DESAGUE DEL CENTRO EN EL SECTOR :PUEBLO NUEVO, PUERTA DEL	S	200,000.00	0.00	200,000.00	39,379.69	160,520.11	199,899.80
08	0058		05.17.000	EL PARQUEO DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :SANTA ROSA II	S	100,000.00	0.00	100,000.00	19,538.32	80,461.68	100,000.00
08	0059		05.17.000	TERMINACION CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :LA JAVILLA	S	500,000.00	174,173.00	674,173.00	674,172.79	0.00	674,172.79
08	0060		05.17.000	TERMINACION CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR : JARDINES DEL SUR	S	600,000.00	0.00	600,000.00	118,158.16	481,218.88	599,377.04
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		200,000.00	0.00	200,000.00	199,403.16	0.00	199,403.16
11	0051		05.17.000	CONSTRUCCION ARCO DE LA ENTRADA Y ROTULACION EN EL SECTOR :03 DE MARZO	S	200,000.00	0.00	200,000.00	199,403.16	0.00	199,403.16
13				Construcción Edificaciones Municipales		6,250,000.00	-5,150,000.00	1,100,000.00	0.00	899,710.81	899,710.81
13	0051		05.17.000	CONTINUACION DEL ENVERJADO Y PINTURA EN EL SECTOR :LOS MAESTROS	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,710.81	199,710.81
13	0052		05.17.000	COMPRA DE MEJORA O SOLAR PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :MARIA CARLITA	S	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0053		05.17.000	COMPRA DE MEJORA PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :FUNDO CENTRAL	S	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0054		05.17.000	COMPRA DE UN TERRENO PARA EL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :SAONA AL MEDIO	S	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0055		05.17.000	COMPRA DE UN SOLAR PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :SAONA ABAJO	S	1,450,000.00	-1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0056		05.17.000	COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :CAJUILITO NORTE	S	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00
13	0057		05.17.000	COMPRA DE UN SOLAR PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :SAONA ARRIBA	S	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
13	0058		05.17.000	COMPRA DE UN SOLAR O MEJORA PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :24 DE ABRIL	S	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	127,966.01	127,966.01
14	0051		05.17.000	PINTURA DE LOS APARTAMENTOS EN EL SECTOR :LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO	S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00
14	0052		05.17.000	REPARACION GARITA Y ALUMBRADO EN EL SECTOR :RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,966.01	39,966.01
16				Reparación en Cementerios		700,000.00	7,246,277.56	7,946,277.56	3,876,446.85	1,716,104.44	5,592,551.29
16	0051		05.17.000	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL SECTOR :SALIDA BANI - ESCONDIDO	N	700,000.00	6,887,904.00	7,587,904.00	3,876,446.85	1,716,104.44	5,592,551.29
16	0053		05.17.000	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL SALIDA- BANI	N	0.00	358,373.56	358,373.56	0.00	0.00	0.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas		500,000.00	11,639,280.76	12,139,280.76	8,664,815.81	3,473,586.24	12,138,402.05
18	0051		05.17.000	ACONDICIONAMIENTO MERCADO MUNICIPAL EN EL SECTOR :AV. MAXIMO GOMEZ	N	500,000.00	4,875,386.00	5,375,386.00	5,322,330.04	53,055.53	5,375,385.57
18	0052		05.17.000	ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	N	0.00	6,763,894.76	6,763,894.76	3,342,485.77	3,420,530.71	6,763,016.48

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20				Reparación de Viviendas		4,240,000.00	35,050.00	4,275,050.00	2,910,370.02	910,740.28	3,821,110.30
20	0051		05.17.000	ARREGLO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :BOCA CANASTA	S	140,000.00	6,600.00	146,600.00	105,000.00	41,600.00	146,600.00
20	0052		05.17.000	REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :FUNDO NORTE	S	300,000.00	0.00	300,000.00	297,060.00	0.00	297,060.00
20	0053		05.17.000	REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :BARRACONES CENTRAL	S	300,000.00	0.00	300,000.00	296,030.00	0.00	296,030.00
20	0054		05.17.000	REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :HONDURAS MATADERO	S	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
20	0055		05.17.000	REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :FUNDO ARRIBA	S	300,000.00	-9,850.00	290,150.00	290,150.00	0.00	290,150.00
20	0056		05.17.000	REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :BRISAS DEL NORTE	S	300,000.00	9,850.00	309,850.00	309,500.00	0.00	309,500.00
20	0057		05.17.000	REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :MONTE BONITO	S	150,000.00	0.00	150,000.00	112,500.00	0.00	112,500.00
20	0058		05.17.000	REPARACION DE VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO DE UTENCILIOS PARA EL SECTOR EN EL SECTOR :LAS AREPAS	S	400,000.00	0.00	400,000.00	150,000.00	55,785.00	205,785.00
20	0059		05.17.000	REPARACION DE VIVIENDAS Y LETRINIZACION EN EL SECTOR :LOS CATEYES	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	93,465.00	93,465.00
20	0060		05.17.000	REPARACIONES DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :BARRACONES EN ACCION	S	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
20	0061		05.17.000	ARREGLO DE VIVIENDAS, ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR :MANI ABAJO	S	700,000.00	20,000.00	720,000.00	250,130.02	461,480.28	711,610.30
20	0062		05.17.000	REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :SIFON MATA GORDA	S	250,000.00	8,450.00	258,450.00	0.00	258,410.00	258,410.00
20	0063		05.17.000	REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :FUNDO LOS CAYUQUITOS	S	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
20	0064		05.17.000	REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :VILLA MAJEGA	S	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		606,539.00	17,463,354.68	18,069,893.68	9,675,575.92	3,633,313.54	13,308,889.46
22	0051		05.17.000	ACONDICIONAMIENTO MATADERO MUNICIPAL EN EL SECTOR :BANI-VILLA SOMBRERO	N	606,539.00	17,463,354.68	18,069,893.68	9,675,575.92	3,633,313.54	13,308,889.46
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		1,250,000.00	190,321.00	1,440,321.00	648,443.57	226,214.63	874,658.20
23	0051		05.17.000	ALUMBRADO DE CALLES Y COMPRA DE SILLAS EN EL SECTOR :LOS TENDALES	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,048.79	117,048.79
23	0052		05.17.000	ALUMBRADO Y CAMARA DE SEGURIDAD EN EL SECTOR :RESIDENCIAL ERNEISA	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0053		05.17.000	ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR :LOS MORENOS	S	150,000.00	0.00	150,000.00	149,818.13	0.00	149,818.13
23	0054		05.17.000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EN EL SECTOR :COSTA SUR	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0055		05.17.000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL SECTOR :TODO EL MUNICIPIO	N	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	258,687.51	109,165.84	367,853.35
23	0056		05.17.000	LUMINACION DE LAS CALLES DEL BARRIO 24 DE ABRIL	S	0.00	240,321.00	240,321.00	239,937.93	0.00	239,937.93
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		3,870,000.00	-220,000.00	3,650,000.00	1,923,941.03	324,883.97	2,248,825.00
24	0051		05.17.000	CAÑADA DE GUAZUMA EN EL SECTOR :RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN	S	600,000.00	0.00	600,000.00	599,732.60	0.00	599,732.60
24	0052		05.17.000	CANALIZACION CAÑADA DE GUAZUMA EN EL SECTOR :BRISAS DEL SUR	S	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	880,053.85	319,471.11	1,199,524.96
24	0053		05.17.000	CONSTRUCCION DE ENCACHE DEL ARROYO EN EL SECTOR :EL LLANO	S	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0054		05.17.000	HORMIGONADO EN EL SECTOR :VILLA MAJEGA	S	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	147,776.80	1,800.94	149,577.74
24	0055		05.17.000	HORMIGONADO DEL CALLEJON EN EL SECTOR :VILLA DEL CARMEN	S	300,000.00	0.00	300,000.00	296,377.78	3,611.92	299,989.70
24	0056		05.17.000	HORMIGONADO SUBIDA PRINCIPAL EN EL SECTOR :PUEBLO NUEVO, NUEVA ESPERANZA	S	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0057		05.17.000	RECONSTRUCCION DE MURO EN EL SECTOR :BOCA CANASTA	S	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. EP-05											
CODIGO DEL CAPITULO: 7006											
ESTADO: TODOS											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obras	Código Sub	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones	Vigente	Pagos Trimestrales Autorizados	Pagos en el Trimestre	Pagos Autorizados a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total General						40,862,384.00	37,048,913.00	77,911,297.00	40,833,953.02	10,717,593.28	60,551,036.30

