

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2019

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7004
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Ubicación Geográfica | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (Devengado) Años Anteriores | Pagado Años Anteriores | Pendientes por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|----------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 9 - 10 | 12 | 13 | 14 = 12 + 13 | 15 | 16 | 17 = 15 + 16 | 18 | 19 = 10 + 17 + 18 | 20 = 14 - 19 |
| 1 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos | | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | -3,606,000.00 | 4,394,000.00 | 2,550,302.20 | 1,788,452.63 | 4,338,754.83 | 0.00 | 4,338,754.83 | 55,245.17 |
| 1 | 0051 | | | P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PLANTA DE GAS - BARRIO LA BOMBITA | X | | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 130,000.00 | 1,730,000.00 | 1,151,091.98 | 576,915.25 | 1,728,007.23 | 0.00 | 1,728,007.23 | 1,992.77 |
| 1 | 0052 | | | P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS CARTONES | X | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | -117,000.00 | 683,000.00 | 157,820.00 | 524,443.26 | 682,263.26 | 0.00 | 682,263.26 | 736.74 |
| 1 | 0053 | | | P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR QUISQUEYA | X | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | -900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0054 | | | P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR JUAN PABLO DUARTE | X | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 138,220.00 | 511,227.09 | 649,447.09 | 0.00 | 649,447.09 | 50,552.91 |
| 1 | 0055 | | | P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR RESOLIS - BARRIO LA CUCHILLA | X | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0056 | | | P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS AGRONOMOS - BARRIO ALTO DE LAS FLORES | X | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -800,000.00 | 200,000.00 | 198,120.00 | 0.00 | 198,120.00 | 0.00 | 198,120.00 | 1,880.00 |
| 1 | 0057 | | | P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PARTE ALTA - BARRIO EL PRADO | X | | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | -1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0058 | | | CONSTRUCCION DE BADENES EN TODO EL MUNICIPIO | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 481,000.00 | 1,081,000.00 | 905,050.22 | 175,867.03 | 1,080,917.25 | 0.00 | 1,080,917.25 | 82.75 |
| 2 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | -1,001,000.00 | 999,000.00 | 619,276.95 | 376,517.03 | 995,793.98 | 0.00 | 995,793.98 | 3,206.02 |
| 2 | 0051 | | | REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO PUEBLO ABAJO | X | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0052 | | | REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO COLONIA ESPAÑOLA | X | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -495,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,289.06 | 2,289.06 | 0.00 | 2,289.06 | 2,710.94 |
| 2 | 0053 | | | REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0054 | | | REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 494,000.00 | 994,000.00 | 619,276.95 | 374,227.97 | 993,504.92 | 0.00 | 993,504.92 | 495.08 |
| 3 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4,700,968.99 | 4,000,000.00 | 8,700,968.99 | 0.00 | 8,700,968.99 | 1,299,031.01 |
| 3 | 0051 | | | CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BALONCESTO "JOSE AUGUSTO GARCIA S." - COLONIA ESPAÑOLA | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4,700,968.99 | 4,000,000.00 | 8,700,968.99 | 0.00 | 8,700,968.99 | 1,299,031.01 |
| 7 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas | | | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | -1,318,500.00 | 731,500.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 31,500.00 |
| 7 | 0051 | | | P.P.- EQUIPAMIENTO Y COMPRA DE CARPA, CARRO FUNEBRE Y SILLAS | X | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0052 | | | P.P.- INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL MULTI USO - BARRIO SIMIN STRIDES | X | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 181,500.00 | 731,500.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 31,500.00 |
| 7 | 0053 | | | P.P.- CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL - BARRIO EL TROMPO - SECTOR LA PLACETE | X | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales | | | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 3,200,000.00 | 5,400,000.00 | 3,934,746.84 | 1,474,995.40 | 5,409,742.24 | 0.00 | 5,409,742.24 | -9,742.24 |
| 11 | 0051 | | | PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO FORESTALES DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS | X | | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 3,200,000.00 | 5,400,000.00 | 3,934,746.84 | 1,474,995.40 | 5,409,742.24 | 0.00 | 5,409,742.24 | -9,742.24 |
| 15 | | | | Construccion en Cementerios | | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 | 3,408,600.02 | 0.00 | 3,408,600.02 | 0.00 | 3,408,600.02 | 1,399.98 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2019

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7004
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Ubicación Geográfica | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (Devengado) Años Anteriores | Pagado Años Anteriores | Pendientes por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago | |
|--------------------------|------|-------------|----------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 9 - 10 | 12 | 13 | 14 = 12 + 13 | 15 | 16 | 17 = 15 + 16 | 18 | 19 = 10 + 17 + 18 | 20 = 14 - 19 | |
| 15 | 0051 | | | CONST. VERJA TIPO PARED PERIMETRAL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL | | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 | 3,408,600.02 | 0.00 | 3,408,600.02 | 0.00 | 3,408,600.02 | 1,399.98 | |
| 20 | | | | Reparación de Viviendas | | | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 716,000.00 | 2,016,000.00 | 15,340.00 | 677,148.73 | 692,488.73 | 0.00 | 692,488.73 | 1,323,511.27 | |
| 20 | 0051 | | | P.P.- REPARACION DE VIVIENDAS - BARRIO PUEBLO ABAJO | X | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | -1,284,000.00 | 16,000.00 | 15,340.00 | 0.00 | 15,340.00 | 0.00 | 15,340.00 | 660.00 | |
| 20 | 0052 | | | PROYECTO DE REPARACION VIVIENDA CON EL PATROCINIO DE LA LIGA M. DOM. | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 677,148.73 | 677,148.73 | 0.00 | 677,148.73 | 1,322,851.27 | |
| 22 | | | | Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente | | | 19,276,328.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,572,828.90 | 15,572,828.90 | 11,783,751.11 | 1,954,170.74 | 13,737,921.85 | 0.00 | 13,737,921.85 | 1,834,907.05 | |
| 22 | 0051 | 295 | | PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE AZUA Y DISTRITO MUNICIPALES. | | | 19,276,328.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,572,828.90 | 15,572,828.90 | 11,783,751.11 | 1,954,170.74 | 13,737,921.85 | 0.00 | 13,737,921.85 | 1,834,907.05 | |
| 23 | | | | Instalaciones, Colocación Eléctricas | | | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | -728,000.00 | 1,972,000.00 | 1,930,543.61 | 40,000.00 | 1,970,543.61 | 0.00 | 1,970,543.61 | 1,456.39 | |
| 23 | 0051 | | | P.P.- PROYECTO DE COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SECTOR LA PLACETA | X | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 495,000.00 | 1,595,000.00 | 1,554,327.55 | 40,000.00 | 1,594,327.55 | 0.00 | 1,594,327.55 | 672.45 | |
| 23 | 0052 | | | P.P.- PROYECTO DE COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SECTOR PAJARITO | X | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | -588,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 23 | 0053 | | | P.P.- INTALACION DE LUMINARIAS Y ILUMINACION DEL PLEY - BARRIO LOS PARCELEROS | X | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -635,000.00 | 365,000.00 | 364,216.06 | 0.00 | 364,216.06 | 0.00 | 364,216.06 | 783.94 | |
| 24 | | | | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas | | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | |
| 24 | 0051 | | | P.P.- INSTALACION DE BOMBA DE AGUA - BARRIO SIMON STRIDES | X | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | |
| Totales Generales | | | | | | | 55,076,328.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800,000.00 | 26,245,328.90 | 45,045,328.90 | 30,193,529.72 | 10,311,284.53 | 40,504,814.25 | 0.00 | 40,504,814.25 | 4,540,514.65 |

JENNIFER MERCEDES ROSSO P.
ENC. DEPT. CONTABILIDAD
Preparado Por

JOSE ARTURO FUZZO SILVERIO
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por

RAFAEL ANTONIO HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por