

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			7,565,000.00	0.00	0.00	0.00	7,565,000.00	1,534,179.23	9,099,179.23	7,704,446.20	835,699.31	8,540,145.51	0.00	8,540,145.51	559,033.72
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BRISA DE TOSA	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	970,287.49	4,126.06	974,413.55	0.00	974,413.55	25,586.45
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE VILLA PRIMAVERA	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	936,332.40	22,897.46	959,229.86	0.00	959,229.86	40,770.14
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE LA ANTONIA II	X	2	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	922,250.53	32,677.62	954,928.15	0.00	954,928.15	25,071.85
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE MAL NOMBRE	X	2	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00	551,679.92	28,193.32	579,873.24	0.00	579,873.24	15,126.76
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE EL JOBO	X	2	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00	551,436.44	45,558.31	596,994.75	0.00	596,994.75	-1,994.75
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE DAJAO	X	2	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00	552,056.45	30,032.03	582,088.48	0.00	582,088.48	12,911.52
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE LOS GUAYUYO	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	556,604.75	30,377.37	586,982.12	0.00	586,982.12	13,017.88
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	559,135.39	7,864.33	566,999.72	0.00	566,999.72	33,000.28
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE EL 11 YUCA	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	159,960.43	607,921.90	767,882.33	0.00	767,882.33	32,117.67
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE EL AGUACATE	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	735,069.65	26,050.91	761,120.56	0.00	761,120.56	38,879.44
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MANONES 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,937.29	171,937.29	161,678.19	0.00	161,678.19	0.00	161,678.19	10,259.10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA UNION 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,290.64	1,307,290.64	996,282.07	0.00	996,282.07	0.00	996,282.07	311,008.57
01	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR FERREGUS 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,951.30	54,951.30	51,672.49	0.00	51,672.49	0.00	51,672.49	3,278.81
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			6,895,522.00	0.00	0.00	0.00	6,895,522.00	15,729.34	6,911,251.34	5,615,332.90	1,160,499.03	6,775,831.93	0.00	6,775,831.93	135,419.41
02	0051			Reparacion de caminos Vecinales en Varios Sectores del Distrito Municipal		1	2,790,261.00	0.00	0.00	0.00	2,790,261.00	-195,000.00	2,595,261.00	2,273,036.74	369,037.05	2,642,073.79	0.00	2,642,073.79	-46,812.79
02	0052			Reparacion de Calles en varios sectores		1	2,790,261.00	0.00	0.00	0.00	2,790,261.00	-195,000.00	2,595,261.00	2,379,968.76	274,057.95	2,654,026.71	0.00	2,654,026.71	-58,765.71
02	0053			REPARACION DE CALLE EN EL SECTOR DE CANAAN	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	115,520.00	6,080.00	121,600.00	0.00	121,600.00	78,400.00
02	0054			REPARACION DE CALLE EN EL SECTOR PUEBLITO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	92,701.64	29,052.55	121,754.19	0.00	121,754.19	78,245.81
02	0055			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR MARICAO	X	2	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00	544,526.64	34,840.75	579,367.39	0.00	579,367.39	15,632.61
02	0057			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR LOS USEBITOS	X	2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	115,700.48	115,700.48	0.00	115,700.48	44,299.52
02	0058			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR EL OCHO	X	2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	132,442.00	132,442.00	0.00	132,442.00	27,558.00
02	0059			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS SECTORES 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551.50	20,551.50	21,527.65	0.00	21,527.65	0.00	21,527.65	-976.15
02	0060			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN RANCHO ARRIBA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	99,938.80	0.00	99,938.80	0.00	99,938.80	61.20
02	0061			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS ROJAS 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02	0062			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN REVENTON SANTANA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,288.25	99,288.25	0.00	99,288.25	711.75
02	0063			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,177.84	85,177.84	88,112.67	0.00	88,112.67	0.00	88,112.67	-2,934.83
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	91,790.00	319,265.17	411,055.17	0.00	411,055.17	588,944.83

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR DONA MARIA	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	235,290.15	235,290.15	0.00	235,290.15	164,709.85
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LA CEYBA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	91,790.00	83,975.02	175,765.02	0.00	175,765.02	424,234.98
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	104,614.00	264,614.00	75,684.30	3,025.73	78,710.03	0.00	78,710.03	185,903.97
04	0051			REPARACION DE CANCHA EN EL SECTOR SANTANA	X	2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
04	0052			REPARACION DE DUGOUT PLAY DE LA CEIBA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,614.00	104,614.00	75,684.30	3,025.73	78,710.03	0.00	78,710.03	25,903.97
05				Construcción Instalaciones Recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	83,285.34	130,148.27	213,433.61	0.00	213,433.61	186,566.39
05	0051			Construccion de parque en Bambu II		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	83,285.34	130,148.27	213,433.61	0.00	213,433.61	186,566.39
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	2,997,360.69	3,697,360.69	2,348,205.12	645,345.08	2,993,550.20	0.00	2,993,550.20	703,810.49
07	0051			Construccion de capilla en el jobo		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	174,531.26	107,803.38	282,334.64	0.00	282,334.64	117,665.36
07	0052			Construccion de Capilla en el sector Juan Pablo Duarte		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	201,131.27	60,395.03	261,526.30	0.00	261,526.30	38,473.70
07	0053			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL EN LA CEIBA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,861.59	309,861.59	249,577.74	4,089.70	253,667.44	0.00	253,667.44	56,194.15
07	0054			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL EN EL SECTOR LA PALMILLA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,370.54	186,370.54	154,512.09	1,379.85	155,891.94	0.00	155,891.94	30,478.60
07	0055			CONSATRUCCION DE ESCUELA LABORAL EN GUANUMA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,581.26	713,581.26	152,254.07	251,501.93	403,756.00	0.00	403,756.00	309,825.26
07	0056			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL EN EL SECTOR LA ANTONIA II 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,547.30	1,787,547.30	1,416,198.69	220,175.19	1,636,373.88	0.00	1,636,373.88	151,173.42
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,512.63	521,512.63	419,278.22	108,412.32	527,690.54	0.00	527,690.54	-6,177.91
08	0051			REPARACION DE CLUB EN EL SECTOR MATA MAMON 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,512.63	521,512.63	419,278.22	108,412.32	527,690.54	0.00	527,690.54	-6,177.91
09				Construcción Infraestructuras de Salud			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,994.89	199,994.89	0.00	199,994.89	800,005.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
09	0051			CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL SECTOR DE LA CEIBA CENTRO	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,994.89	199,994.89	0.00	199,994.89	800,005.11
10				Reparación Infraestructuras de Salud			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	485,732.43	485,732.43	0.00	485,732.43	14,267.57
10	0051			REPARACION DISPENSARIO MEDICO EN EL SECTOR LOS CASTILLOS	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	485,732.43	485,732.43	0.00	485,732.43	14,267.57
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,563.87	642,563.87	286,503.36	183,489.15	469,992.51	0.00	469,992.51	172,571.36
14	0051			REPARACION JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,563.87	642,563.87	286,503.36	183,489.15	469,992.51	0.00	469,992.51	172,571.36
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,484.00	1,052,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,484.00
16	0051			REPARACION DEL CEMENTERIO EN EL SECTOR GUANUMA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,484.00	1,052,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,484.00
20				Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	860,746.57	12,655.50	873,402.07	0.00	873,402.07	126,597.93
20	0051			Reparacion de pisos de tierra en varios sectores		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	860,746.57	12,655.50	873,402.07	0.00	873,402.07	126,597.93
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	455,726.41	3,255,726.41	1,552,746.74	1,381,285.98	2,934,032.72	0.00	2,934,032.72	321,693.69
24	0051			Construccion de pozos filtrantes en varios sectores		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	520,792.20	1,679.72	522,471.92	0.00	522,471.92	-22,471.92
24	0052			Contruccion de pozos tubulares en varios sectores		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	504,312.75	11,813.67	516,126.42	0.00	516,126.42	-16,126.42
24	0053			CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCTO EN EL SECTOR DE LA CANITA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	98,952.00	369,996.43	468,948.43	0.00	468,948.43	31,051.57
24	0054			CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA CARRETA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	98,952.00	381,923.12	480,875.12	0.00	480,875.12	19,124.88
24	0055			CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO EN EL SECTOR LOS CHARLESES 1ERO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	79,952.14	303,473.38	383,425.52	0.00	383,425.52	16,574.48
24	0056			CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO EN EL SECTOR LOS MERCEDES	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	79,984.89	300,399.66	380,384.55	0.00	380,384.55	19,615.45
24	0057			CONSTRUCCION DE MINI -ACUEDUCTO EN EL SECTOR VILLA ESTRELLA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,328.37	14,328.37	14,328.37	0.00	14,328.37	0.00	14,328.37	0.00


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**


Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestra		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Paga Acumu a la Fe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15
24	0058			CONSTRUCCION MINI-ACUEDUCTO EN EL SECTOR VILLA BLANCA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	10,100.91	0.00	10,
24	0059			CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCTOS EN EL SECTOR JUAN TOMAS 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,332.70	213,332.70	145,371.48	12,000.00	157,
24	0060			CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCTOR EN EL SECOTR DEL SIETE 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,065.34	217,065.34	0.00	0.00	
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	339,331.91	209,349.82	548,
25	0051			REPARACION CANADA EN EL SECTOR DE LOS GUANDULES	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,985.12	79
25	0052			REPARACION DE MINI ACUEDUCTO SECTOR LA BOMBA ARRIBA	X	2	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	339,331.91	129,364.70	468
Total General RD\$							22,380,522.00	0.00	0.00	0.00	22,380,522.00	7,924,170.17	30,304,692.17	19,377,350.66	5,674,902.68	25,052


Preparado por




Revisado por

