

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2019

CODIGO DE AYUNTAMIENTO 7031

CODIGO DEL CAPITULO 11

DENOMINACION *Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras*

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ublc Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	060			Construccion de aceras y contenes Barrio Bella Vista	0		200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
01	062			Contruccion de Acera y conten Altos de las Piedras	0		200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
01	063			Contruccion de Acera y conten mango el Limpio	0		370,000.00				370,000.00	0.00	370,000.00		38,896.30	200,580.00		239,476.30	130,523.70
01	064			Contruccion de conten y Baden Barrio el Sano	x		260,000.00				260,000.00	-20,000.00	240,000.00		14,000.00	6,600.00		20,600.00	219,400.00
01	065			Contruccion de conten y Baden callejon sur	x		260,480.00				260,480.00	0.00	260,480.00		0.00	0.00		0.00	260,480.00
01	066			Paseo de los Profesores centro de la ciudad	x		100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	5,000.00		5,000.00	95,000.00
01	067			Contruccion de conten y Baden en el Cabao	x		150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		9,000.00	141,000.00		150,000.00	0.00
01	068			Contruccion de conten y Baden Barrio el Liceo	x		180,000.00				180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00		0.00	180,000.00
01	069			Contruccion de conten y Baden Barrio el Capotillo	x		50,000.00				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		0.00	50,000.00
02	051			Matenimineto de Camino Vecinales			180,000.00				180,000.00	0.00	180,000.00		149,300.00	22,880.00		172,180.00	7,820.00
02	051			Matenimineto de Camino Vecinales			0.00				0.00	300,000.00	300,000.00		299,510.00	0.00		299,510.00	490.00
02	053			Reparacion y Mejoras de Via de Comunicación			400,000.00				400,000.00	0.00	400,000.00		293,592.59	103,212.72		396,805.31	3,194.69
02	062			Bacheo de la calles Centro de la Ciudad			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	150,000.00		150,000.00	0.00
04	051			Remosamiento de Cancha Km 20	x		275,419.00				275,419.00	100,000.00	375,419.00		281,500.00	0.00		281,500.00	93,919.00
04	051			Remosamiento de Cancha Km 20	x		0.00				0.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00		0.00	220,000.00
06	051			Reparacion de Parque Municipal			160,000.00				160,000.00	0.00	160,000.00		114,037.40	41,115.78		155,153.18	4,846.82

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2019

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
06	053			Construccion de Parque Barrio la otra Banda	x		150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
06	054			ONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CENTRO DE LA CIUDAD			80,000.00				80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	79,931.26		79,931.26	68.74
06	054			ONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CENTRO DE LA CIUDAD			0.00				0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	30,000.00		30,000.00	0.00
08	051			Habilitacion de fuenraria	0		240,000.00				240,000.00	0.00	240,000.00		50,500.00	184,330.00		234,830.00	5,170.00
16	051			Remosamiento de cementerio km 20			100,000.00				100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
20	051			Reparacion de Viviendas Eorsonas de Escasos Recursos			140,000.00				140,000.00	0.00	140,000.00		126,687.71	13,312.29		140,000.00	0.00
21	051			Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente	x		250,000.00				250,000.00	0.00	250,000.00		44,023.08	140,212.89		184,235.97	65,764.03
23	054			Proyecto de Iluminacion Barrio Lindo y Barrio Paris			0.00				0.00	100,180.00	100,180.00		0.00	0.00		0.00	100,180.00
23	055			Proyecto de iluminacion Centro de la Ciudad			0.00				0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00		0.00	80,000.00
23	055			Proyecto de iluminacion Centro de la Ciudad			220,000.00				220,000.00	0.00	220,000.00		137,540.07	80,182.10		217,722.17	2,277.83

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2019

CODIGO DE AYUNTAMIENTO
CODIGO DEL CAPITULO
DENOMINACION

Proyecto	Otra	Cod. SNIP	Unid. Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trím. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RD\$			4,115,899.00				4,115,899.00	710,180.00	4,826,079.00		1,558,587.15	1,198,357.04		2,756,944.19	2,069,134.81

Marina Hredel
Preparado por


[Signature]
Revisado por


[Signature]
Aprobado por
