

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: **7114** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,935,420.00	0.00	0.00	0.00	2,935,420.00	-240,000.00	2,695,420.00	975,995.81	1,085,490.25	2,061,486.06	0.00	2,061,486.06	633,933.94
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA CIUDAD		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-510,000.00	990,000.00	159,340.78	748,465.62	907,806.40	0.00	907,806.40	82,193.60
01	0052			CONSTRUCCION CAMINO VECINAL DE SABANETA	X	1	150,420.00	0.00	0.00	0.00	150,420.00	-5,000.00	145,420.00	0.00	12,640.68	12,640.68	0.00	12,640.68	132,779.32
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MARIA LUISA	X	1	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	-275,000.00	110,000.00	62,325.00	36,675.00	99,000.00	0.00	99,000.00	11,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES DETRAS DEL MERCADO		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	736,330.03	209,758.51	946,088.54	0.00	946,088.54	153,911.46
01	0055			CONSTRUCCION CAMINO VECINAL RANCHO ESPAÑOL		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	82,000.00
01	0056			PUENTE CARENERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	77,950.44	77,950.44	0.00	77,950.44	172,049.56
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,925,363.00	0.00	0.00	0.00	3,925,363.00	631,829.92	4,557,192.92	2,150,642.14	1,407,132.01	3,557,774.15	0.00	3,557,774.15	999,418.77
02	0051			REPARACION DE CAMINO ZAPATICA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	29,894.07	177,663.67	207,557.74	0.00	207,557.74	192,442.26
02	0052			REPARACION DE CAMINO CANTON		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	136,829.92	536,829.92	124,259.75	358,043.64	482,303.39	0.00	482,303.39	54,526.53
02	0053			REPARACION CAMINO VECINAL VILLA CLARA		1	578,394.00	0.00	0.00	0.00	578,394.00	0.00	578,394.00	529,309.43	0.00	529,309.43	0.00	529,309.43	49,084.57
02	0054			REPARACION DE 1 KILOMETRO CAMINO VECINAL EN HONDURAS	X	1	312,300.00	0.00	0.00	0.00	312,300.00	-200,000.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00
02	0055			REPARACION 1 KM Y MEDIO DE CAMINO VECINAL EN CANTON	X	1	408,500.00	0.00	0.00	0.00	408,500.00	0.00	408,500.00	0.00	351,576.70	351,576.70	0.00	351,576.70	56,923.30
02	0056			ENCEMENTADO DE 100 MTS EN CASCARELY	X	1	370,545.00	0.00	0.00	0.00	370,545.00	175,000.00	545,545.00	149,814.34	295,785.78	445,600.12	0.00	445,600.12	99,944.88
02	0057			REPARACION DE CALLES POR LLUVIAS		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	270,313.75	0.00	270,313.75	0.00	270,313.75	29,686.25
02	0058			ENCEMENTADO BARRIO LA CHINCHA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0059			ENCEMENTADO BARRIO WILMORE		2	355,624.00	0.00	0.00	0.00	355,624.00	0.00	355,624.00	252,760.87	0.00	252,760.87	0.00	252,760.87	102,863.13
02	0060			ENCEMENTADO EN CASCARELY II	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	224,062.22	224,062.22	0.00	224,062.22	125,937.78
02	0061			REPARACION BARRIO PANCHITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	138,593.96	0.00	138,593.96	0.00	138,593.96	31,406.04
02	0062			REPARACION CAMINO EL CAIMITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	655,695.97	0.00	655,695.97	0.00	655,695.97	144,304.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7114 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-295,000.00	155,000.00	142,635.28	0.00	142,635.28	0.00	142,635.28	12,364.72
03	0051			INSTALACION DE GIMNASIO AIRE LIBRE, MALECON		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			CONSTRUCCION BACKSTOP PLAY DEL FRANCES		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	5,000.00	155,000.00	142,635.28	0.00	142,635.28	0.00	142,635.28	12,364.72
05				Construcción Instalaciones Recreativas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	350,000.00	800,000.00	682,571.41	0.00	682,571.41	0.00	682,571.41	117,428.59
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL VILLA PROGRESO	X	1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05	0052			PARA INFANTIL EN EL PARQUE PRINCIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	682,571.41	0.00	682,571.41	0.00	682,571.41	17,428.59
06				Reparación Instalaciones Recreativas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0051			REPARACION PARQUE INFANTIL HONDURAS		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			761,450.00	0.00	0.00	0.00	761,450.00	17,000.00	778,450.00	303,683.90	152,079.46	455,763.36	0.00	455,763.36	322,686.64
08	0051			REPARACION CENTRO COMUNAL PUNTA BALANDRA	X	2	116,150.00	0.00	0.00	0.00	116,150.00	0.00	116,150.00	46,942.89	21,643.39	68,586.28	0.00	68,586.28	47,563.72
08	0052			REPARACION LOCAL JUNTA DE VECINOS EN VILLA CLARA	X	1	245,300.00	0.00	0.00	0.00	245,300.00	0.00	245,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,300.00
08	0053			REPARACION LOCAL JUNTA DE VECINOS VILLA PROGRESO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	17,000.00	417,000.00	256,741.01	130,436.07	387,177.08	0.00	387,177.08	29,822.92
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051			ESCALONES LOMA DE COLON, FRENTE A LOS HAMILTON	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	87,163.61	45,328.05	132,491.66	0.00	132,491.66	147,508.34
14	0051			REPARACION EDIFICIO ALBERGA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	87,163.61	45,328.05	132,491.66	0.00	132,491.66	147,508.34
15				Construcción en Cementerios			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	305,000.00	855,000.00	329,422.30	234,293.52	563,715.82	0.00	563,715.82	291,284.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: **7114** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			CONSTRUCCION VERJA CEMENTERIO DISTRITO MUNCIIPAL LOS CACAOS	X	1	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-5,000.00	545,000.00	261,478.67	20,628.13	282,106.80	0.00	282,106.80	262,893.20
15	0052			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE SAMANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	67,943.63	213,665.39	281,609.02	0.00	281,609.02	28,390.98
16				Reparación en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
16	0051			ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO MUNCIPAL RANCHO ESPAÑOL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20				Reparación de Viviendas			1,968,380.00	0.00	0.00	0.00	1,968,380.00	977,700.00	2,946,080.00	1,838,558.61	743,659.73	2,582,218.34	0.00	2,582,218.34	363,861.66
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD		1	1,818,380.00	0.00	0.00	0.00	1,818,380.00	977,700.00	2,796,080.00	1,838,558.61	743,659.73	2,582,218.34	0.00	2,582,218.34	213,861.66
20	0052			REPARACION DE VIVIENDAS DE MONTE ROJO		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			760,080.00	0.00	0.00	0.00	760,080.00	-227,000.00	533,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,080.00
21	0051			CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS EN EL FRANCES	X	1	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
21	0052			CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS EN LSO CACAOS	X	1	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
21	0053			CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS EN LOS NARANJOS	X	1	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	-17,000.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,800.00
21	0054			CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS LOMA DE LA CRUZ	X	1	265,680.00	0.00	0.00	0.00	265,680.00	-210,000.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			129,650.00	0.00	0.00	0.00	129,650.00	0.00	129,650.00	0.00	23,413.98	23,413.98	0.00	23,413.98	106,236.02
23	0051			COLOCACION DE 10 LAMPARAS EN MAJAGUALITO		1	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
23	0052			COLOCACION DE 10 LAMPARAS EN PUNTA BALANDRA		1	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
23	0053			COLOCACION DE 20 LAMPARAS EN LOS ALGARROBOS	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,413.98	23,413.98	0.00	23,413.98	26,586.02
23	0054			COLOCACION DE 12 LAMPARAS EN LA AGUADA	X	1	35,650.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7114

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			1,427,002.00	0.00	0.00	0.00	1,427,002.00	-185,000.00	1,242,002.00	433,323.67	446,070.00	879,393.67	0.00	879,393.67	362,608.33
25	0051			MANTENIMIENTO DE CAÑANA BARRIO PANCHITO		1	270,545.00	0.00	0.00	0.00	270,545.00	-150,000.00	120,545.00	27,027.11	0.00	27,027.11	0.00	27,027.11	93,517.89
25	0052			MANTENIMIENTO RIO PUEBLO VIEJO Y TAMICES		2	556,457.00	0.00	0.00	0.00	556,457.00	-40,000.00	516,457.00	13,349.31	293,070.00	306,419.31	0.00	306,419.31	210,037.69
25	0053			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE IMBORNALES		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	5,000.00	605,000.00	392,947.25	153,000.00	545,947.25	0.00	545,947.25	59,052.75
Total General RD\$							14,357,345.00	0.00	0.00	0.00	14,357,345.00	864,529.92	15,221,874.92	6,943,996.73	4,137,487.00	11,081,483.73	0.00	11,081,483.73	4,140,411.19

Preparado por

Revisado por

Aprobado por