

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
31/1/2020 10:24 AM
Pagina : de 1
07300133027

FORM. EP-05 CODIGO DEL CAPITULO: 7001 DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		260,750,751.00	-35,886,817.37	224,863,933.63	37,812,793.28	14,817,472.78	52,630,266.06
01	0051		10.01.000	Bacheo en La Agustina Av Paseo de los Reyes Catlicos Parq de la Cinaga y la entr de la Estacin de Transf La	S	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		10.01.000	Asfaltado en la 30 de Mayo los KMs y El Manguito C1	S	24,318,261.00	0.00	24,318,261.00	18,953,468.41	2,862,226.95	21,815,695.36
01	0053		10.01.000	Construccin Puente en el Caliche de Los Rios C2	S	17,232,490.00	-5,351,979.39	11,880,510.61	3,759,888.34	6,741,691.74	10,501,580.08
01	0054		10.01.000	Asfaltado en calle Baltazar lvarez entre la c/ Arz. Valera y c/ Mara de Toledo Villa Consuelo	N	1,500,000.00	1,585,752.29	3,085,752.29	0.00	1,411,928.72	1,411,928.72
01	0055		10.01.000	Contenes y 3ra etapa Asfaltado Cementerio Cristo Redentor	N	21,500,000.00	-17,124,596.45	4,375,403.55	0.00	0.00	0.00
01	0056		10.01.000	Construccin de aceras contenes y asfaltado en calle Erick Leonard Eckman Arroyo Hondo	N	1,500,000.00	1,781,919.47	3,281,919.47	636,874.37	0.00	636,874.37
01	0057		10.01.000	Construccin de aceras y contenes en Villa Consuelo	N	43,200,000.00	-23,379,978.12	19,820,021.88	4,950,398.31	0.00	4,950,398.31
01	0058		10.01.000	Presupuesto Participativo Municipal C1 C2 y C3	S	150,000,000.00	-11,282,794.95	138,717,205.05	0.00	0.00	0.00
01	0059		10.01.000	Construccion de Aceras y Contenes en la Calle Central, Sector La Yaguita, Los Rios C2	N	0.00	687,884.00	687,884.00	687,883.60	0.00	687,883.60
01	0060		10.01.000	Asfaltado y Alumbrado en Mercado Nuevo de la Avenida Duarte	N	0.00	14,674,328.73	14,674,328.73	6,103,010.26	3,801,625.37	9,904,635.63
01	0061		10.01.000	Construcción de Aceras y Contenes en Parque Las Praderas y la Calle Respaldo San Juan KM 8 1/2, Sector San	N	0.00	1,051,758.07	1,051,758.07	1,051,758.07	0.00	1,051,758.07
01	0062		10.01.000	Construccion de Aceras, Contenes, Badenes, Colectores y Filtrantes en Los Girasoles, C2	N	0.00	2,970,888.98	2,970,888.98	1,669,511.92	0.00	1,669,511.92
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		42,658,691.00	-6,529,904.64	36,128,786.36	17,435,559.49	4,750,120.61	22,185,680.10
02	0051		10.01.000	Reparacin de aceras y contenes en Villas Agrcolas C3	N	9,091,456.00	974,902.38	10,066,358.38	1,765,685.72	0.00	1,765,685.72
02	0052		10.01.000	Reparacin de aceras contenes e imbornales En Mejoramiento Social C3	N	28,567,235.00	-2,504,807.02	26,062,427.98	15,669,873.77	4,750,120.61	20,419,994.38
02	0053		10.01.000	Reparacin de aceras y contenes en Capotillo	N	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051		10.01.000	Construccin de Cancha en el Centro de La Hondonada C2	S	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas		17,739,862.00	-12,044,077.15	5,695,784.85	3,564,791.32	2,103,377.32	5,668,168.64

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	0051		10.01.000	Construccin de parque en los Jardines del Norte C2	S	3,331,971.00	-3,304,356.01	27,614.99	0.00	0.00	0.00
05	0052		10.01.000	Construccin de rampas y hormigonado en Parque San Gil y Mirador M7 Paseo Martimo 3era etapa	N	1,595,102.00	-1,595,101.38	.62	0.00	0.00	0.00
05	0053		10.01.000	Construccin de Parque Parabel 1 C2	S	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0054		10.01.000	Construccin de Parque Temtico Musical en la Urb. Corimar KM 9 1/2 Av. Independencia	N	4,720,000.00	-4,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0055		10.01.000	Construccin Deck de madera Paseo Martimo 3era etapa	N	2,592,789.00	0.00	2,592,789.00	1,944,591.00	648,197.40	2,592,788.40
05	0056		10.01.000	Construccin de Parque en la entrada de Los Guandules C3	N	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0057		10.01.000	Terminacion de Parques, Asfaltado y Reparacion de Canchas en el Sector La Puya, Arroyo Hondo	N	0.00	3,075,380.24	3,075,380.24	1,620,200.32	1,455,179.92	3,075,380.24
06				Reparación Instalaciones Recreativas		29,481,766.00	-10,214,049.68	19,267,716.32	12,763,190.16	1,330,162.57	14,093,352.73
06	0051		10.01.000	Remodelacin Parque Temtico Av. Kennedy	N	8,213,814.00	-8,213,813.24	.76	0.00	0.00	0.00
06	0052		10.01.000	Remozamiento del Paseo de la Lectura del Parque Enriquillo C2	N	1,577,757.00	-764,071.73	813,685.27	0.00	0.00	0.00
06	0053		10.01.000	Remozamiento de las Plaza Pea Gmez C1	S	7,261,251.00	-6,902,011.00	359,240.00	0.00	0.00	0.00
06	0054		10.01.000	Remodelacin Plazoleta La Trinitaria	N	12,428,944.00	4,001,437.15	16,430,381.15	12,428,943.59	0.00	12,428,943.59
06	0056		10.01.000	Remodelacin Parque Los Prados	N	0.00	334,246.57	334,246.57	334,246.57	0.00	334,246.57
06	0057		10.01.000	Remodelacion del Parque Ubicado en la Av. Los Proceres, frente a la Universidad INTEC	N	0.00	1,330,162.57	1,330,162.57	0.00	1,330,162.57	1,330,162.57
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		25,000,000.00	-24,205,412.79	794,587.21	0.00	0.00	0.00
07	0051		10.01.000	Construccin de Funeraria Municipal La Zurza	N	5,000,000.00	-4,205,412.79	794,587.21	0.00	0.00	0.00
07	0052		10.01.000	Construccin de Funeraria en Los Rios C2.	S	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		21,029,846.00	15,370,754.37	36,400,600.37	16,131,394.10	5,122,786.03	21,254,180.13
08	0051		10.01.000	Restauracin del Monumento a Fray Antn de Montesinos	N	11,129,846.00	14,399,089.14	25,528,935.14	15,179,014.05	5,122,786.03	20,301,800.08
08	0052		10.01.000	Remodelacin Biblioteca Infantil Los Guandules C3	N	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0053		10.01.000	Remodelacin Biblioteca Infantil Gualay	N	1,500,000.00	8,076,115.63	9,576,115.63	0.00	0.00	0.00
08	0054		10.01.000	Adecuacin y equipamiento de Biblioteca Infantil y Escuela de Msica en Villas Agrcolas	N	4,900,000.00	-3,947,619.95	952,380.05	952,380.05	0.00	952,380.05
08	0055		10.01.000	Recuperacin y acondicionamiento de Espacio Pblico en Agua Dulce Los Guandules C3	N	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0056		10.01.000	Reparación de Capilla en Cementerio Cristo Redentor	N	0.00	343,169.55	343,169.55	0.00	0.00	0.00
10				Reparación Infraestructuras de Salud		0.00	437,292.33	437,292.33	0.00	0.00	0.00
10	0051		10.01.000	Ampliación del Consultorio, Guachupita, C3	S	0.00	437,292.33	437,292.33	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		8,476,537.00	1,069,550.40	9,546,087.40	4,381,762.74	1,269,094.38	5,650,857.12
11	0051		10.01.000	Obras complementarias Paseo Maritimo 3era etapa	N	7,176,537.00	-51.00	7,176,486.00	4,381,762.74	1,269,094.38	5,650,857.12
11	0052		10.01.000	Construccin de Muro de Contencin en Guayubn de Los Ros C2	N	1,300,000.00	1,069,601.40	2,369,601.40	0.00	0.00	0.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas		21,284,835.00	-2,734,755.34	18,550,079.66	9,149,804.83	984,979.24	10,134,784.07
12	0051		10.01.000	Embellecimiento de edificios Av. 27 de Feb C1	N	10,580,136.00	-2,448,650.34	8,131,485.66	4,431,877.00	0.00	4,431,877.00
12	0052		10.01.000	Embellecimiento de edificios Puerto Isabela C2	N	6,704,699.00	3,713,895.00	10,418,594.00	4,717,927.83	984,979.24	5,702,907.07

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	0053		10.01.000	Embellecimiento de edificios Gómez con 38 en La Zurza	N	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		11,985,000.00	660,552.00	12,645,552.00	1,984,163.67	0.00	1,984,163.67
14	0051		10.01.000	Remodelacion y acondicionamiento de diversas reas de Edificio Sede del ADN -Palacio Municipal C1.	N	1,985,000.00	0.00	1,985,000.00	1,984,163.67	0.00	1,984,163.67
14	0052		10.01.000	Impermeabilizacion de Techos en Mercados Villa Consuelo y Cristo Rey	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0053		10.01.000	Impermeabilizacion de techos en Palacio Municipal	N	10,000,000.00	660,552.00	10,660,552.00	0.00	0.00	0.00
15				Construcción en Cementerios		0.00	7,560,395.91	7,560,395.91	1,801,051.02	1,744,964.42	3,546,015.44
15	0051		10.01.000	Construccin de Verjas del Cementerio de la Av. Mximo Gmez, D.N.	N	0.00	5,173,786.86	5,173,786.86	1,801,051.02	1,744,964.42	3,546,015.44
15	0052		10.01.000	Construccion de Verja en Cementerio Cristo Redentor	N	0.00	769,093.85	769,093.85	0.00	0.00	0.00
15	0054		10.01.000	Construcción de 270 Nichos Municipales en Cementerio Av. Máximo Gómez	N	0.00	1,617,515.20	1,617,515.20	0.00	0.00	0.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas		5,000,000.00	11,742,119.84	16,742,119.84	12,661,113.96	0.00	12,661,113.96
18	0051		10.01.000	Impermeabilización en Mercados	N	5,000,000.00	22,890.02	5,022,890.02	5,022,762.38	0.00	5,022,762.38
18	0052		10.01.000	Reparación En El Mercado De Vill Consuelo, D.N.	N	0.00	10,852,929.56	10,852,929.56	6,772,051.32	0.00	6,772,051.32
18	0053		10.01.000	Reparación en el Mercado de Cristo Rey	N	0.00	866,300.26	866,300.26	866,300.26	0.00	866,300.26
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		18,076,855.00	3,120,742.39	21,197,597.39	10,273,434.91	5,740,945.40	16,014,380.31
21	0051		10.01.000	Construccion de Sistemas de Drenaje Pluvial C1	S	4,804,855.00	-2,678,919.50	2,125,935.50	917,304.42	0.00	917,304.42
21	0052		10.01.000	Solucin Drenaje Pluvial en varios puntos de C1: La Chorrera (Manganagua) y Ens. Espaillat	N	5,535,000.00	-901,520.18	4,633,479.82	2,772,335.55	1,861,144.27	4,633,479.82
21	0053		10.01.000	Solucin Drenaje Pluvial en varios puntos de C1: Los Cacicazgos y Paseo de los Locutores	N	4,737,000.00	-4,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0054		10.01.000	Solucin Drenaje Pluvial Ensanche Kennedy C2	N	1,500,000.00	-951,306.88	548,693.12	548,693.12	0.00	548,693.12
21	0055		10.01.000	Solucin Drenaje Pluvial en Sector Capotillo	N	1,500,000.00	-1,253,044.31	246,955.69	0.00	0.00	0.00
21	0056		10.01.000	Construccion Drenaje Pluvial y Alcantarillado para El Presupuesto Participativo Municipal C1, C2 y C3	S	0.00	10,845,502.62	10,845,502.62	5,286,635.01	2,594,991.98	7,881,626.99
21	0057		10.01.000	Construccion de Pozos Tubulares o Filtrantes en KM 8 C/Sanchez y Sector San Miguel	S	0.00	1,005,628.05	1,005,628.05	389,218.75	616,409.30	1,005,628.05
21	0058		10.01.000	Solucion de Drenaje Pluvial en Av. Vega Real, Arroyo Hondo D.N. (Lote 3)	N	0.00	1,791,402.59	1,791,402.59	359,248.06	668,399.85	1,027,647.91
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		3,920,000.00	-3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0051		10.01.000	Alumbrado Pblico en calle Maestro Tavito Vsquez en Urb. Corimar KM 9 1/2 Av. Independencia	N	3,920,000.00	-3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General						466,904,143.00	-57,073,609.73	409,830,533.27	127,959,059.4	37,863,902.75	165,822,962.2

ELABORADOR POR

REVISADO POR


AUTORIZADO POR

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snp	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	0051		10.01.000	Construccin de Verjas del Cementerio de la Av. Mximo Gmez, D.N.	N	0.00	5,173,786.86	5,173,786.86	1,801,051.02	1,744,964.42	3,546,015.44
15	0052		10.01.000	Construccion de Verja en Cementerio Cristo Redentor	N	0.00	769,093.85	769,093.85	0.00	0.00	0.00
15	0054		10.01.000	Construcción de 270 Nichos Municipales en Cementerio Av. Máximo Gómez	N	0.00	1,617,515.20	1,617,515.20	0.00	0.00	0.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas		5,000,000.00	11,742,119.84	16,742,119.84	12,661,113.96	0.00	12,661,113.96
18	0051		10.01.000	Impermeabilización en Mercados	N	5,000,000.00	22,890.02	5,022,890.02	5,022,762.38	0.00	5,022,762.38
18	0052		10.01.000	Reparación En El Mercado De Vill Consuelo, D.N.	N	0.00	10,852,929.56	10,852,929.56	6,772,051.32	0.00	6,772,051.32
18	0053		10.01.000	Reparación en el Mercado de Cristo Rey	N	0.00	866,300.26	866,300.26	866,300.26	0.00	866,300.26
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		18,076,855.00	3,120,742.39	21,197,597.39	10,273,434.91	5,740,945.40	16,014,380.31
21	0051		10.01.000	Construccion de Sistemas de Drenaje Pluvial C1	S	4,804,855.00	-2,678,919.50	2,125,935.50	917,304.42	0.00	917,304.42
21	0052		10.01.000	Solucin Drenaje Pluvial en varios puntos de C1: La Chorrera (Manganagua) y Ens. Espallat	N	5,535,000.00	-901,520.18	4,633,479.82	2,772,335.55	1,861,144.27	4,633,479.82
21	0053		10.01.000	Solucin Drenaje Pluvial en varios puntos de C1: Los Cacicazgos y Paseo de los Locutores	N	4,737,000.00	-4,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0054		10.01.000	Solucin Drenaje Pluvial Ensanche Kennedy C2	N	1,500,000.00	-951,306.88	548,693.12	548,693.12	0.00	548,693.12
21	0055		10.01.000	Solucin Drenaje Pluvial en Sector Capotillo	N	1,500,000.00	-1,253,044.31	246,955.69	0.00	0.00	0.00
21	0056		10.01.000	Construccion Drenaje Pluvial y Alcantarillado para El Presupuesto Participativo Municipal C1, C2 y C3	S	0.00	10,845,502.62	10,845,502.62	5,286,635.01	2,594,991.98	7,881,626.99
21	0057		10.01.000	Construccion de Pozos Tubulares o Filtrantes en KM 8 C/Sanchez y Sector San Miguel	S	0.00	1,005,628.05	1,005,628.05	389,218.75	616,409.30	1,005,628.05
21	0058		10.01.000	Solucion de Drenaje Pluvial en Av. Vega Real, Arroyo Hondo D.N. (Lote 3)	N	0.00	1,791,402.59	1,791,402.59	359,248.06	668,399.85	1,027,647.91
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		3,920,000.00	-3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0051		10.01.000	Alumbrado Pblico en calle Maestro Tavito Vsquez en Urb. Corimar KM 9 1/2 Av. Independencia	N	3,920,000.00	-3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General						466,904,143.00	-57,073,609.73	409,830,533.27	127,959,059.4	37,863,902.75	165,822,962.2


 ELABORADOR POR



 REVISADO POR


 Despacho del Alcalde

 AUTORIZADO POR