

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7095 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	2,957,050.00	4,057,050.00	2,249,843.96	1,713,699.09	3,963,543.05	0.00	3,963,543.05	93,506.95
01	0051			Construcción de aceras y contenes Guayajayuco	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	441,430.50	441,430.50	0.00	441,430.50	8,569.50
01	0052			Construcción de aceras y contenes Casco Urbano	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	166,350.00	466,350.00	2,800.00	449,268.59	452,068.59	0.00	452,068.59	14,281.41
01	0053			Construccion Aceras y Contenes La Palma	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	954,500.00	1,454,500.00	1,443,427.59	0.00	1,443,427.59	0.00	1,443,427.59	11,072.41
01	0054			Construcción de Encache Subida Megino			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,200.00	806,200.00	803,616.37	0.00	803,616.37	0.00	803,616.37	2,583.63
01	0055			Construcción de Encache Bajada del Rio Artibonito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056			Asfaltado de calles de la Poblacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	823,000.00	823,000.00	0.00	823,000.00	57,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	312,000.00	402,000.00	85,191.00	309,932.11	395,123.11	0.00	395,123.11	6,876.89
02	0051			Reparación de caminos vecinales	X	1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	312,000.00	402,000.00	85,191.00	309,932.11	395,123.11	0.00	395,123.11	6,876.89
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	210,000.00	460,000.00	400,695.76	0.00	400,695.76	0.00	400,695.76	59,304.24
03	0051			Construcción cancha de Arroyo Grande	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	210,000.00	460,000.00	400,695.76	0.00	400,695.76	0.00	400,695.76	59,304.24
05				Construcción Instalaciones Recreativas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1,379,650.00	2,179,650.00	1,670,274.42	484,719.00	2,154,993.42	0.00	2,154,993.42	24,656.58
05	0051			Construccion de Parqucito Barrio Jose Francisco Peña Gomez	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			Construccion Parque Arroyo Grande	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	446,500.00	646,500.00	639,506.69	0.00	639,506.69	0.00	639,506.69	6,993.31
05	0053			Construcción de parquesito El Corbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,150.00	1,533,150.00	1,030,767.73	484,719.00	1,515,486.73	0.00	1,515,486.73	17,663.27
06				Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	7,200.00	207,200.00	206,094.43	0.00	206,094.43	0.00	206,094.43	1,105.57
06	0051			Reparación Parque Infantil		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	7,200.00	207,200.00	206,094.43	0.00	206,094.43	0.00	206,094.43	1,105.57
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-91,500.00	558,500.00	207,626.82	335,292.02	542,918.84	0.00	542,918.84	15,581.16
07	0051			Construcción Cuartel Policial Guayajayuco	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			Construcción de Edificacion Defensa civil	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	335,292.02	335,292.02	0.00	335,292.02	14,707.98
07	0053			Construcción de Una Aula, para la Escuela de Arroyo Grande			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,500.00	208,500.00	207,626.82	0.00	207,626.82	0.00	207,626.82	873.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7095 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
13				Construcción Edificaciones Municipales			875,000.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	434,000.00	1,309,000.00	940,960.21	333,356.66	1,274,316.87	0.00	1,274,316.87	34,683.13
13	0051			Construcción Garaje Municipal		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0052			Construcion Almacen Ayuntamiento		1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0053			Construcion de local Academia de Musica		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	329,000.00	729,000.00	456,927.50	255,900.00	712,827.50	0.00	712,827.50	16,172.50
13	0054			Construccion de Local anexo, para Oficinas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	484,032.71	77,456.66	561,489.37	0.00	561,489.37	18,510.63
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	32,450.00	550.00
15	0051			Construcción de cementerio en La Yamaya			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	32,450.00	550.00
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	104,700.00	0.00	104,700.00	0.00	104,700.00	15,300.00
16	0051			Reconstruccion del Cementerio Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	104,700.00	0.00	104,700.00	0.00	104,700.00	15,300.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-50,000.00	400,000.00	114,000.00	125,628.99	239,628.99	0.00	239,628.99	160,371.01
17	0051			Construcción de gallera El Morro	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	48,194.92	48,194.92	0.00	48,194.92	1,805.08
17	0052			Construccion Mercado el Morro	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	114,000.00	77,434.07	191,434.07	0.00	191,434.07	8,565.93
17	0053			Construcción de mercado Los Cercadillos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,400.00	1,031,400.00	73,130.06	828,596.04	901,726.10	0.00	901,726.10	129,673.90
20	0051			Reparación de viviendas wn Guayajayuco			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	404,332.21	404,332.21	0.00	404,332.21	45,667.79
20	0052			Reparación de viviendas en la poblacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,400.00	151,400.00	39,290.00	103,055.08	142,345.08	0.00	142,345.08	9,054.92
20	0053			Reparación de viviendas en La Palma			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	33,840.06	76,210.35	110,050.41	0.00	110,050.41	19,949.59
20	0054			Reparación de viviendas en Arroyo Grande			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,601.70	98,601.70	0.00	98,601.70	1,398.30
20	0055			Reparación de viviendas en el Morro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,601.70	98,601.70	0.00	98,601.70	1,398.30
20	0056			Reparación de viviendas en La Yamaya			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,795.00	47,795.00	0.00	47,795.00	52,205.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	116,500.00	33,500.00
24	0051			Construccion Acueducto el Corbano	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	116,500.00	33,500.00
Total General R.D.							4,565,000.00	0.00	0.00	0.00	4,565,000.00	6,342,800.00	10,907,800.00	6,084,966.66	4,247,723.91	10,332,690.57	0.00	10,332,690.57	575,109.43

Felix Amable Santana de Oleo
Preparado por



Anny Yaqueline Lorenzo
Revisado por



Hipólito Valenzuela Contreras
Aprobado por

