




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
(PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	Aporte construcción de puente	vecindad Barranca	400,000.00	72,600.00			✓		
2.	Const. Contenes	Higuerito	800,000.00	800,000.00	✓				
3.	Rep. Viviendas	Corlano N.	400,000.00	400,000.00	✓				
4.	" "	Mirados N.	800,000.00	600,000.00		✓			
5.	Solución agua potable (TUBOS)	Lucero 2do	800,000.00	150,000.00			✓		
6.	Const. Aceras	Santomé	627,783.76	375,500.00			✓		
7.	Drenaje agua superficiales (patones)	Km. 3	600,000.00	100,000.00			✓		
8.	Rep. Caminos	Sarapias	400,000.00					✓	
9.	Rep. pozo malacate	La Culata	400,000.00					✓	
10.	Const. Contenes	Honor Cabrera	400,000.00					✓	
11.	" Badenes	Villa Alejandra	300,000.00					✓	
12.	Saneamiento de la nada	Los Leones, Chelom	200,000.00					✓	
13.									
14.									
TOTAL			RD \$ 6,127,783.76	2,498,100.00					


FIRMA ALCADÍA

22/01/2020
FECHA





**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2019
(PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
<i>Ejecutadas</i>	<i>2</i>	<i>16.66</i>
<i>En Proceso</i>	<i>5</i>	<i>41.67</i>
<i>Pendientes</i>	<i>5</i>	<i>41.67</i>
TOTAL	<i>12</i>	<i>100</i>

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
<i>6,127,783.76</i>	<i>2,498,100.⁰⁰</i>	<i>3,629,683.76</i>	<i>41</i>

