

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	8,000,000.00	37,500,000.00	17,690,234.19	3,826,530.92	21,516,765.11	0.00	21,516,765.11	15,983,234.89
01	0051			Colocación de Asfalto en las calles del DM		2	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,276,579.83	576,399.99	3,852,979.82	0.00	3,852,979.82	647,020.18
01	0052			Imprimación de calles Poligono I PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,039,920.00	854,185.38	1,894,105.38	0.00	1,894,105.38	105,894.62
01	0053			Imprimación de calles Poligono II PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,731,781.65	95,000.00	1,826,781.65	0.00	1,826,781.65	173,218.35
01	0054			Imprimación de calles Poligono III PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,039,920.00	868,300.00	1,908,220.00	0.00	1,908,220.00	91,780.00
01	0055			Imprimación de calles Poligono IV PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,027,824.00	722,910.83	1,750,734.83	0.00	1,750,734.83	249,265.17
01	0056			Construcción 3,673 MTL de aceras y contenes Poligono I PPM	X	2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,782,757.25	0.00	5,782,757.25	0.00	5,782,757.25	217,242.75
01	0057			Construcción 2,449 MTL de aceras y contenes Poligono II PPM	X	2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	709,734.72	709,734.72	0.00	709,734.72	3,290,265.28
01	0058			Construcción 2,449 MTL de aceras y contenes Poligono III PPM	X	2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,791,451.46	0.00	3,791,451.46	0.00	3,791,451.46	208,548.54
01	0059			Construcción 1,837 MTL de aceras y contenes Poligono IV PPM	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0060			Encalichado de Calles en los diferentes sectores del Distrito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0061			Rotulación y Señalización de Calles en los distintos sectores del Distrito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	9,450,617.09	0.00	9,450,617.09	0.00	9,450,617.09	1,549,382.91
02	0051			Encalichado de calles Poligono I PPM	X	2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,792,467.09	0.00	3,792,467.09	0.00	3,792,467.09	207,532.91
02	0052			Encalichado de calles Poligono II PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,886,050.00	0.00	1,886,050.00	0.00	1,886,050.00	113,950.00
02	0053			Encalichado de calles Poligono III PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,886,050.00	0.00	1,886,050.00	0.00	1,886,050.00	113,950.00
02	0054			Encalichado de calles Poligono IV PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,886,050.00	0.00	1,886,050.00	0.00	1,886,050.00	113,950.00
02	0055			Reparación de Calles en los Diferentes sectores del Distrito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			Construcción Multiuso Techado Bavaro		2	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00


**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**


Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0051			Reparación de Canchas deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
05	0051			Construcción Parque central Friusa		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
05	0052			Construcción de Mini Parque en Veron		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
06				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
06	0051			Reparación de Parques			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
07	0051			Construcción Biblioteca Municipal		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
21				<b>Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
21	0051			Construcción de Imbornales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
<b>Total General RD\$</b>							65,700,000.00	0.00	0.00	0.00	62,900,000.00	-1,900,000.00	61,000,000.00	27,140,851.28	3,826,530.92	30,967,382.20	0.00	30,967,382.20	32,832,617.80

  
Preparado por  


  
Revisado por

  
Aprobado por  


1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)