

AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE CHIRINO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS


CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2020

CODIGO DE AYUNTAMIENTO 7183

CODIGO DEL CAPITULO 11

DENOMINACION Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	052			Construcción de Aceras y Contenes en Chirino	ION		522,480.40				522,480.40	-522,000.00	480.40		0.00	0.00		0.00	480.40
02	061			Reparación y Acondicionamiento de Caminos Vecinales en el Distrito Municipal	ION		522,000.00				522,000.00	0.00	522,000.00		0.00	93,600.00		93,600.00	428,400.00
02	066			RECONSTRUCCION DE CARRETERA CHIRINO LA SEIBA	ION		0.00				0.00	1,317,574.00	1,317,574.00		759,772.00	285,672.67		1,045,444.67	272,129.33
05	051			BULEVAR CHIRINO.	ION		0.00				0.00	922,000.00	922,000.00		70,000.00	0.00		70,000.00	852,000.00
06	054			REPARACION DEL PARQUE DE CHIRINO	ION		500,000.00				500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		0.00	500,000.00
20	053			Reparacion de Viviendas	ION		900,000.00				900,000.00	-400,000.00	500,000.00		9,770.00	337,433.00		347,203.00	152,797.00
TOTAL DE CUENTA RD\$							2,444,480.40				2,444,480.40	1,317,574.00	3,762,054.40		839,542.00	716,705.67		1,556,247.67	2,205,806.73


Preparado por




Revisado por


Aprobado por

