

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7124

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			158,000,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000,000.00	-5,500,000.00	152,500,000.00	27,853,682.94	27,802,483.03	55,656,165.97	0.00	55,656,165.97	96,843,834.03
01	0051		ACERAS? Y CONTENES GURABO CALLE 18	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	992,711.48	502,077.96	1,494,789.44	0.00	1,494,789.44	505,210.56
01	0052		ACERAS Y CONTENES CERRO BLANCO	2	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,911,013.27	29,040.87	1,940,054.14	0.00	1,940,054.14	2,059,945.86
01	0053		ACERAS Y CONTENES?CORONA PLAZA?	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,508,052.31	3,508,052.31	0.00	3,508,052.31	491,947.69
01	0054		ACERAS Y CONTENES ERCILIA PEPIN?	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	417,450.32	722,099.51	1,139,549.83	0.00	1,139,549.83	860,450.17
01	0055		ACERAS Y CONTENES LA CEIBITA?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	791,092.90	767,037.49	1,558,130.39	0.00	1,558,130.39	1,441,869.61
01	0056		ACERAS Y CONTENES?LAS MERCEDES?	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,276,470.41	22,630.07	2,299,100.48	0.00	2,299,100.48	1,700,899.52
01	0057		ACERAS Y CONTENES?LOS LLANOS	2	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	702,919.33	2,160,501.44	2,863,420.77	0.00	2,863,420.77	136,579.23
01	0058		ACERAS Y CONTENES?MAINADARDY REYNA?	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	18,452.90	398,322.12	416,775.02	0.00	416,775.02	1,583,224.98
01	0059		ACERAS Y CONTENES?MONTE REY?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,915,893.06	29,002.07	2,944,895.13	0.00	2,944,895.13	55,104.87
01	0060		ACERAS Y CONTENES REP. UNIVERSITARIO?	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,664,122.85	299,906.44	1,964,029.29	0.00	1,964,029.29	35,970.71
01	0061		ACERAS Y CONTENES?SAN MIGUEL?	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,362,838.84	3,230,632.19	4,593,471.03	0.00	4,593,471.03	406,528.97
01	0062		ACERAS Y CONTENES?VILLA HORTENSIA?	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	653,014.26	1,018,425.00	1,671,439.26	0.00	1,671,439.26	328,560.74
01	0063		ACERAS CONTENES Y CALLE? ARROYO HONDO	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,106,096.40	2,106,096.40	0.00	2,106,096.40	893,903.60
01	0064		ARREGLO DE CALLE LLAVERIA?? LA HERRADURA	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	459,108.61	459,108.61	0.00	459,108.61	1,540,891.39
01	0065		BACHEO?DE CALLEVILLA?? VERDE?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0066		BACHEO DE CALLES?EL PORVENIR?(ACERAS	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,193,526.05	194,859.70	1,388,385.75	0.00	1,388,385.75	1,611,614.25
01	0067		BACHEO DE CALLES LAS MARGARITA/ VILLA LI	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0068		BACHEO?DE CALLES LOS PRADOS PEKIN	2	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,091,243.22	1,091,243.22	0.00	1,091,243.22	3,908,756.78
01	0069		BACHEO DE CALLE ENSANCHE RAMOS?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0070		CARRETERA/ASFALTADO?ZAMARRILLA?	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0071		CARRETERAS /ASFALTO HATO MAYOR?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	532,631.64	532,631.64	0.00	532,631.64	2,467,368.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7124

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0072		SE?ALIZACION?EL INGCO?	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	35,835.68	0.00	35,835.68	0.00	35,835.68	1,964,164.32
01	0073		MURO DE GAVIONES HOYO DE PUCHULA?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,793,456.83	71,106.60	2,864,563.43	0.00	2,864,563.43	135,436.57
01	0074		MURO GAVIONES?LAS JAVILLA?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,974,421.41	15,184.38	2,989,605.79	0.00	2,989,605.79	10,394.21
01	0075		CONSTRUCCI?N DE PUENTES PEATONAL ENCIM	0	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
01	0076		CONSTRUCCI?N DE MURO DE GAVIONES	0	1	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	2,677,516.08	40,236.12	2,717,752.20	0.00	2,717,752.20	10,282,247.80
01	0077		BACHEO CALLES DE VARIOS SECTORES	0	1	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
01	0078		SE?ALIZACI?N V?AL	0	1	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	991,473.50	991,473.50	0.00	991,473.50	5,008,526.50
01	0079		ASFALTADO DE CALLES DE VARIOS SECTORES (0	1	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
01	0080		CONSTRUCCI?N Y REPARACI?N DE ACERAS,	2	1	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	3,475,751.30	9,602,845.37	13,078,596.67	0.00	13,078,596.67	2,921,403.33
01	0081		REMOZAMIENTO TUNEL FRENTE A KUCARAMARA-	0	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
01	0082		CONSTRUCCI?N DE RAMPAS PARA ACCESO DE	0	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	997,195.97	9,970.02	1,007,165.99	0.00	1,007,165.99	3,992,834.01
			Proyecto 02			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	0051		REPARACI?N DE CALLES?LA ISLITA?	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
			Proyecto 03			22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	4,032,726.14	1,959,463.71	5,992,189.85	0.00	5,992,189.85	16,007,810.15
03	0051		CONSTRUCCI?N DE CANCHA?AMERICA PALMA	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0052		CONSTRUCCION DE CANCHA?LAS AMERICAS?	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
03	0053		CONSTRUCCION DE CANCHA?SUELO DURO?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,971,427.96	31,039.85	2,002,467.81	0.00	2,002,467.81	997,532.19
03	0054		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL VILLA PR	1	1	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,247,878.62	1,928,423.86	3,176,302.48	0.00	3,176,302.48	2,823,697.52
03	0055		CONSTRUCCION DE CANCHA Y EMBELLECIMIENTO	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	813,419.56	0.00	813,419.56	0.00	813,419.56	3,186,580.44
			Proyecto 04			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
04	0051		REPARACI?N Y ACONDICIONAMIENTO DE INS	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
			Proyecto 05			58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00	-31,000,000.00	27,000,000.00	5,419,028.60	2,513,794.48	7,932,823.08	0.00	7,932,823.08	19,067,176.92
05	0051		PARQUE INFANTIL?LA OTRA BANDA?	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-153,555.74	1,846,444.26	1,459,695.86	0.00	1,459,695.86	0.00	1,459,695.86	386,748.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
05	0052		PARQUE MUNICIPAL?JARDINES DEL YAQUE?	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	153,555.74	5,153,555.74	2,639,761.26	2,513,794.48	5,153,555.74	0.00	5,153,555.74	0.00
05	0053		BOULEVARD BENITO MONCI?N	0	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
05	0054		CONSTRUCCI?N DE PARQUE CANINO	0	1	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0055		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	0	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
05	0056		CONSTRUCCION DE CICLO V?A Y RESCATE M	0	1	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0057		BOULEVARD GUAROA- LOS CIRUELITOS	0	1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
05	0058		CONSTRUCCI?N DE GAZEBO EL MIRADOR I LO	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,319,571.48	0.00	1,319,571.48	0.00	1,319,571.48	680,428.52
			TERCERA ETAPA RECONSTRUCCIÓN PARQUE LA			43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	25,000,000.00	68,000,000.00	21,928,446.51	5,485,983.09	27,414,429.60	0.00	27,414,429.60	40,585,570.40
06	0051		REMOZAMIENTO DEL PARQUE VALERIO, PLAZA V	1	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,161,437.13	1,986,934.51	4,148,371.64	0.00	4,148,371.64	3,851,628.36
06	0052		REMOZAMIENTO DE PARQUES	0	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	169,611.56	0.00	169,611.56	0.00	169,611.56	19,830,388.44
06	0053		SEGUNDA ETAPA RECONSTRUCCION PARQUE LA T	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	19,597,397.82	307,919.64	19,905,317.46	0.00	19,905,317.46	94,682.54
06	0054		TERCERA ETAPA RECONSTRUCCION PARQUE LA T	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	3,191,128.94	3,191,128.94	0.00	3,191,128.94	16,808,871.06
			Proyecto 07			13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	-10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
07	0051		CONSTRUCCI?N TEMPLO?VILLA MAGISTERIA	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
07	0052		CONTRUCCI?N DE FUNERARIA MUNICIPAL	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 08			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,171,085.25	0.00	2,171,085.25	0.00	2,171,085.25	828,914.75
08	0051		TERMINACI?N DE CASA CLUB LAS FLORES	2	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,171,085.25	0.00	2,171,085.25	0.00	2,171,085.25	828,914.75
			Mejoramiento del Sitio de Disposición F			105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	-41,220,983.00	63,779,017.00	5,301,353.61	23,060,768.82	28,362,122.43	0.00	28,362,122.43	35,416,894.57
11	0051		EMBELLECIMIENTO DEL AREA?LA ROSALEDA?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	718,225.14	0.00	718,225.14	0.00	718,225.14	2,281,774.86
11	0052		EMBELLECIMIENTO?CENTRO DE LA CIUDAD?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	538,998.23	538,998.23	0.00	538,998.23	2,461,001.77
11	0053		EMBELLECIMIENTO EL CONGO?	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11	0054		EMBELLECIMIENTO HABITACIONAL MIRADOR?	1	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO

7124

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0055		EMBELLECIMIENTO PARQUE DE LA ENTRADA?C	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,138,067.93	1,113,691.66	2,251,759.59	0.00	2,251,759.59	2,748,240.41
11	0056		EMBELLECIMIENTO CA?ADAS BURGOS?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	546,972.04	546,972.04	0.00	546,972.04	2,453,027.96
11	0057		EMBELLECIMIENTO ROTONDA 27 DE FEBRERO/ES	0	1	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0058		EMBELLECIMIENTO ENTRADA DE SANTIAGO	0	1	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0059		EMBELLECIMIENTOS CON PINTURAS Y AFINES	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	54,070.50	8,736,284.66	8,790,355.16	0.00	8,790,355.16	1,209,644.84
11	0060		EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTOS EN	0	1	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	-4,220,983.00	17,779,017.00	88,255.00	1,927,501.88	2,015,756.88	0.00	2,015,756.88	15,763,260.12
11	0061		COLOCACI?N DE BARANDAS EN INTERSECCIO	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,944,328.82	5,369,282.88	7,313,611.70	0.00	7,313,611.70	2,686,388.30
11	0062		CONSTRUCCI?N DE JARDINER?A Y PLANTA	0	1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1,358,406.22	4,828,037.47	6,186,443.69	0.00	6,186,443.69	813,556.31
			Proyecto 13			40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	-30,000,000.00	10,000,000.00	9,920,566.83	41,872.76	9,962,439.59	0.00	9,962,439.59	37,560.41
13	0051		TERMINACI?N DE ESTACI?N DE BOMBERO E	0	1	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0052		REMOZAMIENTO SAL?N JUAN PABLO DUARTE	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,920,566.83	41,872.76	9,962,439.59	0.00	9,962,439.59	37,560.41
			Proyecto 14			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	5,000,000.00	9,000,000.00	785,909.93	1,543,030.30	2,328,940.23	0.00	2,328,940.23	6,671,059.77
14	0051		REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE L	2	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	785,909.93	1,543,030.30	2,328,940.23	0.00	2,328,940.23	1,671,059.77
14	0052		ARREGLO DE BAÑOS Y OFICINAS DEL PALACIO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
			Proyecto 17			8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0051		CONSTRUCCI?N Y REMOZAMIENTO DE PARADA	0	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 18			14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	-5,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
18	0051		REPARACI?N DE MERCADOS Y MATADEROS	0	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0052		TERMINACI?N DE MERCADO DE PEK?N (S?	0	1	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
			Proyecto 20			29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	29,500,000.00	8,588,123.49	4,470,179.38	13,058,302.87	0.00	13,058,302.87	16,441,697.13
20	0051		REPARACI?N DE VIVIENDAS?RINC?N DE	1	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,396,514.24	45,309.10	1,441,823.34	0.00	1,441,823.34	58,176.66
20	0052		REPARACI?N DE VIVIENDAS	0	1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1,114,985.55	1,070,358.47	2,185,344.02	0.00	2,185,344.02	4,814,655.98

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO DEL CAPITULO 7124

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
20	0053		PROYECTO PINTURA DE CASAS Y EDIFICIOS	0	1	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	5,767,229.15	3,354,511.81	9,121,740.96	0.00	9,121,740.96	9,878,259.04
20	0054		REPARACI?N DE VIVIENDAS?ARROYO HONDO	1	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	151,808.67	0.00	151,808.67	0.00	151,808.67	848,191.33
20	0055		REPARACI?N DE VIVIENDAS?LOS CIRUELIT	1	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	157,585.88	0.00	157,585.88	0.00	157,585.88	842,414.12
			Proyecto 21			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	57,897,228.42	72,897,228.42	8,141,012.00	6,299,669.39	14,440,681.39	0.00	14,440,681.39	58,456,547.03
21	0051		ALCANTARILLADO PLUVIAL?CERRO HERMOSO?	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
21	0052		LIMPIEZA DE IMBORNALES (DRENAJE PLUVIAL)	0	1	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
21	0053		MEJORAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,197,092.42	43,197,092.42	0.00	6,299,669.39	6,299,669.39	0.00	6,299,669.39	36,897,423.03
21	0053		MEJORAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,136.00	14,700,136.00	8,141,012.00	0.00	8,141,012.00	0.00	8,141,012.00	6,559,124.00
			Proyecto 23			7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	570,589.00	664,779.00	1,235,368.00	0.00	1,235,368.00	6,264,632.00
23	0051		COLOCACI?N DE L?MPARAS (IAVENIDAS DE	0	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	664,779.00	664,779.00	0.00	664,779.00	1,335,221.00
23	0052		INSTALACIONES Y COLOCACI?N DE REDES E	0	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	570,589.00	0.00	570,589.00	0.00	570,589.00	1,429,411.00
23	0053		SEMAFORIZACI?N DE LA CIUDAD	0	1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
			Proyecto 24			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
24	0051		LIMPIENZA DE CAÑADAS	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
24	0052		SANEAMIENTO DE CA?ADA?LA HERRADURA?	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
TOTAL GENERAL						549,000,000.00	0.00	0.00	0.00	549,000,000.00	-42,823,754.58	506,176,245.42	94,712,524.30	73,842,023.96	168,554,548.26	0.00	168,554,548.26	337,621,697.16

