

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**Código del Capítulo: 7218**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	-1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes -La Reforma	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes - El Mamon	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes - La Concordia	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes - La Joya	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes, San Jose	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes, San Antonio	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes, La Esperanza	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			2,575,000.00	0.00	0.00	0.00	2,575,000.00	-2,125,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinal- Las Varias	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052			Reparación de camino vecinal - Las Parras	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053			Reparación de camino vecinal - Santa María	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0054			Reparación de camino vecinal - La Piedra	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0055			Reparación de camino vecinal - Tierra Blanca	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0056			Reparación de calles (bacheos) - Doña Julia	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0057			Reparación de calles (bacheos) - Nicanol	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0058			Reparación de camino vecinal - El Fao	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0059			Reparación de calles (bacheos) - Proyecto Guerra	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**Código del Capítulo: 7218**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0060			Reparación de camino vecinal - La CORCOVADA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0061			Reparación de camino vecinal - El Cajullito	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0062			Reparación de camino vecinal, Los Berroa	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
02	0063			Reparación de camino vecinal, Ls Caoba	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0064			Reparación de camino vecinal, La Piña	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0065			Reparación de camino vecinal, Bella Vista Barrio Lindo	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto - Primera Etapa- El Peje	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03	0052			Construcción cancha de baloncesto Primera Etapa - El Cachon	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
03	0053			Construcción cancha de baloncesto - Primera Etapa- La Joyita	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			Remosamiento del Play - El Mamey	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	1,947,500.00	1,947,500.00	0.00	1,947,500.00	102,500.00
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVAR ENTRA DE GUERRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	1,947,500.00	1,947,500.00	0.00	1,947,500.00	102,500.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
06	0051			Remosamiento del Parque (Glorieta) - 5to Centenario	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	-2,000,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA SEGUNDA ETAPA		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
07	0052			Construcción de casa club - Multiusu Primera Etapa - El Capacito	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**Código del Capítulo: 7218**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0051			Reparación de casa club - Multiuso, La Loma	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
13				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
13	0051			Construcción de verjas perimetral - Villa Progreso	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20	0051			Reparación de viviendas - El CEA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21				<b>Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente</b>			575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
21	0051			Construcción de pozos tubulares o filtrantes - La Reforma (El Buro)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	0052			Construcción de letrinas - El Alto	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0053			Construcción de pozos tubulares o filtrantes, Bo. La Cancha	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
21	0054			Construcción de pozos tubulares o filtrantes, Mata Vaca	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	-425,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	0051			Instalación alambrados de redes eléctricas - Barrio Peña Gomez	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0052			Instalación alambrados de redes eléctricas - Bo. Invi	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0053			Instalación alambrados de redes eléctricas - El Coquito	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0054			Colocación de lámparas (Iluminación calles) , La Piña	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25				<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25	0051			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas - Marco del Rosario	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Total General RD\$</b>							10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	-4,450,000.00	6,250,000.00	0.00	1,947,500.00	1,947,500.00	0.00	1,947,500.00	4,302,500.00

  
Preparado por  


  
Revisado por  


  
Aprobado por  
