

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2020
Rendición de cuentas PPM hasta el 08 de enero del 2021 Plan de Inversión Municipal al 2020-2021

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Camino vecinal la cuesta del burro	Ojo de agua	240.856.00	240.856.00	X				1er trimestre
Camino vecinal del cruce de Ray	Palmarito Arriba	237.167.00	237.167.00	X				1er trimestre
Camino vecinal la bahía	La Bahía	203.966.00	75.000.00	X				1er trimestre
Camino vecinal de Yayo y el Callejón de Inés	Las cuevas	248.234.00					X	1er trimestre
Imbornales y policías acostado	San Lorenzo	145.180.00					X	2do trimestre
Construcción de Muro de Gaviones	Rancho Abajo	148.827.35			X			2d trimestre
Camino de Los Quecos	Rancho al Medio	211.344.00	211.344.00	X				2dotrimestre
Acueducto	Los Robles	191.249.79	191.249.79	X				3er trimestre
Construcción Verja perimetral derecha	Alto de Piedra	165.505.37					X	3er trimestre
Colocación de Tuberías	Las Mercedes	149.847.55	149.847.55	X				3er trimestre
Construcción verja perimetral comunal	San José de Conuco	173.914.36					X	4to trimestre
Construcción Techado de la capilla	Jayabo Afuera	192.307.69					X	4to trimestre
Reparación centro comunal	Palmar Barahona	191.590.00	191.590.00	X				4to trimestre

NOTA: Las obras que no se pudieron ejecutar por motivo de la pandemia, serán ejecutadas en el siguiente presupuesto


 FIRMA OMPP

08 de enero del 2020
 FECHA



SELO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2020 / 2021**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2020:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	7	
Obras en proceso	1	
Obras pendientes	5	
TOTAL	13	


2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
2.500.000.00	1,297,054.34	1,202,945.66	65%

MUNICIPIO DE SALCEDO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR Salcedo

FECHA 25

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Modesto Abreu	Re social y comunitaria de Salcedo	Presidente	809-666-3334	
2. Antonio Valerio	Asociación de Juntas de Vecino de Salcedo	Presidente	809-721-1810	
3. Damaris Amparo	Consejo de Desarrollo, Monte Adentro	Coordinadora	829-789-7084	
4. Nelson Paulino	Junta de Vecino Adelina Taveras	Presidente	829-367-4946	nelsonpaulino
5. Enegilda Abud	Club Rotario	Presidenta	809-577-3095	
6. Antonio Infante	Junta de Vecino Concejo comunitario	Miembro	829-913-1894	Balerio Ant Infante
7. Lic. Luis Manuel Fabre	Junta de Vecino Nuevo renacer	Presidente	809-253-4046	


 FIRMA OMPP

