

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7095

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	223,027.00	119,217.50	342,244.50	0.00	342,244.50	7,755.50
02	0051			Reparación de camino vecinal		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	223,027.00	119,217.50	342,244.50	0.00	342,244.50	7,755.50
02	0052			Asfaltado de las Calles de la Poblacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	40,316.09	28,133.47	68,449.56	0.00	68,449.56	31,550.44
03	0051			Construcción cancha de Sroyo Grande	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	40,316.09	28,133.47	68,449.56	0.00	68,449.56	31,550.44
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	959,000.00	2,659,000.00	0.00	2,499,553.35	2,499,553.35	0.00	2,499,553.35	159,446.65
05	0051			Construcción de parquecito Barrio Jose Francisco Peña Gomez	X	1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	329,000.00	1,079,000.00	0.00	972,363.59	972,363.59	0.00	972,363.59	106,636.41
05	0052			Construcción de parque de Guayajayuco	X	1	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	630,000.00	1,580,000.00	0.00	1,527,189.76	1,527,189.76	0.00	1,527,189.76	52,810.24
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	689,600.00	2,089,600.00	1,115,482.42	898,962.03	2,014,444.45	0.00	2,014,444.45	75,155.55
07	0051			Construcción Cuartel Policial Guayajayuco	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	436,269.92	436,269.92	0.00	436,269.92	13,730.08
07	0052			Construcción Edificacion Defensa Civil		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	121,100.00	421,100.00	385,340.89	19,179.51	404,520.40	0.00	404,520.40	16,579.60
07	0053			Construcción del centro comunal de Arroyo Grande	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	618,500.00	1,218,500.00	730,141.53	443,512.60	1,173,654.13	0.00	1,173,654.13	44,845.87
07	0054			Construcción Cuartel E.R.D. en los Cercadillos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00	450,000.00	25,175.00	403,203.62	428,378.62	0.00	428,378.62	21,621.38
13	0051			Construcción de Verja del Garaje Municipal		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00	450,000.00	25,175.00	403,203.62	428,378.62	0.00	428,378.62	21,621.38
17				Construcción Instalaciones Productivas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-143,688.99	206,311.01	0.00	154,949.83	154,949.83	0.00	154,949.83	51,361.18
17	0051			Construcción de gallera El Morro	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	31,311.01	181,311.01	0.00	154,949.83	154,949.83	0.00	154,949.83	26,361.18
17	0052			Construcción de mercado en Los Cercadillos	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0053			Construcción de la gallera de Guayajayuco			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
17	0054			Construcción de la gallera de Carata			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	374,991.52	1,574,991.52	1,469,029.38	81,512.25	1,550,541.63	0.00	1,550,541.63	24,449.89
20	0051			Reparación de viviendas en Guayajayuco	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	693,974.55	0.00	693,974.55	0.00	693,974.55	6,025.45
20	0052			Reparación de viviendas en La Yamaya	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	200,000.00	199,473.98	0.00	199,473.98	0.00	199,473.98	526.02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7095**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20	0053			Reparación de viviendas en La Palma	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	297,968.99	0.00	297,968.99	0.00	297,968.99	2,031.01
20	0054			Reparación de viviendas en Nicolas	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	102,796.60	252,796.60	241,229.86	0.00	241,229.86	0.00	241,229.86	11,566.74
20	0055			Reparación de viviendas en Casco Urbano	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-77,805.08	122,194.92	36,382.00	81,512.25	117,894.25	0.00	117,894.25	4,300.67
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,351.69	302,351.69	289,040.00	10,000.00	299,040.00	0.00	299,040.00	3,311.69
21	0051			Construcción alcantarilla El Pomito	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,351.69	302,351.69	289,040.00	10,000.00	299,040.00	0.00	299,040.00	3,311.69
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	18,609.05	18,609.05	0.00	18,609.05	1,390.95
24	0051			Construcción de Acueducto El Corbano		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	18,609.05	18,609.05	0.00	18,609.05	1,390.95
Total General RD\$							5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	2,152,254.22	7,752,254.22	3,162,069.89	4,214,141.10	7,376,210.99	0.00	7,376,210.99	376,043.23

Felix Amable Santana de Oleo
Preparado por



Anny Yaqueline Lorenzo
Revisado por



Hipólito Valenzuela Contreras
Aprobado por

