

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7031

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	060			Construccion de aceras y contenes Barrio Bella Vista	0		545,050.00				545,050.00	-545,050.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
01	065			Contruccion de conten y Baden callejon sur	x		170,000.00				170,000.00	-170,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
01	069			Contruccion de conten y Baden Barrio el Capotillo	x		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
01	070			Construccion de aceras y Contenes Barrio el Sano			545,050.00				545,050.00	-545,050.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
01	071			Construccion de Aceras y Contenes calle Maria Trinidad Sanchez			1,655,834.00				1,655,834.00	-1,655,834.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
02	051			Matenimineto de Camino Vecinales			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		199,500.00	0.00		199,500.00	500.00
02	051			Matenimineto de Camino Vecinales			732,000.00				732,000.00	0.00	732,000.00		44,480.00	513,000.00		557,480.00	174,520.00
02	053			Reparacion y Mejoras de Via de Comunicación			400,000.00				400,000.00	730,225.67	1,130,225.67		75,317.00	298,247.29		373,564.29	756,661.38
02	062			Bacheo de la calles Centro de la Ciudad			0.00				0.00	300,000.00	300,000.00		29,400.00	100,000.00		129,400.00	170,600.00
02	064			Reparacion de aceras y contenes Urbanistica			0.00				0.00	455,000.00	455,000.00		0.00	0.00		0.00	455,000.00
05	051			CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL			0.00				0.00	4,000,000.00	4,000,000.00		1,525,000.00	2,475,000.00		4,000,000.00	0.00
06	051			Reparacion de Parque Municipal			0.00				0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	5,222.69		5,222.69	4,777.31
08	051			Habiliatacion de fuerriaria	0		240,000.00				240,000.00	-240,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
11	051			Construcción entradas o distintivos de la ciudad			260,000.00				260,000.00	-260,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
16	051			Remosamiento de cementerio km 20			0.00				0.00	20,000.00	20,000.00		18,440.00	0.00		18,440.00	1,560.00
20	051			Reparacion de Viviendas Eorsonas de Escasos Recursos			140,000.00				140,000.00	-140,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2020

CODIGO DE AYUNTAMIENTO 7031
CODIGO DEL CAPITULO 11
DENOMINACION Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trím. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
23	055			Proyecto de iluminación Centro de la Ciudad			210,000.00				210,000.00	72,000.00	282,000.00		142,475.25	42,028.39		184,503.64	97,496.36
23	055			Proyecto de iluminación Centro de la Ciudad			0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
23	055			Proyecto de iluminación Centro de la Ciudad			0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
23	057			Proyecto de iluminación de los parajes			0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
TOTAL DE CUENTA RD\$							5,097,934.00				5,097,934.00	2,131,291.67	7,229,225.67		2,034,612.25	3,433,498.37		5,468,110.62	1,761,115.05

Preparado por


Revisado por


Aprobado por
