

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DEL AÑO 2020

NIVEL DE AVANCE PERÍODO ENERO -DICIEMBRE

FECHA INFORME: 09/03/2021



	BLOQUE	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		PORCENTAJE DE EJECUCION
			ESTIMADO	EJECUTADO	
1	NORTE	ENCACHE DE CAÑADA SECTOR 21 DE ENERO	\$ 1,701,747.98	\$ 323,332.12	19.00%
2	NORTE	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, C/ DOMINGO CEDEÑO	\$ 1,982,848.01	\$ 377,977.91	19.06%
3	NORTE	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/JOSE MARIA ROBLES	\$ 168,459.49	\$ -	0.00%
4	NORTE	REPARACION DE CONTENES Y ACERAS C/GREGORIO LUPERON	\$ 1,369,831.85	\$ -	0.00%
5	NORTE	CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERAS Y ALCANTARILLADOS C/ 7 SECTOR ANAMUYA I	\$ 2,103,733.64	\$ 481,337.71	22.88%
6	NORTE	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/25	\$ 199,504.63	\$ -	0.00%
7	NORTE	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/27	\$ 1,800,495.37	\$ -	0.00%
8	SUR	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/JUAN NEPUCENO RAVELO	\$ 1,459,651.42	\$ 673,432.41	46.14%
9	SUR	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ FELIX MARIZ RUIZ	\$ 550,000.00	\$ -	0.00%
10	SUR	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ 5TA (LA SANGRIJUELA)	\$ 1,460,443.63	\$ 1,112,758.03	76.19%
11	SUR	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/DIOS PROVEERA	\$ 540,000.00	\$ -	0.00%
12	SUR	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ROSELIA CEDEÑO	\$ 1,420,904.79	\$ -	0.00%
13	SUR	CONSTRUCCION DE SEIS(6) BADENES DIFERENTES CALLES	\$ 566,078.61	\$ -	0.00%
14	SUR	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DETRAS DEL CURE	\$ 1,151,136.34	\$ -	0.00%
15	SUR	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA TIPO CAJON CUADRUPLE	\$ 3,148,932.11	\$ -	0.00%
16	SUR	CONSTRUCCION DE DESAGUE (ALCANTARILLADO PUVIAL) C/JUANA SALTITOPA	\$ 1,102,099.97	\$ 416,861.96	37.82%

17	SUR	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/CRISTO REY	\$ 1,111,287.90	\$ -	0.00%
18	SUR	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ANACAONA Y C/RENE DEL RISCO BERMUDEZ	\$ 1,204,816.22	\$ -	0.00%
19	SUR	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/JOAQUIN BALAGUER	\$ 778,031.79	\$ -	0.00%
20	OESTE	COLOCACION BARANDA DEL PUENTE SECTOR ANACAONA	\$ 131,120.00	\$ -	0.00%
21	OESTE	TERMINACION CONST CONTENES Y ACERAS C/PRINCIPAL	\$ 851,680.43	\$ -	0.00%
22	OESTE	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/5TA (LA CHINOLA)	\$ 600,000.00	\$ -	0.00%
23	OESTE	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/NUEVO AMANECER	\$ 575,970.14	\$ 626,393.91	108.75%
24	OESTE	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/DUARTE	\$ 545,755.31	\$ -	0.00%
25	OESTE	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/EL OASIS	\$ 302,148.27	\$ -	0.00%
26	OESTE	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/HIGUERO	\$ 1,161,382.41	\$ -	0.00%
27	OESTE	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ BIENVENIDA RUIZ	\$ 664,726.19	\$ -	0.00%
28	OESTE	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/H	\$ 1,510,741.34	\$ -	0.00%
29	OESTE	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/FELICIANO ROBLES	\$ 500,000.00	\$ -	0.00%
30	OESTE	TERMINACION VERJA PERIMETRAL DEL PLAY	\$ 1,184,477.98	\$ -	0.00%
31	OESTE	TECHADO DE GRADAS DE PLAY	\$ 317,732.98	\$ -	0.00%
32	OESTE	CONSTRUCCION DE PUENTE C/PENIEL	\$ 2,125,721.56	\$ -	0.00%
33	OESTE	REMOZAMIENTO DE PARQUE EN LOS MULTIFAMILIARES	\$ 500,000.00	\$ -	0.00%
34	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ LOS CABALLEROS	\$ 683,610.46	\$ -	0.00%
35	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/JOSE REYES	\$ 511,763.63	\$ -	0.00%
36	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ ANTONIO DE LA MASA	\$ 300,000.00	\$ -	0.00%
37	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/MARINO VASQUEZ	\$ 1,014,085.13	\$ -	0.00%
38	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ BALDOMERO GONZALEZ	\$ 986,000.00	\$ -	0.00%

39	VILLA CERRO	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, C/A	\$ 1,573,884.17	\$ -	0.00%
40	VILLA CERRO	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/PATRICIO VELOZ	\$ 427,000.00	\$ -	0.00%
41	VILLA CERRO	CONTINUACION DE ALCANTARILLADO C/16 DE AGOSTO	\$ 1,499,382.28	\$ -	0.00%
42	VILLA CERRO	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/MIGDONIO CEDANO	\$ 1,425,104.24	\$ -	0.00%
43	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/PASTOR POUERET	\$ 575,000.00	\$ -	0.00%
44	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ORLANDO MARTINEZ	\$ 997,089.29	\$ -	0.00%
45	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/JOSE MARTI	\$ 1,038,634.67	\$ -	0.00%
46	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/LAS ORQUIDEAS	\$ 1,133,056.31	\$ -	0.00%
47	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/LOS GIRASOLES I	\$ 867,000.00	\$ -	0.00%
48	VILLA CERRO	CONST. CONTENES Y ACERAS C/SOLO DE JEHOVA ES EL PODER	\$ 540,090.03	\$ -	0.00%
49	VILLA CERRO	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/SALMO 23	\$ 589,189.12	\$ -	0.00%
50	VILLA CERRO	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/ CAMINERO	\$ 317,255.68	\$ -	0.00%
51	VILLA CERRO	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/ NARCISO GONZALEZ	\$ 517,428.91	\$ -	0.00%
52	VILLA CERRO	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/ A (LA PRINCIPAL)	\$ 1,653,446.94	\$ -	0.00%
53	VILLA CERRO	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/ C ENLAZA CON EL POLITECNICO	\$ 847,000.00	\$ -	0.00%
54	VILLA CERRO	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/ MANUEL NUÑEZ	\$ 1,224,721.93	\$ -	0.00%
55	VILLA CERRO	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/JOSE FRACISCO PEÑA GOMEZ	\$ 776,000.00	\$ -	0.00%
56	VILLA CERRO	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS C/ NICOLE (MADERAS NICOLE)	\$ 1,361,555.64	\$ -	0.00%
57	VILLA CERRO	CONSTRUCCIONES CONTENES Y ACERAS C/ BOULEVARD	\$ 639,000.00	\$ -	0.00%
58	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/U	\$ 740,263.26	\$ -	0.00%

59	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/JOSE AUGUSTO GUERRERO	\$ 717,602.14	\$ -	0.00%
60	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/GENERAL PEDRO SANTANA	\$ 543,866.88	\$ -	0.00%
61	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ABRAHAN OFI	\$ 796,916.06	\$ 100,470.79	12.61%
62	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ FRANCISCO CAMAÑO	\$ 600,519.68	\$ 142,085.23	23.66%
63	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/HUGO POLANCO BRITO	\$ 603,000.00	\$ 158,185.49	26.23%
64	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/JESUCRISTO, EL BUEN PASTOR (RIJO CRUZ)	\$ 1,446,534.84	\$ -	0.00%
65	VILLA CERRO	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/LUIS JULIAN PEREZ	\$ 554,000.00	\$ -	0.00%
66	RURAL	CONSTRUCCION LOCAL COMUNITARIO EL GUANITO	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00%
67	RURAL	ENCALICHADO DE LA CARRETERA EL MAMEY	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00%
68	RURAL	REPARACIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES EL JOBO-PIÑAL JOBO -LA PLAZA, LA ESQ. CALIENTE Y LA CLINICA	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00%
69	RURAL	REMODELACION DE CAPILLA COMUNIDAD LA LIMA	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00%
70	RURAL	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO SECTOR LA ENEA	\$ 1,500,000.00	\$ 253,688.04	16.91%
71	RURAL	REPARACION DE CAMINO DESDE CRUCE DE MARITZA HASTA VILO PULA	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00%
72	RURAL	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR CON SU BOMBA EN LOS CERRITOS	\$ 218,893.50	\$ -	0.00%
73	RURAL	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL SECCIÓN LOS CERRITOS	\$ 1,282,000.00	\$ -	0.00%
74	RURAL	REPARACION DE CAMINO REAL LOS CHACAROS	\$ 928,210.51	\$ -	0.00%
75	RURAL	CONSTRUCCION LOCAL COMUNITARIO (LOS GUINEOS)	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00%
76	RURAL	REPARACION DE CAMINO PRINCIPAL (ENCACHADO), LA LLANADA DEL CERRO	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00%
TOTALES			\$ 76,720,565.66	\$ 4,666,523.60	5.39%

ANALISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ENERO-DICIEMBRE 2020

RESUMEN	
TOTAL DE OBRAS	76
TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS	11
PORCENTAJE DE OBRAS CONTRATADAS	14.5%
OBRAS TERMINADAS	0
OBRAS EN EJECUCIÓN	11
OBRAS CONTRATADAS SIN INICIAR	0

REVISADO POR:

PREPARADO POR:

INDER DE JESÚS
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. EDDER ÁVILA
ENC. OBRAS MUNICIPALES