

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7133 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			6,191,334.00	0.00	0.00	0.00	6,191,334.00	298,164.11	6,489,498.11	0.00	2,099,991.92	2,099,991.92	0.00	2,099,991.92	4,389,506.19
01	0051			CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO		2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	550,072.53	550,072.53	0.00	550,072.53	849,927.47
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO		2	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	76,830.44	1,626,830.44	0.00	549,535.39	549,535.39	0.00	549,535.39	1,077,295.05
01	0053			TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES Y ALCANTARILLADO EN J.V. SERAFIN ANTONIO GONZALEZ		2	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
01	0054			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN J.V. ENRIQUILLO		2	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
01	0055			TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES EN J.V. LOS LAURELES		2	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
01	0056			RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN COPEYITO, J.V. ESFUERZO COMUNITARIO		2	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	34,496.00	34,496.00	0.00	34,496.00	141,504.00
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES J.V. LOS CERROS DE MAO		2	704,000.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	689,920.00	689,920.00	0.00	689,920.00	14,080.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN FUERTE AZUL J.V.		2	704,000.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	137,984.00	137,984.00	0.00	137,984.00	566,016.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR LIGUITO. J.V. LOS QUEMADOS		2	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES J.V. PUEBLO DE DIOS		2	704,000.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	137,984.00	137,984.00	0.00	137,984.00	566,016.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES J.V. PALO AMARILLO		2	293,334.00	0.00	0.00	0.00	293,334.00	0.00	293,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,334.00
01	0062			ROTULACION DE CALLES Y NUMERACION DE CASAS J.V EPIFANIO RODRIGUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,333.67	221,333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,333.67
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	1,326,000.00	279,956.46	1,605,956.46	0.00	208,435.00	208,435.00	0.00	208,435.00	1,397,521.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7133 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0051			REPARACION DE CALLES (BACHEO) EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	279,956.46	779,956.46	0.00	208,435.00	208,435.00	0.00	208,435.00	571,521.46
02	0052			REPARACION DE CONTENES EN J.V. ALICIA ALMONTE		2	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
02	0053			ENCEMENTADO DE CALLEJONES		2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
04	0051			TECHADO DE LA CANCHA CRERS		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
04	0052			TECHADO DE LA CANCHA ENRIQUILLO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00
05	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE J.V EL CERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			2,076,000.00	0.00	0.00	0.00	2,076,000.00	213,953.59	2,289,953.59	0.00	103,562.62	103,562.62	0.00	103,562.62	2,186,390.97
06	0051			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES		2	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	213,953.59	2,113,953.59	0.00	69,066.62	69,066.62	0.00	69,066.62	2,044,886.97
06	0052			EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE, J.V. BARRIO MILITAR		2	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	34,496.00	34,496.00	0.00	34,496.00	141,504.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,537,333.00	0.00	0.00	0.00	2,537,333.00	340,667.00	2,878,000.00	0.00	353,278.63	353,278.63	0.00	353,278.63	2,524,721.37
07	0051			TERMINACION CASA CLUB, J.V. LOS SUEÑOS, LOS MULTIS VIEJOS, HATICO.		2	293,333.00	0.00	0.00	0.00	293,333.00	0.00	293,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,333.00
07	0052			CONSTRUCCION LOCAL BLOQUE JUNTA DE VECINOS		2	704,000.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00
07	0053			CONSTRUCCION DE LOCAL ASOCIACION DE MADRES MAMA TINGO		2	704,000.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00
07	0054			CONSTRUCCION DE VERJA DEL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINO CERRO DE MELON		2	704,000.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	353,278.63	353,278.63	0.00	353,278.63	350,721.37
07	0055			CONSTRUCCION DE PARED EN LA IGLESIA DEL CERCADO		2	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
07	0056			CONSTRUCCION DE LA JUNTA DE VECINOS EN EL PALMAR, MAO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,667.00	340,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,667.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7133 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	665,877.04	1,029,877.04	0.00	91,103.80	91,103.80	0.00	91,103.80	938,773.24
08	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO CULTURAL		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	197,877.04	297,877.04	0.00	91,103.80	91,103.80	0.00	91,103.80	206,773.24
08	0052			REPARACION DEL LOCAL SOCIEDAD EL ESFUERZO		2	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	302,000.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,000.00
08	0053			CONTINUACION DEL REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE DAMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
08	0054			REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA, MAO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00	1,329,099.96	4,879,099.96	0.00	2,565,097.52	2,565,097.52	0.00	2,565,097.52	2,314,002.44
11	0051			MONUMENTO A LA SANTA CRUZ DE MAO, EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO (2DA ETAPA)		2	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,329,099.96	4,629,099.96	0.00	2,368,305.34	2,368,305.34	0.00	2,368,305.34	2,260,794.62
11	0052			EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DE MAO		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	196,792.18	196,792.18	0.00	196,792.18	53,207.82
13				Construcción Edificaciones Municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
13	0051			CONSTRUCCION DE SUB ESTACION DE BOMBEROS EN MOTOCROSS (1ra ETAPA)		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	368,575.15	968,575.15	0.00	44,454.41	44,454.41	0.00	44,454.41	924,120.74
14	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	368,575.15	968,575.15	0.00	44,454.41	44,454.41	0.00	44,454.41	924,120.74
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,074.95	65,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,074.95
15	0051			TERMINACION DEL CEMENTERIO EN EL CERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,074.95	65,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,074.95
16				Reparación en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,831.00	9,831.00	0.00	9,831.00	290,169.00
16	0051			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,831.00	9,831.00	0.00	9,831.00	290,169.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7133**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	369,814.83	869,814.83	0.00	23,896.22	23,896.22	0.00	23,896.22	845,918.61
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	369,814.83	869,814.83	0.00	23,896.22	23,896.22	0.00	23,896.22	845,918.61
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00	94,744.07	94,744.07	0.00	94,744.07	539,255.93
21	0051			INSTALACION DE TUBOS EN LOS QUEMADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
21	0052			COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA AV. HEROES DE LA BARRANQUITA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	94,744.07	94,744.07	0.00	94,744.07	305,255.93
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	191,644.13	491,644.13	0.00	84,606.22	84,606.22	0.00	84,606.22	407,037.91
22	0051			REMOZAMIENTO Y PINTURA DEL MATADERO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	191,644.13	491,644.13	0.00	84,606.22	84,606.22	0.00	84,606.22	407,037.91
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
24	0051			TUBOS DE PRESION Y ACESESORIOS PARA LA INSTALACION DE DE AGUA EN J.V. DESIDERIA ARIAS		2	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			2,229,333.00	0.00	0.00	0.00	2,229,333.00	0.00	2,229,333.00	0.00	57,493.33	57,493.33	0.00	57,493.33	2,171,839.67
25	0051			ARREGLO DEL DESAGUE DE LA CAÑADA AL LADO DE LA CASA DE LA SEÑORA GINE Y ARREGLO DEL BAÑO DE CLUB MAYRA S		2	293,333.00	0.00	0.00	0.00	293,333.00	0.00	293,333.00	0.00	57,493.33	57,493.33	0.00	57,493.33	235,839.67
25	0052			SOLUCION DE CAÑADAS EN VILLA DIEGO Y HERMANAS MIRABAL		2	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000.00	0.00	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000.00
Total General RD\$							21,950,000.00	0.00	0.00	0.00	21,950,000.00	4,881,327.22	26,831,327.22	0.00	5,736,494.74	5,736,494.74	0.00	5,736,494.74	21,094,832.48

Mayra Llamón
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

