

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021**



Código del Capítulo: **7134**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,085,333.00	0.00	0.00	0.00	653,267.00	0.00	653,267.00	0.00	310,282.50	310,282.50	0.00	310,282.50	775,050.50
01	0051			Construcción de contenes, canaletas encachadas, cabezales y losas vehiculares		2	677,173.00	0.00	0.00	0.00	326,739.00	0.00	326,739.00	0.00	160,282.50	160,282.50	0.00	160,282.50	516,890.50
01	0052			Construcción de Puente Cajón En la Cabeza del Balneario		2	408,160.00	0.00	0.00	0.00	326,528.00	0.00	326,528.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	258,160.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			938,000.00	0.00	0.00	0.00	938,000.00	116,616.00	1,054,616.00	0.00	326,139.50	326,139.50	0.00	326,139.50	728,476.50
02	0051			Reparación de camino vecinal Vallejuelo-El Otro Lado	X	1	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	43,418.00	209,418.00	0.00	125,381.00	125,381.00	0.00	125,381.00	84,037.00
02	0052			Mantennimiento y Reparación de camino vecinal Capulin-El Capa	X	1	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	29,780.00	197,780.00	0.00	74,707.50	74,707.50	0.00	74,707.50	123,072.50
02	0053			Mantennimiento y Reparación de camino vecinal Vallejuelo-El Palmar	X	1	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	43,418.00	231,418.00	0.00	87,646.00	87,646.00	0.00	87,646.00	143,772.00
02	0054			Mantennimiento y Reparación de camino vecinal Río Arriba-Loma El Co	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
02	0055			Mantennimiento y Reparación de camino vecinal Pedro Sanchez-Los Patiecitos	X	1	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	22,695.00	22,695.00	0.00	22,695.00	143,305.00
02	0056			Reparación calles (Bacheos)		1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,710.00	15,710.00	0.00	15,710.00	44,290.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			800,337.00	0.00	0.00	0.00	640,270.00	0.00	640,270.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	730,337.00
11	0051			Construcción parador Fotografico		2	800,337.00	0.00	0.00	0.00	640,270.00	0.00	640,270.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	730,337.00
15				Construcción en Cementerios			638,416.00	0.00	0.00	0.00	638,416.00	0.00	638,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,416.00
15	0051			Construcción verja perimetral cementerio Sabana Grande		2	638,416.00	0.00	0.00	0.00	638,416.00	0.00	638,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,416.00
20				Reparación de Viviendas			308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	277,843.14	585,843.14	0.00	175,930.00	175,930.00	0.00	175,930.00	409,913.14
20	0051			Reparación de viviendas en Capulin	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	257,843.14	317,843.14	0.00	99,995.00	99,995.00	0.00	99,995.00	217,848.14
20	0052			Reparación de viviendas Los Fundos	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	19,150.00	30,850.00
20	0053			Reparación de viviendas Las Clavellinas	X	1	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
20	0054			Reparación de viviendas Río Arriba del Sur	X	1	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	40,500.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7134

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20	0055			Reparación de viviendas en Sabana Grande	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	14,285.00	14,285.00	0.00	14,285.00	65,715.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			794,000.00	0.00	0.00	0.00	794,000.00	182,500.00	976,500.00	0.00	547,500.00	547,500.00	0.00	547,500.00	429,000.00
23	0051			Instalación de Lamparas Led Ecologicas Cobra		2	794,000.00	0.00	0.00	0.00	794,000.00	182,500.00	976,500.00	0.00	547,500.00	547,500.00	0.00	547,500.00	429,000.00
Total General RD\$							4,564,886.00	0.00	0.00	0.00	3,971,953.00	576,959.14	4,548,912.14	0.00	1,429,852.00	1,429,852.00	0.00	1,429,852.00	3,711,193.14

Waster Mendieta
WASTER L. MENDIETA DICLO

Preparado por



SAGRARIO INES CIPRIÓN Q.

Revisado por



SILIXTO ENCARNACION C.

Aprobado por

