

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**PERIODO 2020 / 2024**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	10	86.5%
Obras pendientes	0	0
<b>TOTAL</b>	10	86.5%

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
2,30,045.24	1,135,213.90	905,168.66	94.5

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELO**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021**  
**(PERIODO 2020 / 2024 )**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	CAPULIN	60,000.00	99,995.00		X			2do Trimestre
2. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	LOS FUNDOS	50,000.00	38,125.00		X			2do Trimestre
3. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	LAS CLAVELLINAS	55,000.00	15,800.00			X		1er Trimestre
4. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	RIO ARRIBA DEL SUR	83,000.00	49,149.00		X			
5. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	SABANA GRANDE	60,000.00	19,285.00			X		1er Trimestre
6. REPARACIÓN DE CAMINOS V. VALLE	EL OTRO LADO	166,000.00	203,715.00		X			2do Trimestre
7. REPARACIÓN DE CAMINOS V. VALLE	EL CAPA	168,000.00	179,044.00		X			2do Trimestre
8. REPARACIÓN DE CAMINOS V. VALLE	EL PALMAR	188,000.00	226,271.90		X			2do Trimestre
9. REPARACIÓN DE CAMINOS V. VALLE	RIO ARRIBA-LOMA DE CO	190,000.00	142,832.60		X			2do Trimestre
10. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO V. VALLE	LOS PATIECITOS	166,000.00	160,991.00		X			2do Trimestre
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
<b>TOTAL</b>								



30-07-2021

FECHA



**MUNICIPIO DE Vallejuelo**  
**COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM**  
**LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

LUGAR			FECHA	
NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. PASCUAL MONTERO	ALCALDE PEDANIO		809-844-9039	W/T
2. PEDRO SANCHEZ	ALCALDE PEDANIO		829-594-5366	W/T
3. FRANKLIN DE OLEO	ALCALDE PEDANIO		829-531-9410	W/T
4. MARTINE QUEZADA	Junta de Vecinos M.		849-637-4091	N/T
5. WASTER LUIS MENDO	Junta de Vecinos M.		809-269-0844	W/T
6. Pablo Montero	Alcalde Pedones		809-680-6969	N/H
7. Evidancia Montero	Junta de U. Alameda	Miembro	809-4670746	W/T
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Yaguin Agiero C.  
 Coordinador PPM Ayuntamiento

