

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	9,233,460.18	1,200,768.00	10,434,228.18	391,433.08	721,382.85	1,112,815.93	0.00	1,112,815.93	9,321,412.25
01	0055			CONSTRUCCION BADEN EN LA C/7 Y C/8 BRISAS DEL CANAL			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0060			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR SALINAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062			CONSTRUCCION CONTINUACION DE CONTENES PERAVIA			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0063			CONSTRUCCION DE BADENES FUNDO ABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0065			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EL RECODO			0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
01	0066			CONSTRUCCION DOS BADENES Y UN FILTRANTE REPARACION DE VIVIENDAS URBANIZACION LOS ROBLES			0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	43,346.66	0.00	43,346.66	0.00	43,346.66	176,653.34
01	0067			ENCACHE EN LA CAÑADA RESIDENCIAL LUZ MARINA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0068			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0069			CONSTRUCCION EN ENCACHE DE LA CAÑADA RESIDENCIAL CLAUDIA			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0070			CANALIZACION CAÑADA DE GUAZUMA BRISAS DEL SUR			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0071			HORMIGONADO DE LA PROLONGACION C/PROYECTO FINAL ARROYO PUEBLO NUEVO LOS MANGUITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0072			HORMIGONADO DE CALLEJON PUEBLO NUEVO PUERTA DEL REFUGIO			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	39,388.16	159,987.52	199,375.68	0.00	199,375.68	624.32
01	0073			HORMIGONADO DE CALLEJON VILLA MAJEGA			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0074			CONSTRUCCION DE CAÑADA ACERA DEL LICEO Y PLAY BOCA CANASTA			0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0075			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	3,272,724.84	0.00	3,272,724.84	0.00	91,212.00	91,212.00	0.00	91,212.00	3,181,512.84
01	0076			CONSTRUCCION DE 10 BADENES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,735.34	200,000.00	1,340,735.34	308,698.26	273,954.73	582,652.99	0.00	582,652.99	758,082.35
01	0077			ARREGLOS DE BADENES E ILUMINACION EN EL SECTOR BRISAS DE GUAZUMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,768.00	200,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,768.00
01	0078			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE SALINAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	196,228.60	196,228.60	0.00	196,228.60	803,771.40
01	0079			CONSTRUCCION Y REMOSAMIENTO DE LA ENTRADA Y ARREGLOS DE BADENES Y COMPRA DE SILLAS EN EL RESIDENCIAL LOS AGRONOMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,806.29	-100,000.00	3,528,806.29	2,412,293.72	557,426.13	2,969,719.85	0.00	2,969,719.85	559,086.44
02	0052			BACHEO RESIDENCIAL ERNEISA			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0053			ARREGLO SUBIDA PRINCIPAL PUEBLO NUEVO NUEVA ESPERANZA			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0054			BACHEO EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,806.29	0.00	2,978,806.29	2,206,925.28	516,634.79	2,723,560.07	0.00	2,723,560.07	255,246.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
02	0055			REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRISAS DE GUAZUMA			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	205,368.44	40,791.34	246,159.78	0.00	246,159.78	3,840.22
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA RESIDENCIAL HNOS SERRET			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0052			CONSTRUCCION GRADAS DEL PLAY SALINAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	6,811,117.17	19,133,182.00	25,944,299.17	344,796.31	167,374.68	512,170.99	0.00	512,170.99	25,432,128.18
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE RESIDENCIAL LAS MARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05	0052			TERMINACION DEL PARQUE VILLA REAL			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0053			CONSTRUCCION DEL PARQUE MARIA DEL CARMEN			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0054			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CALDERAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	1,389,500.00
05	0055			CONTINUACION DEL PARQUE RIO ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0056			CONTINUACION ENVERJADO DEL PARQUE RESIDENCIAL MARGARITA			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	149,321.35	4,017.89	153,339.24	0.00	153,339.24	46,660.76
05	0057			CONTINUACION DEL PARQUE (BAÑOS) RESIDENCIAL PALO BLANCO			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	195,474.96	4,356.79	199,831.75	0.00	199,831.75	50,168.25
05	0058			PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA ENTRADA DE BANI.			0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,117.17	0.00	3,261,117.17	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	148,500.00	3,112,617.17
05	0059			PROYECTO CONSTRUCCION RESIDENCIAL LOS AGRONOMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0060			PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA ENTRADA DE BANI APORTE PRESIDENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,133,182.00	19,133,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,133,182.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	39,394.06	143,456.61	182,850.67	0.00	182,850.67	217,149.33
06	0051			BAÑO DEL PARQUE Y PENDULO DE LA ENTRADA RESIDENCIAL VALERA GUZMAN			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	39,394.06	143,456.61	182,850.67	0.00	182,850.67	17,149.33
06	0052			JARDINERA PARED DEL COLEGIO FATIMA LOS PESCADORES			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	100,000.00	4,650,000.00	520,940.48	1,730,559.05	2,251,499.53	0.00	2,251,499.53	2,398,500.47
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL 24 DE ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0052			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL CAJUILITO AL MEDIO			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0053			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL CAJUILITO NORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,047.46	59,047.46	0.00	59,047.46	140,952.54
07	0054			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL HONDURAS MATADERO			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,027.06	293,027.06	0.00	293,027.06	6,972.94
07	0055			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO 30 DE MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0056			CONSTRUCCION CONTINUACION DEL CENRO COMUNAL NUEVO MILENIO			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
07	0057			CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL JARDINES DEL SUR			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0058			CONSTRUCCION TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL BARRACONES JESUS DE NAZARET			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0059			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL VALLE DE LAS COLINAS			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0060			CONSTRUCCION 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL PUEBLO NUEVO I			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	39,358.08	156,695.09	196,053.17	0.00	196,053.17	103,946.83
07	0061			CONSTRUCCION ENVERJADO DEL CENTRO COMUNAL LA JAVILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	180,110.24	5,184.80	185,295.04	0.00	185,295.04	14,704.96
07	0062			TERMINACION DEL VERJADO Y PINTURA TOTAL DEL VERJADO LOS MAESTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	193,250.39	5,670.46	198,920.85	0.00	198,920.85	1,079.15
07	0063			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	29,546.06	119,995.44	149,541.50	0.00	149,541.50	458.50
07	0064			AMPLIACION DEL CENTRO COMUNAL EL CAÑAFISTOL			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	491,168.08	491,168.08	0.00	491,168.08	108,831.92
07	0065			TERMINACION DE CENTRO COMUNAL BARRACONES MAXIMO GOMEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0066			CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL CAJUILITO ABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	78,675.71	307,517.14	386,192.85	0.00	386,192.85	13,807.15
07	0067			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL VILLA CARMEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	292,253.52	292,253.52	0.00	292,253.52	7,746.48
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	188,802.19	5,506.73	194,308.92	0.00	194,308.92	5,691.08
08	0052			OBRA PISO DE GAZEBO COSTA SUR			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	188,802.19	5,506.73	194,308.92	0.00	194,308.92	5,691.08
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,462.34	0.00	1,205,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,462.34
13	0051			CONSTRUCCION DE UNA OFICINA DOBLE DEBAJO DE LA ESCALERA DEL PALACIO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	230,462.34	0.00	230,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,462.34
13	0052			CONSTRUCCION DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
13	0053			CONSTRUCCION Y TRASLADO DEL DEPTO. DE TECNOLOGIA.			0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,800.01	0.00	1,116,800.01	132,176.48	59,848.52	192,025.00	0.00	192,025.00	924,775.01
14	0051			INSTALACIONES ELECTRICAS PLAFONADO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.			0.00	0.00	0.00	0.00	441,800.01	0.00	441,800.01	132,176.48	59,848.52	192,025.00	0.00	192,025.00	249,775.01
14	0052			REMODELACION RECEPCION ENTRADA PRINCIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.			0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00	-30,098.00	3,519,902.00	2,246,681.03	611,420.00	2,858,101.03	0.00	2,858,101.03	661,800.97
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS FUNDO NORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	67,600.00	267,600.00	0.00	267,600.00	32,400.00
20	0052			REPARACION DE VIVIENDAS BARRACONES CENTRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	281,695.00	281,695.00	0.00	281,695.00	18,305.00
20	0053			REPARACION DE VIVIENDAS VILLA DEL CARMEN			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0054			REPARACION DE VIVIENDAS SANTA CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
20	0055			REPARACION DE VIVIENDAS LOS TENDALES			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0056			REPARACION DE VIVIENDAS RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-14,000.00	186,000.00	133,680.00	0.00	133,680.00	0.00	133,680.00	52,320.00
20	0057			REPARACION DE VIVIENDAS Y ACERAS Y CONTENES SABANITA			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	307,916.16	39,200.00	347,116.16	0.00	347,116.16	2,883.84
20	0058			REPARACION DE VIVIENDAS MANI ABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	233,705.00	57,000.00	290,705.00	0.00	290,705.00	9,295.00
20	0059			REPARACION DE VIVIENDA TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL CAJUILITO ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	295,939.87	0.00	295,939.87	0.00	295,939.87	4,060.13
20	0060			REPARACION DE VIVIENDAS FUNDO SUR			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
20	0061			REPARACION DE VIVIENDAS LOS CATEYES			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,925.00	100,925.00	0.00	100,925.00	49,075.00
20	0062			REPARACION DE VIVIENDAS EL FUNDO			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
20	0063			REPARACION DE VIVIENDAS LOS TENDALES			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,000.00	214,000.00	213,910.00	0.00	213,910.00	0.00	213,910.00	90.00
20	0064			REPARACION DE VIVIENDAS Y MOBILIARIOS BARRIO EL PADRE			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
20	0065			REPARACION DE VIVIENDAS BARRACONES LOS MANGUITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	261,530.00	0.00	261,530.00	0.00	261,530.00	38,470.00
20	0066			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR ALTO LOS ROBLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,902.00	269,902.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	204,902.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,113.20	-200,000.00	2,884,113.20	501,304.00	685,280.00	1,186,584.00	0.00	1,186,584.00	1,697,529.20
21	0051			CONSTRUCCION CANALETA SIFON DE MATA GORDA			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21	0052			CONSTRUCCION DE POZO CON BOMBA LOS AGRONOMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0053			PROYECTO AGUA POTABLE LA GINA			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21	0054			TERMINACION INSTALACION DE AGUA MONTE BONITO			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	0055			CONSTRUCCION PEQUEÑO ACUEDUCTO VALDESIA - LA LAGUNA			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	243,080.00	243,080.00	0.00	243,080.00	356,920.00
21	0056			CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y LIMPIEZA DE DRENAJE RESIDENCIAL ANABELL			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	275,000.00
21	0057			CONSTRUCCION DE FILTRANTES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,113.20	0.00	1,284,113.20	476,304.00	442,200.00	918,504.00	0.00	918,504.00	365,609.20
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	920,610.90	2,429,330.00	3,349,940.90	282,546.78	1,039,648.03	1,322,194.81	0.00	1,322,194.81	2,027,746.09
23	0051			ILUMINACION LAMPARAS FUNDO LOS CAYUQUITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	53,856.83	211,116.88	264,973.71	0.00	264,973.71	35,026.29
23	0053			POSTE DE LUZ Y LAMPARAS EN LA CALLE PROYECTO #8 LOS MELONCITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0055			PROYECTO ELECTRICO TRANSFORMADOR POSTE ALTO LOS ROBLES			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-270,670.00	29,330.00	5,760.23	0.00	5,760.23	0.00	5,760.23	23,569.77
23	0058			ILUMINACION EN EL SECTOR MARIA CARLITA			0.00	0.00	0.00	0.00	120,610.90	0.00	120,610.90	91,840.00	0.00	91,840.00	0.00	91,840.00	28,770.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
23	0059			MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	131,089.72	828,531.15	959,620.87	0.00	959,620.87	1,740,379.13
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	36,700,370.09	21,533,182.00	58,233,552.09	7,060,368.13	5,721,902.60	12,782,270.73	0.00	12,782,270.73	45,451,281.36


RAPAEL RAHOAMES DIAZ SANTANA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD
Preparado Por


BERTINO DE JESUS BERNABE
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por


VITO YNNICIO RAMIREZ BETHANCOL
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por