

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

CODIGO DEL CAPITULO **7 1 1 3**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO**

Fecha: 11/10/2021

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + ó - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							2,647,417.35	(150,000.00)	2,497,417.35	1,220,319.34	398,829.62	1,619,148.96		1,619,148.96	878,268.39
	0051			Construccion aceras y contenes perisferia municipio Sa							1,500,000.00		1,500,000.00	367,000.00	333,844.84	700,844.84		700,844.84	799,155.16
	0052			Construccion de badenes casco urbano							500,000.00		500,000.00	595,912.34	9,099.78	605,012.12		605,012.12	105,012.12
	0053			Señalización casco urbano							500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	109,990.00	55,885.00	165,875.00		165,875.00	184,125.00
	0054			Contenes Los Valerios							147,417.35		147,417.35	147,417.00		147,417.00		147,417.00	0.35
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun							4,820,774.00	327,034.00	5,147,808.00	2,576,800.95	2,396,567.25	4,973,368.20		4,973,368.20	174,439.80
	0051			Acondicionamiento de caminos perisferia municipio Sa							2,280,000.00	500,000.00	2,780,000.00	833,680.95	1,821,989.25	2,655,670.20		2,655,670.20	124,329.80
	0052			Acondicionamiento de caminos vertedero municipal							1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	1,484,890.00	115,000.00	1,599,890.00		1,599,890.00	50,110.00
	0053			Reductores velocidad carretera Tenares - Salcedo							322,966.00	(322,966.00)							
	0054			Camino Vecinal La Cueva							248,234.00		248,234.00		248,234.00	248,234.00		248,234.00	
	0055			Peotonal Las Caobas - Callejon de Celia							258,230.00		258,230.00	258,230.00		258,230.00		258,230.00	
	0056			Camino Los Quecos, Rancho al Medio - 2da Etapa							211,344.00		211,344.00		211,344.00	211,344.00		211,344.00	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas															
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas							2,000,000.00	(500,000.00)	1,500,000.00	499,500.00		499,500.00		499,500.00	1,000,500.00
	0051			Construcción 1ra etapa entrada Boulevard Salcedo							2,000,000.00	(500,000.00)	1,500,000.00	499,500.00		499,500.00		499,500.00	1,000,500.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re							666,628.65		666,628.65	474,320.18	192,307.69	666,627.87		666,627.87	0.78
	0051			Verja perimetral centro comunal de alto de Piedra							165,505.37		165,505.37	165,505.00		165,505.00		165,505.00	0.37
	0052			Verja perimetral centro comunal de Villa Miralba							134,901.23		134,901.23	134,901.00		134,901.00		134,901.00	0.23
	0053			Verja perimetral centro comunal Los Camilos							173,914.36		173,914.36	173,914.18		173,914.18		173,914.18	0.18
	0054			Techo capilla Jayabo Afuera							192,307.69		192,307.69		192,307.69	192,307.69		192,307.69	

08		Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas																		
09		Construcción Infraestructuras de Salud																		
10		Reparación Infraestructuras de Salud																		
11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urban																		
12		Reparación Infraestructuras Urbanísticas																		
13		Construcción Edificaciones Municipales																		
14		Reparación Edificaciones Municipales																		
15		Construcción en Cementerios																		
16		Reparación en Cementerios																		
17		Construcción Instalaciones Productivas																		
18		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr																		
19		Construcción de Viviendas																		
20		Reparación de Viviendas								400,000.00		400,000.00	178,967.35	48,194.78	227,162.13			227,162.13	172,837.87	
	0051	Repacion de viviendas escasos recursos								400,000.00		400,000.00	178,967.35	48,194.78	227,162.13			227,162.13	172,837.87	
21		Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio																		
22		Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio																		
23		Instalaciones y Colocación Electricas																		
24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas								145,180.00		145,180.00	145,180.00		145,180.00			145,180.00		
	0051	Construccion de Imbornales San Lorenzo								145,180.00		145,180.00	145,180.00		145,180.00			145,180.00		
25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas																		
TOTAL GENERAL										10,680,000.00	(322,966.00)	10,357,034.00	5,095,087.82	3,035,899.34	8,130,987.16		8,130,987.16	2,226,046.84		

Yris Alt. Rosario



Preparado por



Revisado por

[Signature]



Aprobado por