

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-134,200.00	615,800.00	115,800.00	163,390.00	279,190.00	0.00	279,190.00	336,610.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GAJO DE LAS FLORES	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	163,390.00	163,390.00	0.00	163,390.00	86,610.00
01	0052			CONSTRUCCION DEL PUENTECITO DE GLORIA Y JANDO	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS PLATANOS	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-134,200.00	115,800.00	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	500,000.00	1,425,000.00	795,642.00	365,890.00	1,161,532.00	0.00	1,161,532.00	263,468.00
02	0051			REPARACION DE HOYO EN CALLE PRINCIPAL (ANDRES CAIFA)		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,590.00	95,590.00	0.00	95,590.00	4,410.00
02	0052			REPARACION DE CALLES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	174,800.00	0.00	174,800.00	0.00	174,800.00	200.00
02	0053			REPARACION Y ENCACHE DE CALLE EN EL BARRIO SAN JOSE	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	180,060.00	7,000.00	187,060.00	0.00	187,060.00	12,940.00
02	0054			REPARACION DE CAMINOS VECINALES (VARIOS)		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	249,760.00	0.00	249,760.00	0.00	249,760.00	240.00
02	0055			REPARACION Y ENCACHE DE LA CALLE LA PRIVADA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	191,022.00	8,000.00	199,022.00	0.00	199,022.00	978.00
02	0056			ENCACHE Y REPARACION DEL TRAMO MIGUEL LUNA CARRETERA ZUMBADOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	255,300.00	255,300.00	0.00	255,300.00	244,700.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	249,527.00	153,376.00	402,903.00	0.00	402,903.00	147,097.00
06	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES (VARIOS) Y AREAS VERDES	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	249,527.00	0.00	249,527.00	0.00	249,527.00	473.00
06	0052			REPARACION DE CANCHA DEL BARRIO DAVID	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	153,376.00	153,376.00	0.00	153,376.00	146,624.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-437,450.00	12,550.00	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00
11	0051			CONSTRUCCION DE DISTINTIVO ENTREDA A LA CIUDAD		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-437,450.00	12,550.00	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00
16				Reparación en Cementerios			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7231


Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Proyecto	Obra	Código SMIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
16	0051		REPARACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	1	150,000.00	0.00	0.00	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
20			Reparación de Viviendas		350,000.00	0.00	0.00		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	1	350,000.00	0.00	0.00		350,000.00	-250,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	97,000.00
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas		200,000.00	0.00	0.00		350,000.00	-250,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	97,000.00
23	0051		COLOCACION DE LAMAPRAS PARA ILUMINACION EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	2	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	-100,000.00	100,000.00	8,010.00	2,000.00	10,010.00	0.00	10,010.00	89,990.00
5			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		250,000.00	0.00	0.00		200,000.00	-100,000.00	100,000.00	8,010.00	2,000.00	10,010.00	0.00	10,010.00	89,990.00
5	0051		REPARACION DE CANADA DONDE ROSAURA (ENTRADA DE PUEBLO)	2	100,000.00	0.00	0.00		250,000.00	-143,000.00	107,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100,000.00
5	0052		REPARACION DE ACUEDUCTO EN ZUMBADOR	X 2	150,000.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General RD\$					3,625,000.00	0.00	0.00	0.00	3,625,000.00	-714,650.00	2,910,350.00	1,175,979.00	700,206.00	1,876,185.00	0.00	1,876,185.00	1,034,165.00


TERESA M. CORONADO
Preparado por


CORNELIO ARISMENDY ALMONTE
Revisado por




EDUARDO CRUZ ROSARIO
Aprobado por

