



Form. Nº EP-05
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



CODIGO INSTITUCIONAL: 7176

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNP	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				Inversión			6,419,747.83	-	-	-	3,602,289.00	3,719,018.83	7,321,307.83	4,372,996.12	1,622,758.14	5,995,754.26	-	5,995,754.26	1,325,553.57
	0051			Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,283,000.00	-	-	-	1,123,000.00	160,000.00	1,283,000.00	832,562.00	-	832,562.00	-	832,562.00	450,438.00
	0052			Construc. De Aceras, Contenes y Badenes Cercadillo		2	833,800.00	-	-	-	673,800.00	160,000.00	833,800.00	832,562.00	-	832,562.00	-	832,562.00	1,238.00
	0053			Aceras y contenes la reforma		2	449,200.00	-	-	-	449,200.00	-	449,200.00	-	-	-	-	-	449,200.00
	0053			Aceras y contenes la reforma (Parque)		2	605,000.00	-	-	-	605,000.00	605,000.00	605,000.00	-	579,190.87	579,190.87	-	579,190.87	25,809.13
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	-	243,026.76	243,026.76	-	243,026.76	6,973.24
	0051			Reparacion y Acondicionamiento de Vias Caminos Piloto		1	250,000.00	-	-	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	243,026.76	243,026.76	-	243,026.76	6,973.24
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,870,000.00	-	-	-	-	1,870,000.00	1,870,000.00	1,817,222.55	-	1,817,222.55	-	1,817,222.55	52,777.45
	0051			Parque cerro gordo arriba		2	1,870,000.00	-	-	-	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,817,222.55	-	1,817,222.55	-	1,817,222.55	52,777.45
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y			1,144,440.00	-	-	-	775,000.00	1,171,000.00	1,946,000.00	1,243,816.88	672,125.15	1,915,742.03	-	1,915,742.03	30,257.97
	0051			Construcción Glorieta Parque La Caida		X 2	150,000.00	-	-	-	150,000.00	130,000.00	280,000.00	83,105.92	192,697.73	275,803.65	-	275,803.65	4,196.35
	0052			Const. Verja Centro de Madres		X 2	250,000.00	-	-	-	250,000.00	550,000.00	800,000.00	376,751.46	404,427.42	781,178.88	-	781,178.88	18,821.12
	0053			Const. Iglesia Catolica La Caida (aporte)		X 2	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-
	0054			Const. Verja Iglesia Rio Viejo		X 2	619,440.00	-	-	-	250,000.00	491,000.00	741,000.00	733,759.50	-	733,759.50	-	733,759.50	7,240.50
	0055			Construccion Iglesia Evangelica La Caida (Aporte)		X 2	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-
12				Rep. Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			954,289.00	-	-	-	954,289.00	-	954,289.00	217,344.69	389,178.55	606,523.24	-	606,523.24	347,765.76
	0051			Construccion Parada Rio Viejo		2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	97,712.00	97,712.00	-	97,712.00	2,288.00
	0052			Construccion Parada Piloto		2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	26,594.55	26,594.55	-	26,594.55	73,405.45
	0053			OBRAS MENORES		2	754,289.00	-	-	-	754,289.00	-	754,289.00	217,344.69	264,872.00	482,216.69	-	482,216.69	272,072.31
19				Construcción de Viviendas			218,018.83	-	-	-	50,000.00	168,018.83	218,018.83	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	178,018.83
	0051			Construcción de Viviendas (D. M.)		1	218,018.83	-	-	-	50,000.00	168,018.83	218,018.83	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	178,018.83
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	-	-	-	200,000.00	100,000.00	300,000.00	222,250.00	12,241.87	234,491.87	-	234,491.87	65,508.13
	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles Rural/Urbana)		1	200,000.00	-	-	-	200,000.00	100,000.00	300,000.00	222,250.00	12,241.87	234,491.87	-	234,491.87	65,508.13
24				Contruc. Infraestructuras Hidraulica			500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	306,185.81	306,185.81	-	306,185.81	193,814.19
	0051			Const. Compuerta Cerro gordo Abajo		1	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	306,185.81	306,185.81	-	306,185.81	193,814.19
TOTAL GENERAL RD\$							6,419,747.83	-	-	-	3,602,289.00	3,719,018.83	7,321,307.83	4,372,996.12	1,622,758.14	5,995,754.26	-	5,995,754.26	1,325,553.57

ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR