

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7387

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Tavera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			484,056.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	155,845.00	380,845.00	352,335.12	15,896.61	368,231.73	0.00	368,231.73	271,669.27
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-19,155.00	55,845.00	52,595.86	0.00	52,595.86	0.00	52,595.86	128,249.14
01	0052			CONTRUCCION BADEN EL AÑIL		1	84,056.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,056.00
01	0053			SENALIZACION CALLES Y ENTRADAS AL DISTRITO MUNICIPAL TAVERA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	225,000.00	325,000.00	299,739.26	15,896.61	315,635.87	0.00	315,635.87	109,364.13
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,734,755.65	3,334,755.65	2,799,006.44	117,297.00	2,916,303.44	0.00	2,916,303.44	1,318,452.21
02	0051			REPARACION PUENTES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052			REPARACION CAMINOS VECINALES		1	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,834,755.65	3,334,755.65	2,799,006.44	117,297.00	2,916,303.44	0.00	2,916,303.44	1,318,452.21
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,236,844.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,844.00
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA DEL MAMEY		1	1,236,844.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,844.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,001,971.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,971.00
04	0051			REPARACION Y AMPLIACION CANCHA LA LLANADA ABAJO		1	1,001,971.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,971.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO LA PRESA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	30,550.00	105,550.00	0.00	103,835.95	103,835.95	0.00	103,835.95	26,714.05
06	0051			MANTENIMIENTOS Y DECORACION PARQUES DEL DISTRITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	30,550.00	105,550.00	0.00	103,835.95	103,835.95	0.00	103,835.95	26,714.05
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			2,650,054.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	364,534.00	1,064,534.00	459,872.60	524,429.13	984,301.73	0.00	984,301.73	2,030,286.27
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA GINA		1	1,542,148.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	564,534.00	1,064,534.00	459,872.60	524,429.13	984,301.73	0.00	984,301.73	1,122,380.27
07	0052			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL JAGUA GORDA		1	1,107,906.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,906.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7387

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Tavera

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,056,101.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	1,406,071.00	1,918,071.00	857,341.10	961,396.22	1,818,737.32	0.00	1,818,737.32	643,434.68
08	0051			REPARACION CLUB LOMA DEL COCO		1	191,038.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,038.00
08	0052			REPARACION TECHO Y PISO IGLESIA EL MOCAN		1	420,646.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	170,646.00
08	0053			TERMINACION CLUB EL DESECHO		1	444,417.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	352,916.00	452,916.00	360,626.29	69,734.56	430,360.85	0.00	430,360.85	366,972.15
08	0054			REPARACION CENTRO COMUNAL EL MAMEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,155.00	1,315,155.00	496,714.81	741,661.66	1,238,376.47	0.00	1,238,376.47	76,778.53
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	93,107.72	0.00	93,107.72	0.00	93,107.72	106,892.28
11	0051			SEÑALIZACION EN DIFERENTES ENTRADAS DEL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	93,107.72	0.00	93,107.72	0.00	93,107.72	106,892.28
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	32,966.49	10,476.49	43,442.98	0.00	43,442.98	56,557.02
14	0051			MANTENIMIENTO OBRAS MUNICIPALES		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	32,966.49	10,476.49	43,442.98	0.00	43,442.98	56,557.02
15				Construcción en Cementerios			429,824.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,824.00
15	0051			PARED FRONTAL CEMENTERIO LA LLANADA		1	429,824.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,824.00
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-220,000.00	180,000.00	51,496.41	99,005.41	150,501.82	0.00	150,501.82	29,498.18
20	0051			REPARACION VIVIENDAS		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-220,000.00	180,000.00	51,496.41	99,005.41	150,501.82	0.00	150,501.82	29,498.18
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-104,740.00	95,260.00	89,610.00	0.00	89,610.00	0.00	89,610.00	5,650.00
23	0051			COLOCACION ILUMINARIAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-104,740.00	95,260.00	89,610.00	0.00	89,610.00	0.00	89,610.00	5,650.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	408,596.00	-354,000.00	54,596.00	52,531.78	0.00	52,531.78	0.00	52,531.78	293,468.22
24	0051			PROYECTOS DE AGUA EN DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	408,596.00	-354,000.00	54,596.00	52,531.78	0.00	52,531.78	0.00	52,531.78	293,468.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7387**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Tavera**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							11,458,850.00	0.00	0.00	0.00	5,495,596.00	2,013,015.65	7,508,611.65	4,788,267.66	1,832,336.81	6,620,604.47	0.00	6,620,604.47	6,851,261.18

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

