

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7083

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			14,037,807.00	0.00	0.00	0.00	14,037,807.00	-1,469,332.00	12,568,475.00	5,315,768.08	7,066,515.04	12,382,283.12	0.00	12,382,283.12	186,191.88
01	0051			ACERA , BADENES Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	619,240.00	4,119,240.00	3,499,443.24	615,581.90	4,115,025.14	0.00	4,115,025.14	4,214.86
01	0052			SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CALLES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	415,757.35	861,880.14	1,277,637.49	0.00	1,277,637.49	22,362.51
01	0053			BACHEO DE CALLES		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-582,040.00	1,417,960.00	885,125.15	531,515.17	1,416,640.32	0.00	1,416,640.32	1,319.68
01	0054			ACERA EN LINO ABREU	X	2	384,219.00	0.00	0.00	0.00	384,219.00	0.00	384,219.00	0.00	384,219.00	384,219.00	0.00	384,219.00	0.00
01	0055			IMPRIMACION DE CALLE HERMANO TIBURCIO LINO ABREU	X	2	519,179.00	0.00	0.00	0.00	519,179.00	0.00	519,179.00	0.00	513,894.42	513,894.42	0.00	513,894.42	5,284.58
01	0056			ACERA Y CONTENES LOS ARROCES	X	2	297,398.00	0.00	0.00	0.00	297,398.00	0.00	297,398.00	0.00	297,398.00	297,398.00	0.00	297,398.00	0.00
01	0057			CONTRUCCION DE BADENES LOS ARROCES	X	2	146,078.00	0.00	0.00	0.00	146,078.00	0.00	146,078.00	0.00	146,078.00	146,078.00	0.00	146,078.00	0.00
01	0058			ACERA Y CONTENES EN CARIBE	X	2	903,285.00	0.00	0.00	0.00	903,285.00	-903,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059			ACERAS Y CONTENES VILLA VERDE	X	2	903,285.00	0.00	0.00	0.00	903,285.00	0.00	903,285.00	0.00	902,070.60	902,070.60	0.00	902,070.60	1,214.40
01	0060			ACERAS Y CONTENES CAMPO DE AVIACION	X	2	903,285.00	0.00	0.00	0.00	903,285.00	0.00	903,285.00	171,624.04	731,003.45	902,627.49	0.00	902,627.49	657.51
01	0061			CONTENES EN LOS SOLARES	X	2	903,247.00	0.00	0.00	0.00	903,247.00	-903,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062			CONTENES LOS CACAOS	X	2	903,247.00	0.00	0.00	0.00	903,247.00	0.00	903,247.00	171,289.90	719,735.09	891,024.99	0.00	891,024.99	12,222.01
01	0063			IMPRIMACION DE CALLES NUEVO AMANECER	X	2	903,913.00	0.00	0.00	0.00	903,913.00	0.00	903,913.00	172,528.40	637,659.60	810,188.00	0.00	810,188.00	93,725.00
01	0064			CONSTRUCCION DE BADEN SAN MIGUEL	X	2	73,039.00	0.00	0.00	0.00	73,039.00	0.00	73,039.00	0.00	73,039.00	73,039.00	0.00	73,039.00	0.00
01	0065			ACERAS Y CONTENES EN SAN MIGUEL	X	2	697,632.00	0.00	0.00	0.00	697,632.00	0.00	697,632.00	0.00	652,440.67	652,440.67	0.00	652,440.67	45,191.33
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,247.00	903,247.00	903,247.00	0.00	903,247.00	0.00	903,247.00	0.00
02	0051			RELLENO Y READECUACION DE CALLES DEL SECTOR LOS SOLARES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,247.00	903,247.00	903,247.00	0.00	903,247.00	0.00	903,247.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,464,981.00	0.00	0.00	0.00	1,464,981.00	0.00	1,464,981.00	577,553.64	834,410.01	1,411,963.65	0.00	1,411,963.65	53,017.35
04	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHAS DENTRO DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	577,553.64	373,886.01	951,439.65	0.00	951,439.65	48,560.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7083

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaò)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0052			REMOZAMIENTO DE CANCHA PUBLICA LOS ARROCES	X	2	464,981.00	0.00	0.00	0.00	464,981.00	0.00	464,981.00	0.00	460,524.00	460,524.00	0.00	460,524.00	4,457.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	47,770.27	453,819.99	501,590.26	0.00	501,590.26	198,409.74
06	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUES DENTRO DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	47,770.27	453,819.99	501,590.26	0.00	501,590.26	198,409.74
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			904,597.00	0.00	0.00	0.00	904,597.00	2,800,000.00	3,704,597.00	676,685.71	2,566,183.61	3,242,869.32	0.00	3,242,869.32	461,727.68
07	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL SANTUARIO MONTE DE MARIA	X	2	904,597.00	0.00	0.00	0.00	904,597.00	0.00	904,597.00	0.00	904,093.30	904,093.30	0.00	904,093.30	503.70
07	0052			TERMINACION Y EQUIPAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	676,685.71	1,662,090.31	2,338,776.02	0.00	2,338,776.02	461,223.98
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,285.00	903,285.00	0.00	857,630.18	857,630.18	0.00	857,630.18	45,654.82
16	0051			REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL CARIBE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,285.00	903,285.00	0.00	857,630.18	857,630.18	0.00	857,630.18	45,654.82
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			133,198.00	0.00	0.00	0.00	133,198.00	0.00	133,198.00	0.00	133,197.50	133,197.50	0.00	133,197.50	0.50
21	0051			CONSTRUCCION DE FILTRANTES SAN MIGUEL	X	2	133,198.00	0.00	0.00	0.00	133,198.00	0.00	133,198.00	0.00	133,197.50	133,197.50	0.00	133,197.50	0.50
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	58,900.00	3,900.00
24	0051			ALCANTARILLADO ENSANCHE JUAN PABLO DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	58,900.00	3,900.00
Total General RD\$							17,540,583.00	0.00	0.00	0.00	17,540,583.00	2,900,000.00	20,440,583.00	7,521,024.70	11,970,656.33	19,491,681.03	0.00	19,491,681.03	948,901.97

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por



[Firma]
Aprobado por

