

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO7014

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			3,508,365.00	0.00	0.00	0.00	3,508,365.00	3,783,396.90	7,291,761.90	0.00	325,665.00	325,665.00	0.00	325,665.00	6,966,096.90
01	0051		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (JOBO COR			920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
01	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (LOMA DE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,783,396.90	4,783,396.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783,396.90
01	0053		CONSTRUCCION BADENES CENTRO CIUDAD			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	325,665.00	325,665.00	0.00	325,665.00	174,335.00
01	0054		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (CALLE A			149,673.00	0.00	0.00	0.00	149,673.00	0.00	149,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,673.00
01	0055		CONSTRUCCION BADENES (COMUNIDAD EL CAM			149,673.00	0.00	0.00	0.00	149,673.00	0.00	149,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,673.00
01	0056		CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD			149,673.00	0.00	0.00	0.00	149,673.00	0.00	149,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,673.00
01	0057		ACERAS Y CONTENES (VILLA VISTA LOS PE?A)			209,673.00	0.00	0.00	0.00	209,673.00	0.00	209,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,673.00
01	0058		ACERAS Y CONTENES (COMUNIDAD SAN MARTIN			299,673.00	0.00	0.00	0.00	299,673.00	0.00	299,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,673.00
01	0059		ROTULACION DE CALLE			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
			Proyecto 02			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0051		REPARACION DE CAMINO VECINAL (YAGUARISO)			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0052		REPARACION PUENTE LOMA DE CASTA?UELA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 03			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA (CAPITALITA)			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
			Proyecto 05			1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	750,000.00
05	0051		CONSTRUCCION BOULEVAR			1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	550,000.00
05	0052		CONSTRUCCION BOULEVAR DE LA SALUD			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 07			340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	2,000,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00
07	0051		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL (LOMA DE C			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0052		CONSTRUCCION TECHO ASOCIACION NUEVA MIL			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
07	0053		CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7014

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 17			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
17	0051		REPARACION PUERTA MERCADO			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
			Proyecto 20			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
20	0051		REPARACION DE VIVIENDA			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
TOTAL GENERAL						6,593,365.00	0.00	0.00	0.00	6,593,365.00	5,783,396.90	12,376,761.90	900,000.00	325,665.00	1,225,665.00	0.00	1,225,665.00	11,151,096.90

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)