

INFORME GENERAL DE AVANCES DE EJECUCION DE OBRAS PPM 2022

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2022).

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 22

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Obras ejecutadas | 3 | 13.64 |
| Obras en proceso | 1 | 4.54 |
| Obras pendientes | 18 | 81.82 |
| TOTAL | 22 | 100 |

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$ | Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$ | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$ | Porcentaje de ejecución % |
|--|--|--|---------------------------|
| 4,425,952.80 | 515,000.00 | 3,920,952.8 | 11.65 % |

| NO. | OBRA | MONTO | NIVEL DE AVACE |
|-----|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | APORTE REMOZAMIENTO IGLESIA | \$ 140,000.00 | TERMINADA |
| 2. | CAMINO LOSPATOS | \$ 40,000.000 | 0% |
| 3. | CAMINO MIGUELITO | \$ 268,500.00 | 0% |
| 4. | CAMINO EL PROYECTO | \$ 225,000.00 | 0% |
| 5. | ALCANTARILLADO | \$ 395,000.00 | 0% |
| 6. | CAMINO ENTRADA EL PLEY | \$ 390,000.00 | 0% |
| 7. | APORTE REPARACION EL PLEY | \$ 30,000.00 | 0% |
| 8. | CAMINO VECINALES CUOLA NO.1 | \$ 247,500.00 | 0% |
| 9. | CAMINO VECINAL TAVAREZ | \$ 240,000.00 | TERMINADA |
| 10. | CAMINO CAMILO GUZMAN | \$ 110,000.00 | TERMINADA |
| 11. | REMOZAMIENTO CLUB | \$ 180,000.00 | 0% |
| 12. | APORTE REPARACION IGLESIA | \$ 50,000.00 | 0% |
| 13. | CAMINO VECINAL EL DESQUITE, LA U | \$ 289,952.8 | 0% |

| | | | |
|-----|------------------------------------|---------------|-----|
| 14. | CAMINO VECINAL ENTRADA LA IGLESIA | \$ 83,333.00 | 10% |
| 15. | CAMINO VECINAL CALLEJON DE PEA | \$ 83,333.00 | 0% |
| 16. | CAMINO VECINAL CALLEJON DE ROMAN | \$ 83,333.00 | 0% |
| 17. | CAMINOS VECINALES SABANA ANGOSTA | \$ 290,000.00 | 0% |
| 18. | REMOZAMIENTO CLUB | \$ 400,000.00 | 0% |
| 19. | CAMINO VECINAL CALLEJON DE BILIGUE | \$ 250,000.00 | 0% |


 Ricardo G León
 COORDINADOR PPM

