



*Ayuntamiento Municipal de Postres Rio*

**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL  
ABRIL 2021-ABRIL 2022**

OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		EJECUTADO	RDS	NIVEL DE AVANCE				OBSERVACION	
	ESTIMADO				TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%		SIN INICIAL
Construcción y Reconstrucción de Aceras y Contenes	821,820.65		0.00						X	
Construcción Área Infantil en Parque Central	821,820.65		0.00							X
Construcción de Parque	821,820.65		0.00							X
Construcción de Plaza-Parque	821,820.65		0.00							X
INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD. CAIMONI	363,271.00		72,388.21						X	
REHABILITACION CAMINOS INTERPARCELARIOS. LOS BOLOS	631,413.00		630,875.00		X					
REHABILITACION CAMINOS INTERPARCELARIOS. CENTRO	363,271.00		345,252.90			X				
CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA. EL MOGOTE	561,256.00		803,506.39		X					
CONSTRUCCION ESCUELA DE 2 AULAS. EL OTRO LADO DEL RIO	363,271.00		363,198.33		X					
CONSTRUCCION ESCUELA DE 2 AULAS. VILLA PROGRESO	363,271.00		0.00							X
ELABORACION E INSTALACION LETREROS ENTRADA POSTRER RIO	280,628.00		0.00							X
INSTALACION REDES ELECTRICA, POSTES Y LAMPARAS. NUEVO	363,270.00		362,260.00		X					
CANALIZACION DE CAÑADA. TIERRA NUEVA	363,271.00		72,209.87							X
<b>TOTAL</b>	<b>6,940,204.60</b>		<b>2,649,690.70</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	



*Juan de León Magos Carvajal*  
 Juan de León Magos Carvajal  
 Alcalde Municipal  
 FIRMA AUTORIZADA

12/5/2022  
 FECHA



## Ayuntamiento Municipal de Postres Río

### 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ABRIL 2021-ABRIL 2022

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	4	31
OBRAS EN PROCESO	3	23
OBRAS PENDIENTES	6	46
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100</b>

### 2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
6,940,204.60	2,649,690.70	4,290,513.90	38

**Juan de Leon Matos Carvajal**  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION



## Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2022

#### CALENDARIZACION ASAMBLEAS COMUNITARIAS, BLOQUES Y CABILDO ABIERTO

No.	FECHA	BLOQUE	SECTORES	LUGAR REUNION	HORA
1	Miércoles, 15 de Diciembre de 2021	I	El Otro Lado del Puente	Casa de Moreno y Pillo	3:00 p.m.
2	Miércoles, 15 de Diciembre de 2021	I	Barrio Nuevo	Casa de Agustín Tutun	5:00 p.m.
3	Jueves, 16 de Diciembre de 2021	I	Centro	Biblioteca Municipal	3:00 p.m.
4	Jueves, 16 de Diciembre de 2021	II	Los Bolos	Local Asociación La Altagracia	3:00 p.m.

#### REUNIÓN DE BLOQUES

FECHA	BLOQUE	LUGAR REUNION	HORA
Viernes, 17 de diciembre de 2022	I	Salón de Actos y Sesiones del Ayuntamiento	4:00 p.m.
	II		

#### SESIÓN DEL CABILDO ABIERTO


FECHA	LUGAR	HORA
Sábado, 18 de diciembre de 2022	Salón de Actos y Sesiones del Ayuntamiento	4:00 p.m.

Preparado por:



**Emanuel Salvador Pérez Méndez**  
Facilitador

Aprobado por:



**Juan de León Matos Carvajal**  
Alcalde Municipal

