

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO


INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(Enero / Diciembre 2021)

A. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo municipio Tenares para el año 2021


Estado de situación obras PPM-2021	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	14	88%
Obras en proceso	1	6%
Obras pendientes	1	6%
TOTAL	16	100 %

Análisis de Ejecución



B. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal Tenares del año 2021.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$1,000,000.00	RD\$960,000.00	RD\$40,000.00	96%
-	-	-	-



OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021
MATRIZ NIVELES DE AVANCES OBRAS (ENERO AL 30 DICIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	COMUNIDAD / SECCIÓN	MONTO RD\$	ADICIONAL	Nivel de Avance				OBSERVACIONES
				40 %	60 %	80 %	100 %	
Reparación Club 27 de Febrero, Gran Parada	Gran Parada	140,000		-			✓	TERMINADA
Señalización de la Calle Principal, Arroyo Seco	Gran Parada	20,000		-			✓	TERMINADA
Barandillas del Puente, Corozal Abajo	Paso Hondo	30,000		-			✓	TERMINADA
Reparación Centro Comunitario, Los Naranjos	El Placer	50,000		-			✓	TERMINADA
Colocación de Lámparas, Los Guayos	Boba Arriba	30,000		-			✓	TERMINADA
Colocación de Lámparas, Cigua	Boba Arriba	40,000		-			✓	TERMINADA
Postes del tendiendo Eléctrico, Blanquito	Boba Arriba	40,000		-			✓	TERMINADA
Materiales Plomería, Sistema de Agua Potable, La Amapola	Boba Arriba	20,000		-			✓	TERMINADA
Construcción de los Contenes, Julián Javier II	Gran Parada	40,000		-			✓	TERMINADA
Reparación de la Iglesia, Los Cayos	El Placer	40,000		-			✓	TERMINADA
Alumbrado de las Calles, La Esperanza	El Placer	50,000		-			✓	TERMINADA
Materiales de Construcción del Centro Comunal, El Bambú	Boba Arriba	70,000					✓	TERMINADA
Acondicionamiento de Camino Vecinal, Los Guázaros	Canete	50,000					✓	EJECUCION
Rep. Techo, Pintura y Baño Centro Comunitario, Corozal Ariba	Paso Hondo	170,000		-			✓	EJECUCION
Acondicionamiento de Terreno y Zapata de Centro Comunal	Canete	150,000		-			✓	EJECUCION
Acondicionamiento del Camino Vecinal, Loma Azul	El Placer	60,000	-	-	-	-	-	SIGUIENTE AÑO


José Luis Martínez Rosa
 Encargado de la Oficina de Planeamiento Urbano

