



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Camavalesca!

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2022

Periodo: Enero - Mayo 2022.

Estado de la Obra	Cantidad	% de Avance
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	6	66%
Obras Pendientes	5	
Total	11	0.20%

Disponibilidad Financiera Presupuesto Participativo 2022

PROGRAMATICA	OBRA	Presupuesto RD\$	%Avance	% Avance en RD#
02.13.01.01.05.13.00	Reconstrucción Play Carrera De Palmas	6,591,103.00	0.00	-
02.13.01.01.16.03.00	Construcción De Play En Sabaneta	8,234,987.00	0.00	-
02.13.01.01.02.03.00	Construcción De Parque En Las Uvas	7,276,263.00	0.00	-
02.13.01.01.14.03.00	Construcción De Club En Nueva Era Licey	2,988,379.00	20 %	597,675.00
02.13.01.01.17.01.00	Construcción De Club En Las Canas	2,709,617.00	20 %	541,923.40
02.13.01.01.05.19.00	Construcción Iglesia De Los Valerios	3,586,748.00	35%	1,255,361.80
02.13.01.01.01.47.01	Construcción Del Club Enriquillo	2,743,097.00	0.00	-
02.13.01.01.10.03.00	Construcción De Iglesia En Jamo Afuera	3,446,278.00	20 %	689,255.60
02.13.01.01.06.01.00	Constr. De Centro Comunal Las Praderas, Cabirmota	2,536,238.00	0.00	-
02.13.01.01.05.14.00	Constr. De Centro Comunal Santo Cerro	2,493,050.00	20%	498,610.00
02.13.01.01.01.18.02	Remodelación Iglesia Villa Francisca II	2,214,401.00	20%	442,880.20
TOTAL		44,820,161.00	8.98%	4,025,706.80

Diomedes Reyes
Coordinador Presupuesto Participativo



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca.

La Vega 03 de Junio del 2022

De: Arq. Yakira Paola de Moya
Directora de Dirección Técnica

A: Diomedes Reyes Duran
Coord. Presupuesto Participativo

Cortésmente me dirijo a usted para informarle, sobre el avance de las Obras del Presupuesto Participativo 2022.

#	OBRAS	AÑO	% EJECUTADO	CARPETA
1	RECONSTRUCCION PLAY CARRERA DE PALMAS	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2	CONSTRUCCION DE PLAY EN SABANETA	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
3	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LAS UVAS	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4	CONSTRUCCION DE CLUB EN NUEVA ERA LICEY	2022	20%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
5	CONSTRUCCION DE CLUB EN LAS CANAS	2022	20%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
6	CONSTRUCCION IGLESIA DE LOS VALERIOS	2022	35%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
7	CONSTRUCCION DEL CLUB ENRIQUILLO	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
8	CONSTRUCCION IGLESIA EN JAMO AFUERA	2022	20%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
9	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS PRADERAS, CABIRMOTA	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
10	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL SANTO CERRO	2022	20%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
11	REMODELACION IGLESIA VILLA FRANCISCA 2DA.	2022	20%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Atentamente,


Arq. Yakira Paola de Moya
Directora de Dirección Técnica



Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana

Tels.: (809) 573-2351 / 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544

Email: ayuntamientolavega@hotmail.com